

**Dodatek č. 6 ke
SMLouvě ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 18-HOR-11-09

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

TESLICE CZ s.r.o.

Lukovská 112

Jiráskova 701

763 14 Zlín

755 01 Vsetín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek

tel:

██████████

██████████

email:

██████████████████

██████████████████

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 209634469/0300

Identifikační číslo:

000 90 026

277 75 003

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27775003

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka č. 29370

Název veřejné zakázky: **Oprava střechy zámku Lešná**
Místo stavby: Lukovská 112, 763 14 Zlín
Projektant: H & B REAL a.s., IČ: 45197504, [REDACTED],
č. autorizace 1000189
Autorský dozor: není stanoveno
Koordinátor BOZP objednatele: [REDACTED]
Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
Technický dozor objednatele: [REDACTED]
Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zasílání daňových dokladů: [REDACTED]
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Roman Horský, ředitel

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2018.

Předmětem úpravy dodatku č. 6 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlaseném změnovém listě č. 10 a soupisu změn ke změnovému listu a změna dle § 100 odst. 1 zákona.

Mění se a doplňuje čl. III:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

**do 14 kalendářních dnů po uzavření
smlouvy o dílo**

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Doba realizace od předání staveniště do září (včetně) 2021, přičemž stavební práce budou probíhat v období od převzetí staveniště do září (včetně) 2021. Tato změna termínu plnění je dána prováděním prací v závislosti na klimatických podmínkách, dále z důvodu nutnosti realizace opravy odvětrávacích kanálků kolem zámku prováděnou objednatelem, nepředvídatelných tesařských výměn na vikýřích a z důvodu dopadů pandemie Covid-19 a v souladu s udělenou výjimkou ze zákazu rušení jedinců zvláště chráněných druhů živočichů.

Přílohou dodatku č. 6 je nový harmonogram postupu prací.

Mění se a doplňuje čl. IV:

„IV. CENA DÍLA:

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5:

33 386 936,09 Kč (bez DPH)

7 011 256,578 Kč DPH 21 %

40 398 192,668 Kč (včetně DPH)

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny

25 589 942,82 Kč (bez DPH)

5 373 887,9922 Kč DPH 21%

30 963 830,8122 Kč (včetně DPH)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny

7 796 993,27 Kč (bez DPH)

1 637 368,5867 Kč DPH 21%

9 434 361,8567 Kč (včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odstavec 7 zákona:

- Změna závazku: + 1.063.000,- Kč bez DPH (Změnový list č. 10 a soupis změn)
- 1.190.000,- Kč bez DPH (Změnový list č. 10 a soupis změn), tj.
- 127.000,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 6:

33 259 936,09 Kč bez DPH

6 984 586,58 Kč DPH 21 %

40 244 522,67 Kč včetně DPH

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny

25 462 942,82 Kč (bez DPH)

5 347 218,00 Kč DPH 21%

30 810 160,82 Kč (včetně DPH)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny	7 796 993,27 Kč (bez DPH)
	1 637 368,5867 Kč DPH 21%
	9 434 361,8567 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 10

Soupis změn č. 10

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 28. 4. 2021

Ve Zlíně dne 28. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

TESLICE CZ s.r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek, jednatel