

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 956 453, 727 957 192
E-mail :	j.cermak@spucr.cz , l.hanzaloval@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku
Sídlo:	
Provozovna	
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	43820654
DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2019 smlouvu o dílo č. 903-2019-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hosov“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínů plnění fakturačních celků (dále jen „DFC“):

3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní termín byl dle smlouvy o dílo a jejích dodatků stanoven na 31. 6. 2021, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 10. 2021.

3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 8. 2021, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 10. 2021.

3.4.4 - Rozbor současného stavu

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 1. 2022, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 3. 2022.

3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 30. 7. 2022, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 10. 2022.

3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 6. 2023, změna termínu se mění tímto dodatkem na 30. 9. 2023.

3.5.3. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 30. 7. 2024, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 10. 2024.

1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 v České republice. Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Předchozí nouzový stav byl vyhlášen podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl prodloužen do 14. února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294, vyhlášeného pod č. 521/2020 Sb., do 23. prosince 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, vyhlášeného pod č. 593/2020 Sb., do 22. ledna 2021, a to na základě

souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21. ledna 2021 č. 1459. V rámci opatření vydala vláda zákaz volného pohybu a s tím související omezení shromažďování osob. Tím došlo k výraznému omezení prací na etapě 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“. Ke splnění této etapy je nutná spoluúčast vlastníků pozemků, geodetů a členů komise. Tím dojde k dalšímu posunu ostatních etap. Objednatel ani zhotovitel v době uzavírání smlouvy o dílo a jejích dodatků nemohli předvídat rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice a následná zavedená opatření proti šíření tohoto onemocnění.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí tohoto dodatku č. 1. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 903-2019-520201 ze dne 10. 10. 2019, Dodatek č.1 ze dne 16. 2. 2021 beze změny.
- 3.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 7. 5. 2021

V Pelhřimově dne 7. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant pro plnění závazku

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hosov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 500	27 000	31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	317	800	253 600	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	46	900	41 400	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	2 700	405 000	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	105	2 800	294 000	31.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	363	200	72 600	31.3.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	363	200	72 600	31.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 172 200	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	363	400	145 200	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	70	400	28 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110	500	55 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	800	24 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	317	750	237 750	31.10.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					519 950	
3.6.	Mapové dílo	ha	363	270	98 010	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
					98 010	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 172 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					519 950 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					98 010 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 790 160 Kč	
DPH 21% v Kč					375 934 Kč	


Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 166 094 Kč
--	---------------------

V Jihlavě dne 7. 5. 2021


V Pelhřimově dne 7. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad



.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant pro plnění závazku

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.