

Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo č. AQS/22/2020 ze dne 28. 08. 2020

ke stavbě

„Mostišť - novostavba kanalizace, odkanalizování ÚV Mostišť“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
Ing. Petr Bláha, investiční technik
43383513
CZ43383513
Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v
(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Jiří Peřina, jednatel
Miroslav Kolařík, stavbyvedoucí
25344447
CZ25344447
ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou
176725996/0300
C 26547 u Krajského soudu v Brně

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti provedení změny díla v místě křížení plynovodů z důvodu jiné, než původně předpokládané geologie dle projektu, dochází k navýšení ceny díla o uvedené vícepráce dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Tyto změny vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat. Nové technické řešení bylo nutné zpracovat projektantem a schválit majitelem plynárenského zařízení, což způsobilo prodloužení v plnění díla a navazujících prací. Na základě těchto skutečností tak dochází k uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění:

A. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly z výše uvedených důvodů na uzavření tohoto dodatku č.2 takto: Předmět plnění dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 28. 08. 2020 se mění o dodatečně stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 28. 08. 2020 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

| | |
|---|---------------------------------|
| Původní cena díla bez DPH | 8.845.000,00 Kč bez DPH |
| Vícepráce | 2.173.547,76 Kč bez DPH |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č.2 bez DPH | 11.018.547,76 Kč bez DPH |

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 28. 08. 2020 a jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 5.5.2021

Ve Žďáru nad Sázavou dne 26.4.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva

zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina
jednatel

Přílohy : Změnový list č. 1