

**DODATEK Č.1**

ke smlouvě o dílo ze dne 8.12.2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

**„Zastávka MHD Moravní náměstí“****1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
 IČO: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic  
 tel. oprávněné osoby: 572 525 271  
 e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz  
 mobilní číslo: 728 932 089

*(dále jen „objednatel“)*

a

**1.2. Zhotovitel**

název: Ing. Rudolf Nečas  
 sídlo:   
 IČO:   
 DIČ:   
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík  
 bankovní spojení:   
 č. účtu:   
 za Zhotovitele je oprávněn jednat:   
 (ve věcech smluvních, technických)  
 tel. oprávněné osoby:   
 e-mail:   
 mobilní číslo: 

*(dále jen „zhotovitel“)*

## 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatel 2020/1001/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Zastávka MHD Moravní náměstí“
- 2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 3.2. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- 3.3. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace,  
odíl 4.3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 13.08.2021
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

## 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne - 7 - 05 - 2021 V Zlín dne 3. 5. 2021

za Objednatel – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis