



35270

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSD8XASFFV--01

Doručeno: 06.05.2021

Listů: 3

Druh: SVAZEK

Číslo smlouvy objednatele: 911-2019-571101/1

Číslo smlouvy stavebníka: 15PT-001058

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :**Sídlo:****Zastoupen:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

ředitelem Správy

Zlín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

ředitel Správy Zlín

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:****Adresa:**

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Telefon:**E-mail :****ID DS:**

zjq4rhz

Bankovní spojení:**Číslo účtu:****IČO:**

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov**. (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.1 (dále jen „dodatek“).

ČI. I**PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU****1. Změna termínu plnění:**

Na základě zápisu z jednání ze dne 1.3.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav. Z tohoto důvodu objednatel souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	Původní termín 31.3.2021	Nový termín 31.10.2021
-------	---	-----------------------------	-----------------------------------

Datum podepsání dodatku nemá vliv na účinnost ustanovení vyplývající z tohoto dodatku. Dodatek je účinný k 31.03.2021.

2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.1	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	0			0

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	826 350,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	497 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	108 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 431 350,- Kč
DPH 21%	300 583,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 731 933,50 Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína.

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 31.03.2021 smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 28-04-2021

Za objednatele:

Ve Zlíně 21-04-2021

Za stavebníka:

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ředitel Správy Zlín

V Olomouci 13.4.2021

Za zhotovitele:

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 28-04-2021

Za objednatele:

Ve Zlíně 21-04-2021

Za stavebníka:

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ředitel Správy Zlín

V Olomouci 13.4.2021

Za zhotovitele:

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností