

DODATEK čo 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Název zakázky: D1 Oprava odvodnění mostu-úprava brzdící šachty Píšť'ský most
— prodloužení termínu plnění

Císlo související veřejné zakázky 18ZA-003326

Název související veřejné zakázky: D1 Oprava odvodnění mosfu-úprava brzdící šachty

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

65993390 CZ65993390

příspěvková organizace ČNB, č.

ú. [REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem IČO: DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno :

kontaktní osoba ve věcech

smluvních: e-mail: tel:

kontaktní osoba ve věcech

technických: e-mail: tel:

(dále jen „Objednatel”)

[REDACTED], vedoucí ssÚD 2

[REDACTED], vedoucí ssÚD 2

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

Pražská společnost s.r.o.

se sídlem IČO: DIČ:

zápis v obchodním

rejstříku: právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech

smluvních: e-mail: tel:

Píšť'ský most

Na Harfě 203/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

25719572

(%25719572

C 64095 vedená u Městského soudu v Praze

Společnost s ručením omezeným

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1

Smluvní strany

kontaktní osoba ve věcech technických' [REDACTED] e-mail:

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen

„Smluvní strana”)

Clánek I. Předmět dodatku

1 . Doba plnění se mění z důvodu: Úpravy PD, která byla provedena až při realizaci stavebních prací.

Objednatel změnil na pokyn [REDAKCE], osoba ve věcech technických objednatelc při KD dne 6. 4. 2021 oproti schválené projektové dokumentaci průměr brzdící Šachly z DN 1800 na DN 2000. Skruž Zhotovitel obratem objednatel, přičemž dodací lhůta je 4-6 týdnů. Dále objednatel změnil oproti PD úpravy kolem nátokového potrubí a zvýšení výšky galionových stěn.

2. Clánek III. Odstavec 2. Doba plnění se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31. 5. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

11.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran do tohoto Dodatku č.
1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Bernarticích dne 30. 4. 2021

Reclitelství silnic a dálnic CR

[REDAKCE]
vedoucí ssCJD 2

V Bernarticích dne 30. 4. 2021

Pražská společnost, s.r.o.

[REDAKCE]
jednatel