

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2020006 u objednatele  
na realizaci stavby**

**„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu  
50m, Letní koupaliště Kadaň“**

I.  
Smluvní strany

**1.1 Objednatel:** Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.  
**Zastoupený:** DUŠAN KUČERA, jednatel  
**Sídlo:** Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
**IČ / DIČ:** 25439774 / CZ 25439774  
**Bankovní spojení:** ██████████

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** GHC Invest, s.r.o.  
**Zastoupený:** Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem  
**Sídlo:** Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7  
**IČ / DIČ:** 60464496 / CZ60464496  
**Bankovní spojení:** ██████████

v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze oddíl C vložka 26573

(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem:

Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení Smlouvy o dílo č.20200006 u objednatele na realizaci stavby,  
„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň“ takto (níže uvedené je nově platné znění přísl. ustanovení Smlouvy o dílo č.20200006):

Tento dodatek upravuje následující bod:

**IV.  
Doba Plnění**

4.1. **Dílo bude zahájeno:** do 14 dnů od předání staveniště

**Dílo bude provedeno:** (viz níže odst. 4.2) nejpozději do:

- I. etapa - 5.5.2020
- II. etapa - 30.11.2020
- III. Etapa – 20.05.2021**

Odůvodnění prodloužení termínu:

V návaznosti na změny popsané v změnových listech ZL\_01 – ZL\_07 níže a skutečností, že došlo k přerušení prací z důvodu dlouhotrvajících nepříznivých povětrnostních podmínek. Dlouhodobě trvající teploty pod -5°C po dobu více než 10 dnů a střídání klimatických povětrnostních podmínek déšť, mráz.

**V.  
Cena**

Smluvní strany uzavřeli dne 08.04.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení prací „Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň“

V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (změnové listy)

Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřené v souladu s článkem V.Cena, odstavcem 5.7 a 5.8 Smlouvy o dílo.

Na základě změnových listů ZL\_01 – ZL\_07 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku V cena následujícím způsobem:

- Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	9.869.403,99 Kč
- Cena díla dle dodatku č. 1 k SoD bez DPH	177.290,94 Kč
- Cena díla dle SoD a D1 k SoD bez DPH	10.046.694,93 Kč
- DPH 21%	2.109.805,94 Kč
- Celková cena včetně DPH 21%	12.156.500,87 Kč

<b>p.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>Cena méněprací bez DPH</b>
ZL 01	Změna zámkové dlažby	277.444,58 Kč	-189.724,50 Kč
ZL 02	Vsakování dešťových vod	0,00 Kč	-144.166,30 Kč
ZL 03	Přechodová komora	243.750,00 Kč	-212.500,00 Kč
ZL 04	Strojovna	121.455,78 Kč	-61.862,76 Kč
ZL 05	Retenční nádrž	147.704,22 Kč	-146.307,64 Kč
ZL 06	Sklady pro halu	330.286,16 Kč	-238.803,89 Kč
ZL 07	Sanace podloží	50.015,28 Kč	0,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>1.170.656,02 Kč</b>	<b>-993.365,09 Kč</b>

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020006, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena v pěti, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kadani dne .....2021

V Praze dne .....2021

.....  
**Dušan Kučera, jednatel**  
 Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o.

.....  
**Ing. Tomáš Eršil, jednatel**  
 GHC Invest, s. r. o.