



Evidenční číslo objednatele  
0530/2020/2

Evidenční číslo zhotovitele

**DODATEK č. 2**  
ke smlouvě o dílo  
**„Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě“**  
č. 0530/2020 ze dne 12.05.2020

**Smluvní strany**

**Město Znojmo**

Sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Zastoupen  
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Martinem Moltašem, referentem odboru investic a služeb  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,  
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

**Společnost vnitrobloku ve Znojmě – Firesta + HBH**

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048621/0100

**Vedoucí společnosti:**

se sídlem: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
IČ: 25317628  
DIČ: CZ25317628  
zastoupen: [redacted] členem představenstva  
ve věcech technických: [redacted]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

**Člen společnosti:**

se sídlem: **HBH stavby, s.r.o.**  
Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče  
IČ: 03618871  
DIČ: CZ03618871  
zastoupen: [redacted] jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.05.2020 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele 0530/2020 (dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Vnitroblok ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě“.
2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě je změna termínu ukončení stavebních prací a předání celého díla objednateli z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek a navýšení ceny díla o částku 393.274,58 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce.  
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

**II.**

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek II., odst. 2.2.3. smlouvy takto:

*Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání*

*do 07.05.2021*

a článek IV., odst. 4.1.1. smlouvy takto:

*Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty*

*17.714.211,83 Kč*

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č. 109/2021, bod č. 4644, dne 12.04.2021.

Přílohy: položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

.....  
Za objednatele  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
Za zhotovitele  
[redacted]  
člen představenstva

V Hustopečích dne:

.....  
Za zhotovitele  
[redacted]  
jednatel