



Č.j.: 281137/2021-ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Konceptce omezení rizik
transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulčanešti“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000-72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**
zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím
divize Sanační a ekologické projekty
se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 12280
IČO: 25006096
DIČ: CZ 25006096
bankovní spojení: KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky
číslo účtu: 0000-1452190217/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní
strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2020-003-FO-14050 s názvem „Konceptce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulčanešti“, uzavřené dne 31. 08. 2020 ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 15.12.2020 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je potřeba úpravy rozpočtu, v důsledku optimalizace potřebného počtu prováděných laboratorních analýz oproti projektovému zadání. Optimalizací dojde k úspoře oproti původnímu rozpočtu o 1 431 210,-



Kč, přičemž celková cena projektu je snížena na částku 22 619 680,- Kč. Rozsah změn má vliv také na úpravu Časového harmonogramu výstupů a aktivit projektu, přičemž termín dokončení realizace plnění zůstává neměnný.

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 22 619 680,- Kč (slovy dvacet dva milionů šest set devatenáct tisíc šest set osmdesát korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptována oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- v roce 2020 částku 12 132 310,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto třicet dva tisíc tři sta deset korun českých) včetně DPH; na rok 2020 případně jedno fakturační období, a to ode dne účinnosti smlouvy do 30.11.2020;*
- v roce 2021 částku 10 487 370,- Kč (slovy: deset milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát korun českých) včetně DPH; na rok 2021 případně dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021 a druhé od 1. 5. 2021 do 30. 11. 2021;*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 2020, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příloh Smlouvy:

- Příloha č. 1 Dodatku č. 1 s názvem Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu, je nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- Příloha č. 2 Dodatku č. 1 s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.



- I.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
- I.6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - příloha č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu.
 - Příloha č. 2 - příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel

České rozvojové agentury

.....

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA

člen představenstva

DEKONTA, a.s.