

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.1.2021

Objednatel: Oblasťní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
se sídlem: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – předsedou představenstva a Mgr. Michaellem Kašparem
– místopředsedou představenstva

IČ: 27256391

DIČ: CZ27256391

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. [REDACTED]

Na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v oddíle C, vložce 90993
Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jedatelem
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.; č.ú. [REDACTED]
ID datové schránky: a7awm62
Na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Předmět dodatku:

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 28. 1. 2021, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Zubní ambulance v pavilonu „H“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V rámci provádění Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu ustanovení odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a která je vyvolána požadavkem ze strany objednatele. Tato změna rozsahu díla spočívá v navýšení počtu ks bezolejových stomatologických kompresorů z původního počtu 1ks na 2ks, vč. změny původního typu kompresoru s membránovým sušičem na typ kompresoru pro zajištění čistého stlačeného vzduchu, vč. možnosti jeho regulace a s tím spojeným navýšením počtu ks sacích agregátů z původního počtu 1ks na 2ks, vč. změny původního typu sacího agregátu pro suché sání na typ sacího agregátu pro mokré sání se separátorem amalgámu. Tato změna rozsahu díla odpovídá změnóvému listu na rozsah plnění „stlačený vzduch“, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. S ohledem na změnu rozsahu díla dle tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení plnění, a to v souvislosti se změnou rozsahu díla vyvolanou ze strany objednatele. Smluvní strany tak nově sjednávají, že zhotovitel je povinen provést dílo dle podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo a v tomto dodatku ke Smlouvě o dílo a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 11.5.2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu Smlouvy o dílo ze dne 28. 1. 2021 bez změny.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ se mění a bude znít takto:

a) *Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:* 4.181.697,00 Kč

b) *Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:* 426.238,30 Kč

c) *Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH:* 4.607.935,30 Kč

(Slovy: čtyřmilionyšestsetsetmdtisícdevětsettřicetpět korunčeských třicethaléřů bez DPH)

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ se mění a bude znít takto:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 11.5.2021.

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.1.2021 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2021 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2021 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Změnové listy

V Kolíně,



V Brně,

Za Objedna

.....
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva

nemocnice Středočeského kraje

Mgr. Michael Kašpar

místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: **Zubní ambulance v pavilonu „H“**

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Změny vyvolané při realizaci díla

Popis změny:

1. Stlačený vzduch:

Původně projektovaný kompresor (centrální pro 3 soupravy), byl nahrazen na dva kompresory (pro 1 a 2soupravy), aby byly zastupitelné v případě poruchy. Zejména pak kvůli víkendové pohotovostní službě. V případě použití jednoho kompresoru by byly při poruše odstaveny všechny stomatologické jednotky.

Ke změně sání ze suchého na mokré došlo z důvodu nedostatečného prostoru v podlaze pro vytvoření spádu odpadu od jednotlivých stomatologických jednotek. Dvě jednotky byly též použity, aby byla zajištěna 100 % funkčnost a zastupitelnost při pohotovostní službě.

Odůvodnění změny:

Výše uvedené práce nebylo možné určit při projektové fázi.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:

vícepráce

méněpráce

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:


TDI investora:

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



Celkem součet bez DPH

426 238,30

