

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. OLP/665/2019

„Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. OLP/665/2019 (č. smlouvy objenatele), č. 02-0-4182-8846/19 (č. smlouvy zhotovitele), jejímž předmětem je zpracování celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z

roku 2004 a vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), včetně projednání s příslušným orgánem EIA (dále jen "smlouva"). Jedná se o aktualizaci textové, grafické a tabulkové části podle skutečného i výhledového stavu rozvoje území, vodních zdrojů a spotřeby vody, produkce a čištění odpadních vod, nouzového zásobování vodou v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a v souladu s ustanovením § 3 a 4 a přílohou č. 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, podle kterých jsou aktualizace zpracované ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu. Aktualizace bude zpracována s výhledem do roku 2030.

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je nutnost prodloužení termínu pro zpracování příslušné části díla C celkem o 6 měsíců z důvodů pandemie COVID-19, a to proto, že konzultace s jednotlivými dotčenými orgány prodlužuje dobu potřebnou pro vydání souhlasných stanovisek. Zhotoviteli je objektivně znemožněno uskutečnění nutných osobních konzultací s těmito dotčenými orgány.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předávat dílo ve lhůtách a způsobem stanoveným v následující tabulce:

Část díla	Zahájení plnění	Lhůta pro předání	Rozsah předání	Způsob předání
A.	do 5 pracovních dnů po účinnosti smlouvy	10 měsíců od zahájení plnění této části	1 paré v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol ke konceptu (čl. V. této smlouvy)
B.	do 5 pracovních dnů po účinnosti smlouvy	13 měsíců od zahájení plnění této části	1 paré v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol ke konceptu (čl. V. této smlouvy)
C.	do 5 pracovních dnů po dokončení části B. díla	5 měsíců od zahájení plnění této části	1 paré v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol ke konečným stanoviskům z projednávání včetně zpracovaných připomínek (čl. V. této smlouvy)

D.	po dokončení části B. díla, nejpozději však bezodkladně po dokončení části C. díla	9 měsíců od obdržení stanoviska příslušného orgánu EIA	3 paré v listinné podobě a 5 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol k finálnímu dílu (čl. V. této smlouvy)
-----------	--	--	---	---

Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnutých lhůt, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

" Zhotovitel se zavazuje předávat dílo ve lhůtách a způsobem stanoveným v následující tabulce:

Část díla	Zahájení plnění	Lhůta pro předání	Rozsah předání	Způsob předání
A.	do 5 pracovních dnů po účinnosti smlouvy	16 měsíců od zahájení plnění této části	1 paré v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol ke konceptu (čl. V. této smlouvy)
B.	do 5 pracovních dnů po účinnosti smlouvy	19 měsíců od zahájení plnění této části	1 paré v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol ke konceptu (čl. V. této smlouvy)
C.	do 5 pracovních dnů po dokončení části B. díla	11 měsíců od zahájení plnění této části	1 paré v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol ke konečným stanoviskům z projednávání včetně zapracovaných připomínek (čl. V. této smlouvy)
D.	po dokončení části B. díla, nejpozději však bezodkladně po dokončení části C. díla	9 měsíců od obdržení stanoviska příslušného orgánu EIA	3 paré v listinné podobě a 5 paré v elektronické podobě (CD, flash disk, ...)	předávací protokol k finálnímu dílu (čl. V. této smlouvy)

Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnutých lhůt, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty."

