

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“**

**kód akce:** A1384

**č. ORS/To/334/2020 + D1**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:**

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Brabec & Brabec stavební s.r.o.**  
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

IČO 254 93 540 **Bankovní spojení:** Unicredit Bank a.s.

DIČ CZ25493540

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C20827 **Číslo účtu:** xxxxxx

**Zastoupena:** Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

**Ve věcech technických:**

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“, kód akce: A1384, uzavřené dne 16. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/To/334/2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na cenu díla ujednanou v čl. VI. Smlouvy.

Po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že původně předpokládané zajištění stavební jámy stavebního objektu 01-ČOV, které mělo být provedeno svahováním boků jámy ve sklonu 2:1, není možné z důvodu nálezu značného množství betonových a zděných konstrukcí po předchozích stavbách, které vystupují do prováděného výkopu z boku a po obnažení se vylamují do jámy. Rozšíření stavební jámy není možné z důvodu umístění této části stavby v blízkosti obslužné komunikace. S ohledem na zajištění stability severní části výkopu a znemožnění provedení předepsaného svahování je nutné osadit pažení, které nebylo součástí projektové dokumentace podle čl. III Smlouvy. Jedná se o tzv. hnané pažení provedené z první úrovně stavební jámy v rozsahu od -3,75 m do -7,5 m hloubky. Plocha bednění činí 64 m<sup>2</sup>.

Tento objektivní stav vyžaduje zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl vypracován Protokol změny č. A1384/2021/01 vyhotovený 15. 4. 2021 + Položkový rozpočet ze dne 12. 4. 2021, který je přílohou č. 1. tohoto Dodatku č. 1. Protokol změny a Položkový rozpočet shrnuje veškeré nutné vícepráce v rámci plnění předmětu Smlouvy a je tak aktualizací Oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

Shora popsané řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, současně tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací činí celkem 4,29 % původní hodnoty závazku.

## II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	7 178 172,53 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	+ 307 641,28 Kč
<b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>	<b>7 485 813,81 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své

podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1384/2021/01 + Položkový rozpočet ze dne 12. 4. 2021

V Chlumci dne 3. 5. 2021

V Mníšku dne 10. 5. 2021

.....  
**Ing. Walter Fiedler**

ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Petr Brabec**

jednatel společnosti  
Brabec & Brabec stavební s.r.o.  
(Zhotovitel)