



S/0666/2019/IO/2

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky: P19V00000122

Část 2 – kanalizace Chlebovice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0666/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele IMOS: 201903401/0428/19/VHSaDS

číslo smlouvy zhotovitele VHS stavby a.s.: 596/2019

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. S/0666/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

společníci společnosti označované názvem „**Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.: 17018733/0300

ID datové schránky: 562eh6n

Kontaktní osoba ve věcech technických:



a

Společník - VHS stavby a.s.

strana 1



se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a Ing. Michalem Maděrou,
členem představenstva

IČ: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B
vločka 4147

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – **část 2 – kanalizace Chlebovice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- v rekonstrukci stávající dešťové kanalizace z betonových trub DN 300mm, která je v kolizi s novou kanalizací splaškovou a přepojení stávajících dešťových přípojek k přílehlým nemovitostem;
- ve změně položek výkopových prací a zásypového materiálu v části trasy stok B-4 a B-6 souvisejících s provedením kanalizace v komunikaci;

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- v odečtení příslušných položek výkopů, zásypů a uvedení pozemku do původního stavu pro realizaci stok B-4 a B-6 v zeleni;

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 11 a 14 viz příloha č. 1 dodatku.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění jejích dodatků se sjednává v Kč celkem ve výši:





| | Cena bez DPH v CZK | DPH | Cena vč. DPH v CZK |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Původní cena díla | 67 573 198,84 | 14 190 371,76 | 81 763 570,60 |
| Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1 | -781 924,23 | -164 204,09 | -946 128,32 |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 | 1 432 900,60 | 300 909,13 | 1 733 809,73 |
| Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 1 | 650 976,37 | 136 705,04 | 787 681,41 |
| Celková cena dle dodatku č. 1 | 68 224 175,21 | 14 327 076,80 | 82 551 252,01 |
| Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 2 | -24 649,12 | -5 176,32 | -29 825,44 |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 | 6 619 833,00 | 1 390 164,93 | 8 009 997,93 |
| Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 2 | 6 595 183,88 | 1 284 988,61 | 7 980 172,49 |
| Celková cena dle dodatku č. 2 | 74 819 359,09 | 15 746 074,19 | 90 531 424,50 |

Součet veškerých dodatečných prací činí 11,92 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 10,72 %.

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 11 a 14 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevil fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 9,83 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.





2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.04.2021.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 11 a 14

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

za VHS stavby, a.s.
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

za VHS stavby, a.s.
Ing. Michal Maděra
člen představenstva

