

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2021-026 uzavřené dne 1. 4. 2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Prah

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. JMK elektro, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn.: C 38081

Sídlo: č.p. 59, 671 77 Branišovice

IČO: 26224216

DIČ: CZ26224216

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 1384338389/0800

Zastoupená: Jaromír Kříž, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: z52d6xp

Adresa pro doručování: JMK elektro, s.r.o., č.p. 59, 671 77 Branišovice
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahmutých (dále jen vícepráce),
 - prodloužení termínu plnění,
- na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, a to v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 - Cenová nabídka ze dne 10. 5. 2021, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 369.240,00

21% DPH v Kč 77.540,40

Cena celkem s DPH v Kč 446.780,40

Slovy: Čtyřistačtyřicetšesttisícsešmdesát 40/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 109.740,00

21% DPH v Kč: 23.045,40

Cena celkem s DPH v Kč: 132.785,40

Slovy: Jednostořicetdvatisícsešmdesát 40/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 478.980,00

21% DPH v Kč 100.585,80

Cena celkem s DPH v Kč 579.565,80

Slovy: Pětsetšedesátdevět tisíc pětsetšedesát 80/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení prací a předání a převzetí díla se mění a prodlužuje do data 31. 5. 2021.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0018 - Stavební úpravy v m. č. 248, 249, 250, 251 – 3. NP, B. I. MO/Valy“ - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1

V Praze dne: 12 -05- 2021

V Branišovicích dne: /

CENOVÁ NABÍDKA

Soupis víceprací - II. dodatek - Název díla: „ PS 0018- Stavební úpravy m. č.: 248, 249, 250, 251 3 NP,B I. MO/Valy, Praha 6“

m. č. 251

Dodávka a montáž kuchyňské linky o délkce 220 cm.

Doplnění kuchyňské linky pravá část do tvaru L: Spodní skříňky: 1x spodní skříňka dveře, 1x spodní skříňka zásuvková, 1x potravinová atypická skříň vysoká, pracovní deska, obkladová deska, dodávka a montáž obkladu kuchyňské linky – v pravé části do tvaru L, včetně úpravy el. rozvodu a zásuvek pro elektrospotřebiče na kuchyňské lince a pro lednici v pravé části. Z důvodu zabezpečení provozu všech požadovaných elektrospotřebičů dle jejich příkonů ve wattech v m. č. 251 je nutné provést dodávku a instalaci nového elektro rozvodu na samostatný jistič a rozdělit el. rozvody na dva samostatné okruhy pro elektrospotřebiče. LED svítidlo do kuchyňské linky, dodávka, montáž a instalace.

m. č. 250

Stolní přípojné místa na jednacím stůl dodávka včetně propojení s podlahovou krabicí, dodávka, montáž a instalace. Sestava obsahuje: 8x zásuvka, 8x datová zásuvka.

Podlahová krabice včetně přístrojů, dodávka, instalace a montáž.

Přístroje do podlahové krabice: 4x zásuvka 2P+T, 1x zásuvka 2P+T S PO OPT, 2x zásuvka 1XRJ45 UTP CAT, 2x nabíječka 2XUS.

m. č. 248

U pantů průchozích dveří z m. č. 248 do m. č. 249 byly zjištěny nefunkční panty, které je nutné opravit – dodávka materiálu pro opravu a montáž, aby byla zaručena funkčnost dveří.

Podlahová krabice včetně přístrojů, dodávka, instalace a montáž. Přístroje do podlahové krabice: 4x zásuvka 2P+T, 1x zásuvka 2P+T S PO OPT, 2x zásuvka 1XRJ45 UTP CAT, 2x nabíječka 2XUS.

Přečalounění interiérových dveří. Kompletní demontáž původního čalounění, demontáž dveřního kování. Dodávka a montáž nového čalounění – koženky a okování novými cvočky u kliky. Odvoz a likvidace původního materiálu. Expresní kompletní přečalounění všech dveří v jednom dnu kvůli zabezpečení místnosti. 2x dveře jednostranné přečalounění (vstupní dveře m. č. 248 a vstupní dveře m. č. 249). 2x dveře oboustranné přečalounění (vnitřní dveře m. č. 248 a vnitřní dveře m. č. 250). Vybraná koženka paní ředitelkou, tmavě hnědá číslo 6A.

Výměna starého dveřního kování včetně zámků u vnitřních interiérových dveří, které se budou přečalounovat za nové elegantní dveřní kování mimo FAB vložky – použijí se původní. Celkem čtyři kusy dveří.

(1x m. č. 248, 1x m. č. 249, 1x m. č. 250, 1x m. č. 251)

Dodání a montáž nového dveřního kování a zámků a montáž původní FAB vložky-

JMK elektro, s.r.o.
Branišovce 59
671 77
IČO 26224216
DIČ CZ26224216

Protokol prokazující potřebu víceprací

AKCE: „PS 0018 – Stavební úpravy v m. č. 248, 249, 250, 251 – 3. NP, B.I. MO/Valy“

Realizace díla zahájena dne 10. 4. 2021 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2021-026 uzavřené dne 1. 4. 2021 (účinná ode dne 7.4.2021) – Stavební úpravy v m. č. 248, 249, 250, 251 – 3. NP, B.I. v areálu MO/Valy.


Při vlastní realizaci díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností a které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

a) Vícepráce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno a dle požadavků uživatele vyhodnocena nutnost provedení následujících víceprací:

- 1) Přečalounění interiérových dveří, 2x dveře jednostranné přečalounění a 2x oboustranné přečalounění.
- 2) Dodávka a montáž podlahové elektro krabice včetně přístrojů v kanceláři pana náměstka.
- 3) Dodávka a montáž přístrojů do elektro krabice v zasedací místnosti.
- 4) Dodávka a montáž LED svítidla do kuchyňské linky.
- 5) Výměna starého dveřního kování včetně zámků u přečalouněných vnitřních dveří, za nové dveřní kování.
- 6) m. č. 251
Dodávka a montáž kuchyňské linky o délce 220 cm.
Doplnění kuchyňské linky pravá část do tvaru L:
Spodní skříňky: 1x spodní skříňka dveře, 1x spodní skříňka zásuvková, 1x potravinová atypická skříň vysoká, pracovní deska, obkladová deska, dodávka a montáž obkladu kuchyňské linky – v pravé části do tvaru L, včetně úpravy el. rozvodu a zásuvek pro elektrospotřebiče na kuchyňské lince a pro lednici v pravé části
Z důvodu zabezpečení provozu všech požadovaných elektrospotřebičů dle jejich příkonů ve wattch v m. č. 251 je nutné provést dodávku a instalaci nového elektro rozvodu na samostatný jistič a rozdělit el. rozvody na dva samostatné okruhy pro elektrospotřebiče.
- 7) m. č. 250
Stolní přípojné místa na jednacím stůl dodávka včetně propojení s podlahovou krabicí, dodávka, montáž a instalace. Sestava obsahuje: 8x zásuvka, 8x datová zásuvka
- 8) m. č. 248
U pantů průchozích dveří z m. č. 248 do m. č. 249 byly zjištěny nefunkční panty, které je nutné opravit – dodávka materiálu pro opravu a montáž, aby byla zaručena funkčnost dveří.

b) Cena díla




Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky o 29,72 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

c) Termín plnění

Termín pro ukončení prací a předání a převzetí díla se mění ze 17. 5. 2021 na 31. 5. 2021.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 k SoD bude soupis a kalkulace víceprací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 10.5.2021 (příloha č.2) a tento protokol (příloha č.1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0018-2021-026.



V Praze 10. 5. 2021