

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0323/2020/OI/VZKÚ ze dne 17.1.2020



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě – Výškovicích**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), specifikované přílohou č. 5 smlouvy (Rekapitulace objektů stavby) které se stávají součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení s zpracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby „Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě – Výškovicích“, kterou zpracovala společnost Báňské projekty Ostrava, a.s., IČO: 60792841, se sídlem: Vítkovická 11, 702 00 Ostrava, v prosinci 2015“

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši – 243.021,70 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	25.544.384,81 Kč
DPH	5.364.384,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	30.908.705,62 Kč“

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV.

V čl. V. *Termíny plnění*, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 372 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

Čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 5 (Rekapitulace objektů stavby), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Čl. VI.

V čl. XVII., *Závěrečná ujednání* se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. 3 – Plná moc tento text:

„č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1
č. 5 – Rekapitulace objektů stavby“

Čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06600/RM1822/101 ze dne 11.5.2021
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0323/2020/OI/VZKÚ ze dne 17.1.2020 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

„podepsáno elektronicky“

Jiří Horák
Digitálně podepsal
Jiří Horák
Datum: 2021.05.12
10:15:23 +02'00'

Jiří Horák
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO01 - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 1 - 6	Číslo změny stavby: 01	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.1.2020, číslo smlouvy objednatele: 0323/2020/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 073/19r			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 47666374			
Gen.projektant (autorský dohled): Báňské projekty Ostrava, a.s., IČO: 60792841, se sídlem: Vítkovická 11, 702 00 Ostrava			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nédražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:
Změna č. 1/1 - Zajištění vody pro zahradkářskou kolonii Jedná se o zajištění dodávky vody pro zahradkářskou kolonii. Z důvodu snižování hladiny spodní vody v rámci stavby došlo k poklesu hladiny vody ve studních v zahradkářské kolonii (hadice, rozdělovač, proudnice). Vliv na dobu plnění: 3 dny	9 900,00	0,00	9 900,00
Změna č. 1/2 - Zajištění vody pro TJ Sokol Jedná se o zajištění dodávky vody pro TJ Sokol. Z důvodu snižování hladiny spodní vody v rámci stavby došlo k poklesu hladiny vody ve studni TJ Sokol Výškovice (hadice, rozdělovač, retenční nádrž, proudnice, šroubení). Vliv na dobu plnění: 3 dny	23 500,00	0,00	23 500,00
Změna č. 1/3 - Jádrový vrt do šachty Š01 Při realizaci propojení Š0.1 do stávající šachty 2685903 byla zjištěna silná betonová vrstva, kterou bylo třeba odvrtat. Vliv na dobu plnění: 5 dnů	85 505,75	0,00	85 505,75
Změna č. 1/4 - Vynechání šachty Š5 Před realizací šachty Š5 bylo pomocí sondy zjištěno, že je možné při posunu šachty Š4 zcela vynechat šachtu Š5. Vliv na dobu plnění: 5 dnů	0,00	-423 699,93	-423 699,93
Změna č. 1/5 - realizace kanalizačních přípojek nad rámec projektu Jedná se o realizaci kanalizačních přípojek, které nebyly v projektu z důvodu výstavby rodinných domů v období po realizaci projektové dokumentace- jedná se o RD na parcele parc.č. 568/5, k.ú. Výškovice Vliv na dobu plnění: 2 dny	61 772,48	0,00	61 772,48
Změna č. 1/6 - konečný termín dokončení stavby Konečný termín bude prodloužen o 33 dnů z důvodu pandemie Covid-19, protože subdodávatel stavby talpa-ropf nebyla schopná nastoupit na stavbu a realizovat byzvykopolovou technologii v navazujícím úseku. Vliv na dobu plnění: 33 dnů	0,00	0,00	0,00
Cena celkem:	180 678,23 Kč	-423 699,93 Kč	-243 021,70 Kč
časový vliv na plnění SoD:	MÁ VLIV		

Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
180 678,23	423 699,93	604 378,16	2,34	-243 021,70	-0,94

<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Přehled vyčíslení změn 2) Rekapitulace stavby 3) Změnové rozpočty 4) Zápis z KD 5) Stanovisko TDS 6) Korespondence 7) Cenové nabídky 	<p>Počet paré: Příjemce :</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>TDS</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>Projektant (autorský dozor)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>Provozovatel</td></tr> </table>	1 x	Zhotovitel	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	Provozovatel
1 x	Zhotovitel										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
1 x	Provozovatel										

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	21-04-2021	podp.	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	21-04-2021	podp.	
Provozovatel:	souhlasím	jméno		datum	21-04-2021	podp.	
TDS:	souhlasím	jméno		datum	21-04-2021	podp.	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	21-04-2021	podp.	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Mesto_Ova_073/19r

Stavba: Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova

Statutární město Ostrava
HYDROSPOR spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-243 021,70
1	Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova - kanalizace	-243 021 70
D1	Dodatek č.1	-243 021 70
ZL1	Změnový list č.1	-243 021 70
Z1/VP	Zajištění užitkové vody pro zahrádkářskou kolonii	9 900 00
Z2/VP	Zajištění užitkové vody pro TJ Sokol Výškovice	23 500 00
Z3/VP	01 - Kanalizace - jádrový vrt	85 505 75
Z4/MP	01 - Kanalizace - odpočet RŠ 5. stoka A	-423 699 93
Z5/VP	01 - Kanalizace - kanalizační přípojka pro p.č. 568/5	61 772 48