

Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytování projektové a inženýrské činnosti „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“

Číslo smlouvy objednatele: 2018092/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17LI33028

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupená: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem a Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 9000803461/5500

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené smlouvě:

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2018 smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“, dne 23. 5. 2019 Dodatek č. 1 a dne 8. 8. 2019 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) nejpozději do 120 dnů od kladného vyjádření KHS LK.
3. Dne 8. 3. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 8. 3. 2021 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné v daném termínu dokončit práce vedoucí k obstarání všech povolení nezbytných k obstarání územního rozhodnutí, a to především proto, že kvůli složitým majetkovým vztahům vlastníka odpojovaného objektu od plynárenského

zařízení není možné získat souhlas k odpojení vlastníka od plynárenského zařízení před odkoupením jeho nemovitosti. Je tedy nutné přepracovat smlouvu o přeložce plynu a k tomu upravit PD. Z výše uvedených důvodů není možné během prací na IČ získat vyjádření GasNetu k plynárenské a neplynárenské stavbě – cca 1 měsíc od uzavření přeložkové smlouvy a předložení smluv BVB.

4. Po projednání nových požadavků s KHS LK je nutné dále aktualizovat Hlukovou studii – následné řešení požadavků formou zapracování úpravy čistopisu DÚR.
5. Na základě výše uvedeného objektivně vznikají zhotoviteli další vícenáklady na projektovou a inženýrskou činnost.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Podrobný rozpis ceny, který je přílohou č. 4 Smlouvy, se doplňuje o rozpis ceny způsobený navýšením v rámci Dodatku č. 3. Nový rozpis ceny je přílohou tohoto Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Za provedení úpravy projektové dokumentace DÚR (zapracování nové Hlukové studie) dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 100.000 Kč bez DPH, 121.000 Kč včetně DPH. Tato cena je v místě a čase obvyklá.
3. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 4. Smlouvy. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné územní rozhodnutí (případně územní souhlas), bude postupováno dle příslušných odstavců obsažených v článku VII. Smlouvy.
4. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) se mění takto:
 - obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu):
nejpozději do 120 dnů od doručení kladného vyjádření GasNetu k plynárenské a neplynárenské stavbě po uzavření přeložkové smlouvy a předložení smluv BVB.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely

realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Liberec dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Valbek, spol. s r. o.**
Ing. Ladislav Šimek
jednatel