

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2576/2020

ISPROFOND: 5 003 520 086

a

Společnost „**Podhradský tunel – FIRESTA + SWIETELSKY**“

se sídlem: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**

bank. spojení:xxx

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka oddíl B, vložka 2144

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(jako Další společník)

se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka oddíl C, vložka 8032

zastoupena: Ing. Milanem Chodackim, Ph.D a Ing. Petrem Szatanikem na základě plné moci

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 69/2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“, která byla uzavřena dne 20. 7. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schváleném Změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	1 389 236,69 Kč	0,00 Kč	1 389 236,69 Kč
Celkem	1 389 236,69 Kč	0,00 Kč	1 389 236,69 Kč

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 88 989 342,38 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....1 389 236,69 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH0,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH.....1 389 236,69 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 bez DPH90 378 579,07 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 90 378 579,07 Kč

slovy: Devadesát milionů tři sta sedmdesát osm tisíc pět set sedmdesát devět korun českých sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

- 2.2 Smluvní strany se dále, v souladu s ustanovením článku 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, dohodly na změně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím je Zhotovitel oprávněn provést vymezené části předmětu plnění, kdy je přidán nový poddodavatel, společnost:

- **T RAIL a.s.**, se sídlem Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 27860361

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Aktualizovaný seznam poddodavatelů je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený poddodavatel nebude provádět části díla, na které se vztahuje poddodavatelské omezení dle Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet ke ZL č. 1.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1

Příloha č. 2: Položkový rozpočet ke ZL č. 1

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 12.5.2021

V Brně dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek,
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Českých Budějovicích

.....
Ing. Milan Chodacki,
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Českých Budějovicích

.....
Ing. Petr Szatanik,
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla

Dle dodatku č. 1

Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Původní nabídka	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Nabídka po změně celkem
E	STAVEBNÍ ČÁST								
	SO	01	Rekonstrukce tunelu	SŽDC	42 760 103,53	1	1 389 236,69		44 149 340,22
	SO	02	Železniční svršek a spodek	SŽDC	30 841 032,00				30 841 032,00
	SO	03	Odvodnění portálových oblastí	SŽDC	3 247 061,27				3 247 061,27
	SO	04	Přeložka kabelu SŽDC	SŽDC	1 503 212,80				1 503 212,80
	SO	05	Rekonstrukce propustku v km 28.857	SŽDC	1 722 062,52				1 722 062,52
	SO	06	Rekonstrukce propustku v km 29.527	SŽDC	1 485 450,33				1 485 450,33
	SO	07	Svah před vjezdovým portálem tunelu	SŽDC	839 688,00				839 688,00
	SO	08	Opěrná zeď	SŽDC	3 689 743,93				3 689 743,93
	Celkem Stavební část				86 088 354,38		1 389 236,69	0,00	87 477 591,07
REKAPITULACE									
E	Celkem Stavební část část celého souboru staveb (SO)				86 088 354,38		1 389 236,69	0,00	87 477 591,07
	Celkem SO				86 088 354,38				87 477 591,07
	Celkem všeobecné položky				2 900 988,00				2 900 988,00
	Nabídková cena celkem				88 989 342,38 Kč				90 378 579,07 Kč

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů dle dodatku č. 1

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
T RAIL a.s., se sídlem Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 27860361	SO 04 přeložka kabelu SŽDC	
AK signal Brno a.s. se sídlem Kulkova 26, 614 00 Brno IČO 26245507	SO 04 přeložka kabelu SŽDC	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1502860

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c29e1aa-cb3b-42b7-bd73-7bccfdb0a540

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2021 10:05:01

