


DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 06.08.2020

Evidenční číslo 0226/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L.-Stará Boleslav
Zastoupený: 
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení: 
Telefon: 
e-mail: podatelna@brandysko.cz
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: GESTAV, s.r.o.
Se sídlem: V Prokopě 1356/8, 250 88 Čelákovice
Zastoupen: 
IČ: 46352791
DIČ: CZ46352791
Bankovní spojení: 
Telefon: 
Webové stránky: www.gestav.cz
Datová schránka: c7236r8
(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Preambule

Smluvní strany spolu uzavřeny 06.08.2020 smlouvu o dílo evidenční číslo 0226/2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2020 na zhotovení díla „**Bezbariérové přechody pro chodce v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**“, (dále jen jako „SoD“).

II. Předmět dodatku

1. Bezbariérový přechod na silnici II/331 ul. Okružní byl vybudován v období srpna až října 2020 a byl předán do užívání. V březnu 2021 však Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zahájila rekonstrukci této silnice II/331. Předmětný přechod pro chodce byl zhotovitelem krajské stavby demontován a bude na místo vrácen po provedení rekonstrukce silnice, tj. do 31.08.2021.

Na provedení přechodu pro chodce na silnici III/2452 ul. Zápská dosud nevydaly a nepovolily orgány státní správy (příslušný silniční úřad a Dopravní inspektorát Policie ČR) dopravně inženýrské opatření na provádění stavby. O vydání tohoto dopravně inženýrského opatření stále neúspěšně jednáme.

Z těchto uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu doby plnění díla, a tedy následujících změnách předmětné SoD:

1.1. Odstavec 5.1.2. SoD se celý nahrazuje následujícím jeho úplným novým zněním:

5.1.2. *Dokončení díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. **Doba plnění smlouvy je stanovena na maximálně 390 dní ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.***

1.2. Odstavec 5.1.3. SoD se celý nahrazuje následujícím jeho úplným novým zněním:

5.1.3. *Nejzazším možným sjednaným termínem dokončení díla z důvodu posunu či prodloužení doby plnění v souladu s touto smlouvou je datum **31.08.2021.***

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ujednání SoD zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 k SoD podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek č. 2 k SoD se zavazuje k uveřejnění v registru smluv předložit Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 2 k SoD a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada města dne 13.05.2021, usnesení č. RM/2021/128/14.
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13-05-2021

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne

