

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-304/2020/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 120004

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5323530027

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivity

„Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice – Klatovy a zřízení náhradní komunikace“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na základě podepsané SOD byla v termínech dle SOD podána žádost o územní rozhodnutí. Současně dochází k dokončení majetkoprávnímu vyřešení dotčených pozemků.

Do dnešního dne se, přes veškerou snahu, nepodařilo získat souhlas posledního z dotčených majitelů pozemků.

Po získání posledního souhlasu bude dokončeno vynětí pozemků ze ZPF, následně bude povoleno kácení a poté dokončeno územní řízení.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Lhůty k provedení díla, a to tak, že termín 5. dílčí etapy se posouvá o 3 měsíce, z původního termínu do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí na termín nový, do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, ve znění dodatku č. 1 a 2, takto:

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1) Dílčí etapa	Do 3 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o vyjádření z hlediska EIA Krajského úřadu Plzeňského kraje – Odbor životního prostředí	Předávací protokol pro část díla Kopie žádosti o vyjádření z hlediska EIA KÚPK - OŽP
2) Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUR včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
3) Dílčí etapa	do 1 měsíce po odevzdání DUR se zapracovanými připomínkami	Podání Oznámení dle čl. 4.6.2 ZTP	Předávací protokol pro část díla
4a) Dílčí etapa	do 3 měsíců od podání Oznámení dle čl. 4.6.2 ZTP	Čistopis DUR včetně EH a SR. Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol pro část díla Závěr zjišťovacího řízení dle čl. 4.6.2 ZTP. Kopie Žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4b) Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD (v případě, že nebude požadováno zjišťovací řízení EIA dle čl. 4.6.2. ZTP)	Čistopis DUR včetně EH a SR. Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol pro část díla Kopie Žádosti o územní rozhodnutí

			potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5) Ukončení díla	do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí	Kompletní dokumentace DÚR s vydaným územním rozhodnutím v právní moci	Konečný předávací protokol Územní rozhodnutí s doložkou právní moci

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel
Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.11
16:28:57 +02'00'
.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1503326

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c873f2a-22ec-4bb8-a6fc-486576e140b1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2021 12:07:00



4c55d932-9ae2-4446-a551-7b996872300a