



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: I 9/2019/315

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ ze dne 26. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2020, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020, dodatku č. 4 ze dne 10. 9. 2020, dodatku č. 5 ze dne 17. 12. 2020 a dodatku č. 6 ze dne 20. 4. 2021

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel</u>	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	
ID DS	:	b7uk6e4
<u>Zhotovitel</u>	:	POZIMOS, a.s.
Sídlo	:	K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	00147389
DIČ	:	CZ00147389
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	1116448661/0100
Tel.	:	575 753 412 / 575 753 400
E-mail	:	info@pozimos.cz
ID DS	:	pnpfrjd



II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 26. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2020, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020, dodatku č. 4 ze dne 10. 9. 2020, dodatku č. 5 ze dne 17. 12. 2020 a dodatku č. 6 ze dne 20. 4. 2021 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je **rozšíření předmětu díla původní smlouvy** o dílo na zhotovení stavby na akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ dle čl. 2. a odst. 2.3. původní smlouvy o dílo z:

- 01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí
 - 01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch. - stavební řešení
 - 01.2: Vybudování depozitářů a expozic – statika
 - 01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB
- 02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA
 - 02.: Sanace vlhkosti zdiva
- VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN
 - 03.: Vedlejší rozpočtové náklady

na

- 01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí
 - 01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch. - stavební řešení
 - 01.2: Vybudování depozitářů a expozic – statika
 - 01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB
- 02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA
 - 02.: Sanace vlhkosti zdiva
- 03.01: **Krov nad 2. podlažní přístavbou včetně výměny stropu**

03.01.01 následné práce nutně související s výměnou krovu a stropu (omítky, podlahy, obložení vedlejšího schodiště, které bude sloužit jako přístupový manipulační prostor pro tuto část, výmalba, elektroinstalace, vybavení a jiné).

Tato nálezová situace je blíže popsána ve Změnovém listu č. 6, ve změně č. 8.

- VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN
 - 03.: Vedlejší rozpočtové náklady

2. Dalším důvodem je související posun termínu dokončení díla u části díla. V průběhu zjištění této nálezové situace na krovu a stropu 2.NP nad provozní přístavbou, jehož výměna nebyla předmětem díla dle článku 2. smlouvy, především odst. 2.2., došlo k zastavení prací v 2.NP provozní přístavby a na rekonstrukci střechy provozní přístavby. S ohledem na nutnost řešení této situace bude dílo dokončeno a předáno v následujících částech:

- 2.2. Hlavní objekt zámku SO 01.01, 02.01 a 1.NP provozní přístavby bude dokončen a předán dle dojednaného dodatku č. 6 smlouvy ze dne 20. 4. 2021 k **datu 18. 05. 2021**.
- 2.3. Ukončení prací SO 03.01 na výměně krovu a stropu nad 2.NP provozní přístavby a návazných prací bude **do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku**.



2.4. U nutných následných prací ve 2.NP provozní přístavby SO 03.01.01, které přímo souvisejí s výměnou stropu a krovu nad 2.NP jako dokončení podlah, omítek, výmalba, elektroinstalace, obložení vedlejšího schodiště, které bude sloužit jako přístupové, aj. bude termín dokončení **do 15-ti týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.**

3. V návaznosti na projednaný a schválený Změnový list č. 6 bude podpisem tohoto dodatku č. 7 změněna cena díla dle čl. 5 smlouvy.
 4. Vzhledem ke změně termínu dokončení díla, resp. rozdělení dokončení stavby do dílčích částí, budou upraveny platební podmínky v čl. 6 smlouvy. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 aktualizovaný platební kalendář a harmonogram postupu prací. I po předání a převzetí dílčí části díla dle výše uvedených skutečností bude nadále prováděna měsíční fakturace (nebude vystavována konečná faktura po předání a převzetí části díla), a konečná faktura bude vystavena až po předání všech částí díla. Z celkové ceny díla (obou částí) bude vypočtena pozastávka dle čl. 6.11. smlouvy .
 5. . Při předání dílčí části dle odst. 2.2. tohoto dodatku smlouvy bude vyhotoven Dílčí předávací protokol, jehož součástí bude i záruční listina na bankovní záruku za jakost dle odst.6.12.2. smlouvy. Tato tzv. bankovní záruka za jakost bude při předání druhé části díla prodloužena tak, aby byla platná na celé dílo jako celek po dobu záruční doby od termínu předání druhé části díla dle odst. 2.4. tohoto dodatku. Po dokončení druhé části díla dle odst. 2.4. tohoto dodatku bude vyhotoven Konečný předávací protokol, jehož součástí bude potvrzení o vystavené bankovní záruce za jakost dle odst. 6.12.2. smlouvy na dobu záruky od termínu předání druhé části.
 6. Během provádění prací na částech díla, dle odst. 2.3. a 2.4. tohoto dodatku budou v platnosti veškerá ustanovení vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo.
 7. Vzhledem k rozdělení termínů dokončení prací na díle a předání stavby ve dvou částech, dojde k úpravě ustanovení nebezpečí škody na díle dle čl. 12. smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody do doby předání jednotlivých dílčích etap.
 8. Jelikož se předání předmětu díla vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozděluje do dílčích termínů a částí, je s ohledem na tuto skutečnost upraven dále oddíl čl. 15. smlouvy – smluvní sankce, které zohledňuje uplatnění smluvních sankcí i v případě prodlení s dokončením a předáním dílčích částí díla.
 9. S ohledem na skutečnosti, které nastaly během realizace stavby, jsou dalším důvodem pro vypracování tohoto Dodatku dílčí změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu doposud zakrytých konstrukcí a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 6.
10. Změnový list č. 6 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Jedná se o následující změny stavby:

9.1.1. Změna č. 101 Vyrovnávky podkladů pod dlažby – část 1 (Změnový list č. 6)

- *V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění, že bude nutné v místnostech č. 131, 136, 137, 138, 139, 140 provést úpravy srovnávací vrstvy pod podlahovou krytinu. Provedení nivelační stěrky v ploše místností sociálního zařízení 1. a 2.NP, stejně tak na podlahách v místnostech 1. a 2.NP zámku a přístavby, kde je navržena keramická a cementová dlažba.*

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 27 860,75 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.2. Změna č. 1022 Revize tepelné izolace – půda, 2 NP (Změnový list č. 6)

- *Na základě zjištění tato změna řeší úpravy množství a parametrů použití tepelných izolací pro zateplení podlah vestavby ve 2. a 3.NP.*

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 54 441,09 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 50 740,61 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



9.1.3. Změna č. 103 Odpočet stožárů (Změnový list č. 6)

- *V návaznosti na zajištění financování dodatečných víceprací při rekonstrukci objektu objednatel navrhuje uživatelskou změnu, která vyplynula z průběhu stavby. Jedná se o tzv. nepodstatnou změnu, kdy je navrhováno vypuštění z předmětu díla venkovních stožárů. Tímto nedojde ke snížení uživatelského ani estetického standardu.*

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 165 974,40 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.4. Změna č. 104 Změna stropu v m. č. 233, 224, 226 (Změnový list č. 6)

- *Na základě požadavku objednatele a projektanta bylo v průběhu realizace upraveno zadání pro provedení podhledu v m. č. 226, 223 a 224. Změna se týká náhrady dřevěného podhledu za podhled SDK včetně náhrady nosné konstrukce. Tímto krokem nedojde ke snížení uživatelského ani estetického standardu a změna byla projednána s orgány památkové péče.*

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 54 031,85 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 53 840,05 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.5. Změna č. 105 Revize podlah m. č. 118, 120, 130 (Změnový list č. 6)

- *Při provádění stavebních prací na podlahách bylo zjištěno, že stávající podkladní betonové vrstvy vykazují lokálně nesoudržnost. Bylo odsouhlaseno odbourání této nesoudržné části a provedení nové vrstvy, zajišťující eliminaci uvedených nedostatků.*

Z hlediska § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 73 476,27 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 36 705,34 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.6. Změna č. 107 Uzavírací epoxidový nátěr podlahy (Změnový list č. 6)

- *V průběhu rekonstrukce podlah byly provedeny průběžné kontroly vlhkosti před pokládkou finálních nášlapných dřevěných podlah, měřením byla zjištěna neměnná vlhkost podkladu, která překračuje maximální přípustnou hodnotu. Proto bude nutné provedení uzavíracího nátěru, který zajistí zamezení vnikání vlhkosti do dřevěné podlahové krytiny a následnému poškození. Jedná se o místnosti č.118, 119, 120.*

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 39 565,41 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



9.1.7. Změna č. 108 Krov dvoupodlažní přístavby (Změnový list č. 6)

- *V průběhu realizace stavby zámku došlo ke zjištění, že stávající hlavní nosná dřevěná konstrukce střechy a stropu nad dvoupodlažní přístavbou vykazuje poškození vlivem stárí. Byly provedeny sondy konstrukce krovu a po kontrole přizván objednatel, projektant, zástupce SPP a statik. Po společné prohlídce bylo konstatováno, že konstrukce je poškozená plísní, dřevokaznými škůdci a hmyzem. Poškození je v rozsahu vykazujícím nutnost výměny konstrukce krovu a stropu v plném rozsahu včetně souvisejících konstrukcí. AD předložil doplněný projekt a výkaz výměr, které byly projednány s dotčenými orgány.*

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 1 300 293,95 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 50 840,29 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.8. Změna č. 109 Revizní dvířka (Změnový list č. 6)

Na základě provedení úpravy projektu dle aktualizace požárně bezpečnostního řešení a vzhledem k nutnosti umístění revizních dvířek i z architektonického hlediska bylo navrženo sjednocení počtu revizních dvířek v jednotlivých místnostech.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 32 416,56 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 82 300,00 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.9. Změna č. 110 Repase dveří do trafostanice (Změnový list č. 6)

Na základě požadavku objednatele bylo v průběhu realizace došlo ke zjištění skutečného stavu poškození, navržená oprava dle PD není možná, změna se týká provedení celkové výměny kovových dveří do venkovní trafostanice, které byly projektem navrženy k opravě.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 34 461,09 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 7 313,00 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.10. Změna č. 111 Klempířské prvky – narovnání skutečnosti (Změnový list č. 6)

Na základě zjištění skutečného stavu po odkrytí oplechování mansardových vikýřů, je navrženo provedení výměny oplechování vrchní hrany z měděného plechu ve stejném rozsahu jako původní, dvouplášťové oplechování, výměra plechů byla detailně proměřena. Tuto skutečnost vzhledem k tomu, že se jednalo o část střechy historické památky, nebylo možno zjistit.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 79 780,09 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



9.1.11. Změna č. 112 Stupeň do zimní zahrady (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace stavby byla zjištěna výšková nerovnost u přechodu podlahy z chodby v 2.NP do zimní zahrady, která nebyla projektem řešena. Vzniklý stupeň bude řešen dřevěným obložení po schválení AD.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 8 224,24 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.12. Změna č. 113 Stěrky pod dlažby II (Změnový list č. 6)

V průběhu provádění díla došlo ke zjištění, že bude nutno v některých místnostech v 1.NP provést větší mocnost vyrovnávacích stěrek, než bylo původně projektem předpokládáno vzhledem ke spodním klenbám, nesoudržným podkladům pro sjednocení výšek podlah. Jedná se především o místnosti m. č. 101, 109 aj.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 59 033,26 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako nepředvídatelné, zjištěný stav dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

9.1.13. Změna č. 114 Napínané fólie (Změnový list č. 6)

Na základě požadavku objednatele bylo v průběhu realizace upraveno zadání na základě zjištění skutečného stavu výměr pro napínané stěnové fólie. Tyto jsou součástí projektu interiéru, ale byly zahrnuty do stavební části díla.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 48 557,53 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.14. Změna č. 115 Revize elektrozámků (Změnový list č. 6)

V průběhu provádění díla v návaznosti na úpravy požárně bezpečnostního řešení a její aktualizaci došlo ke zjištění, že v původním projektu nejsou u hlavních vstupů do zámku u repase původních dveří paniková kování.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 59 813,30 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.15. Změna č. 116 Zásuvky pro pračku a sušičku (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace došlo ke zjištění, že původní projekt neobsahuje v části elektro přívody pro pračku a sušičku.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 13 464,30 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



9.1.16. Změna č. 118 Expozice 2. NP – falešné štěrbiny (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace došlo ke zjištění, že původní projekt neobsahuje v některých místnostech expozičních ve 2.NP pohledové stropní úpravy, tzv. štěrbiny.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 48 766,19 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.17. Změna č. 119 Úprava stěny v m.č.123 (Změnový list č. 6)

Během výstavby po vybourání původních omítek byla zjištěna enormní křivost stěn kolem dveřního otvoru, která bude řešena dozděním částí zdiva, aby mohlo dojít k osazení dveřních zárubní.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 11 690,63 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.18. Změna č. 120 Sanace zbyvajících podlah ve 2.NP přístavby (Změnový list č. 6)

Po odstranění původních nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno, že i v dalších místnostech přístavby podkladní vrstvy podlah vykazují značnou degradaci, není na ně možno aplikovat projektem navržené nové podlahy. Jedná se o další místnosti, které nebyly řešeny ve změnovém listu č.1/ změna č.2.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 120 308,75 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.19. Změna č. 121 Odpočet obrubníků (Změnový list č. 6)

V návaznosti na zajištění financování dodatečných víceprací při rekonstrukci objektu zámku, investor navrhuje uživatelskou změnu, nerealizaci části obrub u venkovních okapových chodníků.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 110 550,00 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.20. Změna č. 122 Sanace stropu nad kotelnou (Změnový list č. 6)

Během realizace výstavby byly zjištěny nové statické praskliny stropu nad kotelnou 1. NP v provozní přístavbě. Jelikož se jedná o hurdiskový strop z 80 let, dojde k jeho zesílení pomocí kotevních táhel, především u narušených hurdiskových desek.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 24 603,43 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



9.1.21. Změna č. 123 Oplechování venkovních parapetů oken ve 3.NP zámku (Změnový list č. 6)

Během realizace výstavby bylo zjištěno poškození části venkovních měděných parapetů, z tohoto důvodu jsou navrženy na výměnu za nové.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 10 613,12 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.22. Změna č. 124 Oprava vyhřívacích kabelů (Změnový list č. 6)

Během realizace stavby byla zjištěna nefunkčnost přívodu pro stávající vyhřívání svodů, která bude provedena výměnou od rozvaděče.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 72 281,50 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.23. Změna č. 126 Doplnění vlysů v místnosti č. 201 (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace byl zjištěn rozpor v jednotlivých částech projektové dokumentace, konkrétně u části bourání a návrhu nových konstrukcí.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 41 141,40 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 12 724,15 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.24. Změna č. 127 Odpočet montáže vídeňských čtverců (Změnový list č. 6)

V návaznosti na uzavřený změnový list č. 2, změnu číslo 5 – kterou byla z důvodu zajištění financování nutných víceprací schválena záměna projektem navržené nášlapné vrstvy v expozicích za dubové vlysy. V rozpočtu k této změně chyběly odečíst práce montáže vídeňských čtverců, které zde zahrnuty.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 113 529,24 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.25. Změna č. 128 Doplnění armatur ve strojově VZT (3. NP) (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace byly zjištěny chybějící komponenty, které jsou nutné pro budoucí chod navržených VZT jednotek.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 40 503,10 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



9.1.25. Změna č. 130 Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění nesouladu mezi předloženým výkazem výměr a projektem. Dojde k narovnání, bude odpočten sokl z cementové dlažby a dle požadavku AD a knihy standardů v PD dojde k provedení natíraného soklu.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 42 936,39 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 92 337,32 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.26. Změna č. 131 Změna rozsahu a provedení příček Expozice (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace došlo ke zjištění, že oceněný výkaz výměr neobsahoval dostatečné výměry nosných profilů pro umístění předstěn v expozicích z napínaných fólií.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 163 388,65 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 40 907,90 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.27. Změna č. 132 SDK obklad ocelové konstrukce v 1.NP (Změnový list č. 6)

V návaznosti na uzavřený změnový list č. 1, změnu č. 5 bude doplněno chybějící sádkokartonové obložení kolem „V“ sloupu pro sjednocení povrchů.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 3 682,27 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.28. Změna č. 134 Odpočet dveří u výtahu (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace stavby v návaznosti na aktualizaci požárně bezpečnostního řešení stavby dojde k nerealizaci 2 ks dveří u výtahu pro zvýšení uživatelského komfortu v manipulačním prostoru kolem výtahu a zbylé dveře v této části budou dle aktuální změny PBR zaměněny za protipožární.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 279 300,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 377 737,50 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.29. Změna č. 36 Doplnění dlažby místo čistících zón (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace prací v přízemí zámku bude cementová dlažba osazena i pod čistící zóny u hlavních vstupů, dále bude uvedeno do souladu narovnání výměr jednotlivých druhů cementové dlažby dle schváleného řešení AD, jedná se o osmihrannou dlažbu a čtvercovou.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 39 269,97 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 52 154,44 Kč bez DPH. Tyto práce



byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.30. Změna č. 137 Požární box na ústřednu LDP (EPS) (Změnový list č. 6)

V návaznosti na změnu požárně bezpečnostního řešení bude doplněn chybějící požární box na ústřednu EPS.

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 7 379,57 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.31. Změna č. 138 Narovnaní dlažeb a chodníků (Změnový list č. 6)

V návaznosti na zajištění financování dodatečných víceprací při rekonstrukci objektu zámku, investor navrhuje uživatelskou změnu, nerealizaci části dlažeb u venkovních okapových chodníků a narovnaní výměr venkovních dlažeb.

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 55 591,86 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 151 494,46 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9.1.32. Změna č. 139 Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a (Změnový list č. 6)

V průběhu realizace díla došlo ke zjištění, že bude nutno ve spodní části sanovat pískovcový portál v přízemní chodbě zámku, dojde k výměně spodních kvádrů.

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 12 075,00 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- 3.1. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3. Smlouvy a dle Změnového listu č. 6. ke změnám uvedeným v článku II., III., IV. a V. tohoto Dodatku smlouvy.

III.

ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY, ROZSAHU DÍLA A TERMÍNU PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odst. 2.2.1 se doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážku, která zní „- **změnovým listem číslo 6**“ a jeho úplné znění je následující:

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- **Investičním záměrem č. 1329/090/04/17** na akci "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" – IROP ve znění pozdějších dodatků,
- Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

expozic - **dokumentace pro provedení stavby**, zpracovatel Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner památky s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ 07534591, 3/2019,
- Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - **architektonická a objemová studie expoziční a výstavního prostoru**, zpracovatel [REDACTED], Next level studio, Za Alejí 1013, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 73783897, 08/2017,
- **zadávacími podmínkami veřejné zakázky**,
- **územním souhlasem** Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. MěÚVM 001899/2018 ze dne 22. 11. 2017,
- **stavebním povolením** Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. MěÚVM 031013/2018 ze dne 21. 3. 2018,
- **závazným stanoviskem** státní památkové péče k dokumentaci pro provedení stavby č. j. MěÚVM 075690/2019 ze dne 24. 6. 2019,
- touto smlouvou o dílo,
- změnovým listem číslo 1,
- změnovým listem číslo 2,
- změnovým listem číslo 3,
- změnovým listem číslo 4,
- změnovým listem číslo 5,
- **změnovým listem číslo 6.**

3.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že v čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se z důvodů výše uvedených mění bod 2.16., který zní:

2.16 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.3. V článku 4. **Termín a místo plnění** se z důvodů výše uvedených mění a doplňuje následující:

- Bod 4.3. Obě smluvní strany se dohodly na dílčím provádění díla a na jeho dílčím předávání a převzetí, podle následujícího členění. **Dílčí** (předpokládané termíny) smlouvy:

4.3.1. Předání protokolů o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání pro **Hlavní objekt zámku SO 01.01, 02.01 a 1.NP provozní přístavby** 2. podlažní přístavby budou předány dle dojednaného dodatku č. 6 smlouvy ze dne 20. 4.2021 k datu:
18. 5. 2021

4.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby pro **Hlavní objekt zámku SO 01.01, 02.01 a 1.NP provozní 2. podlažní přístavby**:
18. 5. 2021

4.3.3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro **Hlavní objekt zámku SO 01.01, 02.01 a 1.NP provozní 2. podlažní přístavby**:
18. 5. 2021

4.3.4. Dokončení stavebních prací **pro Hlavní objekt zámku SO 01.01, 02.01 a 1.NP provozní 2. podlažní přístavby**
18. 5. 2021

Dále se nově se doplňuje

4.3.5. **Dílčí termín dokončení prací SO 03.01 na výměně krovu a stropu nad 2. NP provozní dvoupodlažní přístavby a návazných prací bude do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.**

4.3.6. **Konečný termín u nutných následných prací ve 2.NP provozní dvoupodlažní přístavby**



SO 03.01.01, které přímo souvisejí s výměnou stropu a krovu nad 2.NP jako dokončení podlah, omítek, výmalba, elektroinstalace, obložení vedlejšího schodiště aj. bude termín dokončení o další 3 týdny od termínu dle odst. 4.3.5., tedy do 15-ti týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. K tomuto termínu budou předány protokoly o měření a zkouškách k této části stavby, dokumentace skutečného provedení a další doklady vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo ve znění všech dodatků.

4.3.7. Smluvní strany se dohodly, že pozastávka dle ustanovení odst. 6.11. smlouvy bude vypočtena z celkové ceny díla, tedy obou částí.

- Bod 4.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla bude z výše citovaných důvodů rozdělen na dvě části, pro **Hlavní objekt zámku SO 01.01, 02.01 a 1.NP provozní dvoupodlažní přístavby**, bude k datu **18. 5. 2021 vyhotoven Dílčí předávací protokol**, jehož nedílnou součástí bude i záruční listina na bankovní záruku za jakost dle odst. 6.12.2.smlouvy. Současně zůstane v platnosti dále bankovní záruka ve smyslu § 2029 NOZ dle odst. 6.12.1.smlouvy, která bude platná do termínu dokončení celého díla (tedy obou částí), tedy do termínu dle odst. 2.4. tohoto dodatku.

a

Konečný předávací protokol, který bude zahrnovat předání částí díla dle odst. 2.3. a 2.4. tohoto dodatku (týká se části SO 03.01 na výměně krovu a stropu nad 2. NP dvoupodlažní přístavby včetně nutných následných prací bude do 15-ti týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku), K tomuto datu bude vyhotoven Konečný předávací protokol, jehož součástí bude předání tzv. bankovní záruky za jakost dle ustanovení odst. 6.12.2. smlouvy pro tuto druhou část. Tato bankovní záruka bude platit na celé dílo jako celek po dobu záruční doby celého předmětu díla (obou částí) od termínu předání druhé části dle odst. 2.4. tohoto dodatku.

- Podloženo aktualizovaným harmonogramem postupu prací a platebním kalendářem, uvedeno v příloze č. 12 smlouvy a č. 2 tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnového listu č. 6 a jednotlivých změn uvedených v odst. 9.1.1. až 9.1.32. tohoto Dodatku se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 2 810 393,99 Kč bez DPH a neprovedení méněprací ve výši 1 447 706,23 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle dodatku č. 6 z původní výše 69 548 383,34 Kč bez DPH se tedy zvyšuje o částku ve výši 1 362 687,76 Kč ($VCP\ 2\ 810\ 393,99\ a\ MNP\ 1\ 447\ 706,23\ =\ 1\ 362\ 687,76$) na novou cenu 70 911 071,10 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy v jednotlivých změnách ve Změnovém listu číslo 6 pod čísly změn 101 – 139 (příloha č. 11 smlouvy a č. 1 tohoto dodatku), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis tvoří přílohu č. 1 Smlouvy), případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku ÚRS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle ustanovení smlouvy a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny stanoveny individuální kalkulací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2., který nově zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: **70 911 071,10 Kč bez DPH**
(slovy: **sedmdesátmilionůdevětsetjedenácttisícšestdesátjednakorun českých a deset haléřů bez DPH**)

14 891 324,94 Kč DPH ve výši 21%

85 802 396,04 Kč včetně DPH
(slovy: **osmdesátpětmilionůosmsetdvatisíctřístadevadesátšestkorun českých a čtyři haléře včetně DPH**).

**V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. 6 smlouvy, odst. 6.2. bude nedílnou součástí smlouvy aktualizovaný harmonogram postupu prací a platební kalendář
- 5.2. V souladu s ust. čl. 6 smlouvy o dílo bude cena za dílo dále hrazena postupně měsíčními fakturami.
- 5.3. Konečná faktura za provedení díla bude vystavena dle odst. 6. 10. a násl. Smlouvy po dokončení a předání všech částí díla jako celku v souladu s ust. smlouvy o dílo ve znění všech schválených dodatků.
- 5.4. Z celkové ceny díla bude vypočtena pozastávka dle podmínek v odst. 6.11. smlouvy, která bude uvolněna dle podmínek smlouvy.
- 5.5. Bankovní záruka ve smyslu ustanovení odst. 6.12.1. smlouvy bude platná a účinná do termínu dokončení poslední části díla jako celku, tedy do dokončení a předání prací SO 03.01 na výměně krovu a stropu nad 2.NP dvoupodlažní přístavby včetně nutných následných prací.
- 5.6. vzhledem k předání jednotlivých etap se upravuje odst.6.12.2. smlouvy takto:
- 6.12.2. zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, ve výši 1 000 000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení pro první část předání díla dle tohoto dodatku, u přejímky druhé části díla bude adekvátně prodloužena dle ust. smlouvy na platnost i pro druhou část dle tohoto dodatku a bude zahrnovat celý předmět smlouvy. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.



VI.

VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 6.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, odst. 12.2. se nahrazuje tímto zněním:
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí** jednotlivých předávaných částí díla. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

VII.

SMLUVNÍ SANKCE

- 7.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 15. SMLUVNÍ SANKCE, odst. 15.1 se nahrazuje tímto zněním:
- 15.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním dílčí části díla nebo celkového díla oproti termínu dokončení dílčí části nebo celkového díla dle čl. 4 smlouvy včetně následných dodatků;**

VIII.

ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 8.1. Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:

Přílohou č. 11. této smlouvy je změnový list č. 6.

Přílohou č. 12. této smlouvy je aktualizovaný harmonogram prací a platební kalendář.

IX.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 9.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku 3. ZMĚNA SMLOUVY, odst. 3.2. a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je přílohou č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu.
- 9.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 7.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 9.4. Tento Dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 9.5. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 7 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 9.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 7 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 9.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
č. 1 změnový list č. 6,
č. 2 aktualizovaný harmonogram postupu prací a platební kalendář.
- 9.8. Dodatek č. 7 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:
Ing. Jiří Havlík - předseda představenstva

.....

.....