



Číslo smlouvy objednatele: MG/ 0011/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – Realizace úspor energie“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Sídlo : Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Mgr. Dalibor Sedláček, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Mgr. Dalibor Sedláček
b) ve věcech technických : Mgr. Dalibor Sedláček

IČ : 00843351
DIČ : neplátce
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pob. Vsetín
Číslo účtu : 2133851/0100
Telefon : +420 575 750 300
Mobil : +420 603 847 022
E-mail : reditel@mgvsetin.cz
:

1.2. Zhotovitel

: TM Stav, spol. s r.o.
Sídlo : Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Martin Tlašek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10457
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Irena Kratochvílová, prokuristka
b) ve věcech technických : Martin Tlašek, jednatel

IČ : 48399477
DIČ : CZ48399477
Bankovní ústav : KB Vsetín
Číslo účtu : 94-2569050247/0100
Tel. / Fax : 571 402 619
E-mail : info@tmstav.cz



2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele MGV/ 00xx/2017 dne 9. ledna 2017 na akci:

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – Realizace úspor energie“
(dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je posun termínu zahájení dílčích stavebních prací dle odst. 3.1. Smlouvy.

K posunu termínu dochází z důvodu průtahů vzniklých při administraci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a s tím souvisejícím pozdějším ukončením veřejné zakázky, a oproti předpokladu i podpisu SOD. Zahájení prací na SO 01 D 1.4 Technika prostředí staveb dle SOD, by již negativně zasáhlo do nepřerušeno provozu objektu školy a topné sezóny 2016. Tyto práce budou provedeny v termínu od 1. 6. 2017 do 25. 9. 2017. Dodatek dále řeší související formální úpravu ustanovení o smluvních sankcích spočívající ve změně odkazů na termíny uvedené v čl. 3 Smlouvy.

3. ZMĚNA TERMÍNU

3.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací a předání a převzetí staveniště:

01.06.2017

3.2. **Předání dokumentů a certifikátů:** do **10.06.2017**

3.3. Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorách budov: nejpozději do **15.08.2017**

3.4. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 25.09.2017

3.5. Dokončení stavebních prací: 25.09.2017

3.6. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do **25.09.2017**

3.7. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.**

3.8. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.9. Posun termínu zahájení doby plnění dle bodu 3.3. maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

3.10. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

3.11. Konkrétní podmínky posunu realizace díla budou řešeny **dodatkem ke smlouvě**

3.12. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.13. **Harmonogram stavby:**

3.13.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

3.13.2. harmonogram bude **členěn dle SO na jednotlivá NP a ucelené části akce; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na další **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhovávání, provozní vybavení uživatele apod.),

3.13.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,

3.13.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.8. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit – prodlužovat, jen dodatkem** ke smlouvě.

3.13.5. **předpokládaný časový postup prací navržený dodavatelem v harmonogramu postupu prací musí v širších souvislostech zohledňovat nepřerušovaný provoz školy**



v termínu od 04.09.2017 do 18.09.2017. V tomto termínu je nutné uvažovat s omezeným přístupem do objektů a je nutné dodržovat omezené hlukové limity v dopoledních hodinách,

- 3.14. Místem plnění je budova školy Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnické Vsetín nacházející se na parcelách č. 2933, 2936/2 a 2936/3 v k. ú. Vsetín.

4. FORMÁLNÍ ZMĚNA V ODKAZECH U SMLUVNÍCH SANKCÍ

4.1. Článek 14. odst. 1. Smlouvy se ruší.

4.2. Článek 14. odst. 2. a 3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 30.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s dokončením prací ve vnitřních prostorech objektu, dle odst. 3.33 této smlouvy;**

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle odst. 3.6 této smlouvy;**

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

15.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

15.5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Dne 9. ledna 2017

Dne 9. ledna 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Dalibor Sedláček, ředitel školy

.....
Irena Kratochvílová, prokuristka