

## Veřejná zakázka „Rozšíření gastro ambulance Orlová“

### DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ 1. 3. 2021

#### I. Smluvní strany

- 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace**  
se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČO: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice  
30331791/0100 pro neinvestice  
tel: xxx  
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxx

Bc. Marcela Mesochoridisová: xxx

(dále jen „objednatel“)

- 2. Bohumínská stavební, s. r. o.**  
se sídlem: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti  
IČO: 29392918  
DIČ: CZ29392918  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
číslo účtu: 2627424359/0800  
tel: xxx  
e-mail: [xxx](mailto:xxx)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Sebera, tel.: xxx.

Stavbyvedoucí p. Martin Winter, tel.: xxx, xxx.

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Rozšíření gastro ambulance Orlová“ takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění se odst. 1 nahrazuje novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 112 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli dle článku IX odst. 1 této smlouvy. Nejpozději poslední den lhůty je povinen zhotovitel dokončenou část díla předat objednateli. Demoliční a bourací práce se zhotovitel zavazuje provést ve lhůtě max. 14 dnů od jejich započetí.*

Smluvní strany prohlašují, že ke změně smlouvy o dílo v čl. IV odst. 1 došlo z níže popsanych důvodů:

1. navýšení rozsahu prací medicinálních plynů;
2. delší dodací lhůty materiálu, především HPL;
3. změna projektové dokumentace v návaznosti na projekt interiéru – úprava napojení ZTI a elektro.

## III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.

V Karvině dne

V Bohumíně dne

.....  
za objednatele  
Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Sebera  
jednatel společnosti