

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Specifikace prací:

Úprava prováděcí projektové dokumentace na základě změn přijatých v průběhu realizace stavby a vyhotovení projektové dokumentace změny stavby před dokončením.

Jednotková cena : viz. příloha

Množství : viz. příloha

Celková cena : **80.000,00 Kč bez DPH**

Odůvodnění nezbytnosti:

V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a proto musí být provedena úprava projektové dokumentace. Bez této upravené projektové dokumentace by nemohla pokračovat realizace stavby. Zároveň musí být zpracována a příslušnými úřady projednána projektová dokumentace změny stavby před dokončením. Bez této PD není možné objekt řádně zkolaudovat.

Specifikace příčin změny:

V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a proto musí být provedena úprava projektové dokumentace. Jedná se zejména o tyto změny:

- Úprava PD tak, aby byl záměr v souladu s podmínkami dodatečně získané dotace
- Změna způsobu provedení hydroizolace na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby
- Doplnění PD o návrh statického zajištění prasklých schodišťových stupňů
- úprava vedení kanalizace
- změna objektu D (výtah)

Způsob dokumentace změny:

V příloze je připojena cenová nabídka na rozšíření rozsahu zpracovávané projektové dokumentace.

Mariánských Lázní dne : 6.4.2021

Cenová nabídka:

Stupeň DPS – dokumentace pro provedení stavby

• Změna 01 – prosinec 2020 – leden 2021

○ Změna programu a dispozic v návaznosti na dotaci
○ Změna hydroizolace spodní stavby kvůli spodní vodě včetně změn detailů a skladeb (sokly, zateplení)

○ Statické zajištění prasklých schodišťových stupňů

○ Úprava a zjednodušení vedení kanalizace

• Změna 02 – únor 2021 – březen 2021

○ Změna tvaru výtahové šachty (objekt D) vzhledem k historickým podzemním konstrukcím

○ Změna fasády výtahové šachty (objekt D)

○ Dočasná terasa po dobu výstavby i pro zásobování staveniště v etapě 2 (objekty A a C)

○ Úprava zázemí gastro v souvislosti s návrhem interiérového vybavení, připojovací body spotřebičů.

Stupeň DZSPD – dokumentace změny stavby před jejím dokončením

• Vyhotovení změnové dokumentace

• Inženýrská činnost, projednání změn, nová stanoviska (NPÚ, ČIL apod.)

CENOVÁ NABÍDKA

		cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH	termín
DPS	Změna 01	25 000	5 250	30 250	dokončeno
	Změna 02	35 000	7 350	42 350	dokončeno
DZSPD	výkresová část	15 000	3 150	18 150	31.4.2021
	Inženýrská činnost	5 000	1 050	6 050	cca 3 měsíce
		80 000	16 800	96 800	