

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0760/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/43224: SOBĚSUKY

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s. r. o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0760/19 ze dne 31. 10. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

V návaznosti na Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací uzavřenou Objednatelem se spol. CETIN a. s. si projektovou dokumentaci na vyvolanou přeložku telefonního kabelu zajišťuje spol. CETIN a. s. Potřebné povolení na realizaci přeložky zajišťuje ŘSZK, p. o. resp. Zhotovitel, neboť přeložka bude součástí společného povolení, které zajišťuje Zhotovitel v rámci Inženýrské činnosti. Pro vydání společného povolení je nezbytné ze strany Zhotovitele zajistit i veškerá vyjádření k přeložce telefonních kabelů a souhlasy vlastníků pozemků dotčených touto přeložkou. Finální podoba PD na přeložku telefonních kabelů byla ze strany spol. CETIN a. s. předána ŘSZK, p. o., resp. Zhotoviteli až 16. 3. 2021. Následně začal Zhotovitel zajišťovat potřebná vyjádření k přeložce a souhlasy vlastníků pozemků dotčených touto přeložkou. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **do 30. 6. 2021.**

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP + PDPS) (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **do 30. 9. 2021**

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **do 30. 9. 2021**

2. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.4 – 4.8

Dosavadní odstavce se tímto dodatkem přečíslovávají na odstavce 4.5 – 4.9

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 28. 4. 2021

V Břeclavi dne 28. 4. 2021

.....

.....