

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov uzavřené dne 12. 9. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 01 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Roman Hák, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
<b>Adresa:</b>	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 373, +420 727 956 372
<b>E-mail :</b>	j.vavra1@spucr.cz, r.hak@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku :</b>	Mgr. Kateřina Odložilíková
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GB-geodezie spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x, tel. x, tel. x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO / DIČ:</b>	26271044 / CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x, tel. x x x x x x x x x x, e-mail: x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčnov“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 8. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 17. 2. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. Tímto dodatkem č. 3 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov“. Jedná se o samostatné vícepráce. Důvodem zvýšení je požadavek na změnu a rozšíření obvodu KoPÚ, který vznikl na základě potřeby řešení prvků plánu společných zařízení v širším území, vyplývající z projednávání ve sboru zástupců.

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,2 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

Z výše uvedeného důvodu je předmětem dodatku také související změna termínu plnění, a to u dílčí části 3.4.3.a).

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

### Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
3 MJ x xx Kč = xx Kč  
**Termín ukončení: 15. 9. 2021**

### Článek II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	3 922 871,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	3 823 100,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	359 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	8 105 771,00 Kč
DPH 21%	1 702 211,91 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>9 807 982,91 Kč</b>

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### **Článek III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

GB-geodezie, spol. s.r.o.  
Ing. Zdeněk Láška  
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Ve Zlíně dne 16. 5. 2021

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vičnov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	70			15.12.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1680			15.12.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	140			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195			15.7.2020
3.4.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3			15.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1820			15.12.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1799			15.9.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 922 871</b>	<b>15.9.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1799			15.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	350			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1799			15.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 823 100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1799			do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>359 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						3 922 871,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						3 823 100,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	359 800,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>8 105 771,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 702 211,91 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>9 807 982,91 Kč</b>