

Změnový list č. 1 ze dne 30.4.2021

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Hrad Hněvín – PD pro rekonstrukci kuchyně - část architektonicko stavební řešení, zdravotnicka a elektroinstalace		
Číslo smluvního vztahu:	462/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: Ing. Miroslav Svoboda, [REDACTED]
Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zpracování projektové dokumentace - část architektonicko stavební řešení, zdravotnicka a elektroinstalace, která bude navazovat na již zpracovanou PD - část Gastrotechnologie a vzduchotechniky.			
<u>Nové řešení:</u> Změna projektové dokumentace zohlední změnu využití plynových kuchyňských spotřebičů namísto původně zadávaných elektrických kuchyňských spotřebičů. Současně budou zrušeny nové prostupy ve stávajících nosných konstrukcích původně připravovaných pro vzduchotechniku.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při použití elektrických kuchyňských spotřebičů vzniká problém se značným navýšením kapacity jističů v objektu hradu. Při ponechání prostupů pro VZT ve stávající nosné konstrukci by došlo k problému se statikou objektu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Svoboda

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	93 775,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	32 670,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH:	126 445,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	05.05.2021
Nový termín dokončení díla:	21.05.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda

Datum: 3. 5. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 3. 5. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda

Datum: 3. 5. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 4. 5. 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 4. 5. 2021

Po

Příloha změnového listu: cenová nabídka

Magistrát města Mostu
odbor investic a komunálního hospodářství
Radniční 1/2
434 01 Most 1

1. Název akce:

„PD – Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín, Most“

2. Obsah nabídky :

- projektová dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu (stavebně-architektonická část, část elektroinstalace, část ZTI) – změna PD, vyvolaná změnou části gastronomie a VZT.

3. Cenová nabídka:

27 000,- Kč bez DPH

5 670,- Kč DPH

32 670,- Kč včetně DPH

4. Termín:

do 22.5.2021

V Mostě dne 3.05.2021

Ing. Miroslav Svoboda

IČ: 68288255
DIČ: CZ7201262783
ISDS: wd3ugkq