

ZMĚNOVÝ LIST**Název zakázky (akce):** „Oprava VB Lhotka nad Bečvou“**Číslo veřejné zakázky*:** E633-S-1252/2020**Pořadové číslo změnového listu:** 1

Změna projednána s kým** :

Zdůvodnění a popis změny:

Objednatel v rámci Rámcové smlouvy č. E633-S-2637/2019 má smluvně zajištěno koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kterou využil a dílčí objednávkou č. 20/633200400 si tyto práce objednal u firmy SAFETY PRO s.r.o.

V rozpočtu stavby v položce 04-VRN se tato činnost měla uhradit zhotoviteli, proto se tato položka navrhuje z rozpočtu vyjmout a zařadit jako méněpráce.

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací z důvodu dodatečného projednání s majitelem i provozovatelem obecního vodovodu a kanalizace, kdy proběhlo projednávání a odsouhlasení projektu investora Obce Lešná a byla stanovena konečná napojovací kanalizační šachta pro objekt výpravní budovy Správy železnic, s.o. Současně byla vznesena podmínka Obce Lešná ohledně opravy napojení na obecní vodovod vodovodní přípojkou s osazením nové vodoměrné šachty s řádným přístupem k fakturačnímu vodoměru.

Práce na propojení budoucí kanalizační šachty se stávající šachtou u výpravní budovy a propojení obecního vodovodu přes vodoměrnou šachtu na stávající přívod do výpravní budovy jsou zařazeny do změny stavby jako vícepráce.

Výše uvedené změny jsou řešeny v příloze změnového listu.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu	160 219,14	
Méněpráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu		160 000,00
Celkem	160 219,14	160 000,00
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací	219,14 Kč	
Cena dle SOD	7 818 393,68 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	7 818 393,68 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku	7 818 612,82 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)	0 %	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)	4,1 %	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	0,0 %	

1/ Návrh změny vypracoval*:

Jméno : Ing. Ondřej Zeman,
Hroší stavby Morava, a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc-Holice



Hroší stavby Morava, a.s.
Prum.
779 00
ICO: 21
h

V Olomouci

Datum: 30.4.2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno : Ing. Libor Ondráček
Technický dozor investora

Datum: 30.4.2021

Podpis:
Oblastní úřad státní železnice
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[048]

3/ Stanovisko přednosty SPS:**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav
Přednosta SPS

Datum: 30.4.2021

Podpis:

4/ Stanovisko NPI:**Schvaluji****Neschvaluji**

Jméno: Ing. Weiss Jan
Náměstek Ř pro provoz infrastr.

Datum: 30.4.2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:**Schvaluji****Neschvaluji**

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 30.4.2021

Podpis:

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

(razítko) státní železnice
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

* jméno, funkce, organizace/firma

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1508247

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: be26a5a2-0f88-4a56-a848-c1449cf22268

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2021 11:20:01



7be88564-d226-4b56-a25d-aea78633e5a1