

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihlukové stěny rampa přes VMO most		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C766 / 1	Číslo ZBV: 37.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č. 1 2 3 4	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V PDPS došlo k chybnému uvedení počtu sloupků u protihlukové stěny. Dle vyjádření AD ze dne 08.01.2021 vznikl rozdíl kubatury překlepením v počtu kusů sloupků PHS ze 120 kusů na 220 kusů. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. (6) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, přičemž nemohl předvídat nepřesnosti PDPS. Týká se pol. č. 1 Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných -1 961 645,25		Cena navrhovaných Změn kladných 0,00	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem -1 961 645,25
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 03-05-2021	podpis
Supervize	jméno	datum 03-05-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 10-05-2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZ/Z Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 10-05-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 03-05-2021	podpis
			Číslo paré:

3.6.18.9

Datum: 04.03.2021

Čas: 13:14:55

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:37.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 766 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO - most

Číslo a název rozpočtu: C 766 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO - most

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
Celkem								4 338 962,96	-1 961 645,25	0,00	2 377 317,71	-1 961 645,25	-45,21

Za Zhotovitele

Datum: 03-05-2021

Za Objednatele:

Datum:

03-05-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C766 / 1	Číslo ZBV: 37.5										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihlukové stěny rampa přes VMO most													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel													
Popis Změny: V této ZBV došlo k výměně výplně PHS. Původně měla být výplň PMMA, nyní čiré tvrzené vrstvené sklo tl. 13,52 mm s fólií a ochrannými prvky proti mortalitě ptáků. Změna byla iniciována Zhotovitelem na základě výběru poddodavatele výplně PHS a byla odsouhlasena investorem na Závěrečném výrobním výboru, dne 5.6.2019. Týká se pol. č. 3, 101 Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-3 365 408,40</td> <td style="text-align: center;">3 365 408,40</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-3 365 408,40	3 365 408,40	0,00						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
-3 365 408,40	3 365 408,40	0,00											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor) jméno		datum 03 -05- 2021 podpis											
Supervize jméno		datum 03 -05- 2021 podpis											
Správce stavby jméno		datum 10 -05- 2021 podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno		datum 10 -05- 2021 podpis											
Zhotovitel jméno		datum 03 -05- 2021 podpis											
		Číslo paré:											



3.6.18.9

Datum: 28.01.2021

Čas: 12:28:12

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:37.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 766 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO - most Číslo a název rozpočtu: C 766 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO - most								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	34715.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT											
Nové položky													
101	34796.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH											
Celkem								3 365 408,40	-3 365 408,40	3 365 408,40	3 365 408,40	0,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 03 -05- 2021

Za Objednatele:

Za TA/

Datum

03 -05- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihlukové stěny - VMO, km 3,280 vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C763 / 1	Číslo ZBV: 54.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno		
	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci podnětu na VVV byl prověřen způsob kotvení sloupků PHS C763 do dříku zdi C261. V RDS je na požadavek dodavatele zapracováno kotvení pomocí kotevního přípravku, pouze u posledního sloupku PHS č. 57 je ze statického důvodu zachováno kotvení do „kapsy“. Nově navržený způsob kotvení usnadní provedení prací a zlepší kvalitu provedení.

Pol. č. 1, 2, 8

V původním návrhu byl započat pohyb chodců z vozovky za protihlukovou stěnu překonáním betonového svodidla a dál po schodišti. V RDS bylo v souvislosti s vypracováním detailů atypického svodidla shledáno řešení, kdy schodiště začíná na výškové úrovni pod horní hranou svodidla (není zataženo na úroveň vozovky) a usnadňuje tak přístup chodců z vozovky přes svodidlo za protihlukovou stěnu. Schodišťové rameno je tedy kratší, protože překonává menší výškový rozdíl.

Pol. č. 5, 6, 7, 11

V rámci projednání na výrobních výběrech byly odsouhlaseny tyto úpravy oproti PDPS – panely v místě únikových dveří budou navrženy jako pohltivé. Na základě těchto úprav došlo k úpravě některých výměr z PDPS.

Pol. č. 3, 4, 10

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-57 353,27	229 656,19	172 302,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	03-05-2021	podpis
Supervize	jméno	datum	03-05-2021	podpis

Správce stavby	jméno	datum	10-05-2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	10-05-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Dušan Petrla	datum	03-05-2021
				Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:54.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 763 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,280 vpravo Číslo a název rozpočtu: C 763 - Protihlukové stěny - VMO, km 3,280 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33717.A	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
2	33717.D	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH svařovaný ocel. profil											
3	347125.A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklový panel											
4	347125.C	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel											
5	434325-01.	SCHODIŠTĚ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
6	451325.	PODKLA A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)											
7	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
8	45734.R	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)											
10	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
11	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								4 824 175,36	-57 353,27	229 656,19	4 996 478,27	172 302,92	3,57

Za Zhotovitele:

Datum: 03-05-2021

Za Objednatele:

Datum: 03-05-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace BVK – stoka DN 2200 - rekonstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C304 / 3

Číslo ZBV:

60.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Oproti PDPS vznikla změna postupu výstavby z důvodu nevydaného stavebního povolení. Ze změny postupu výstavby vyplývá, že není třeba obnovovat bývalou komunikaci, na které je veden pouze staveništní provoz, nikoliv veřejný provoz, jak bylo uvažováno v PDPS. Se změnou postupu výstavby tedy souvisí neprovádění prací na tomto SO 304. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Pol. č. 6, 8, 10, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-661 552,33	0,00	-661 552,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

03 -05- 2021

podpis

Supervize

jméno

datum

03 -05- 2021

podpis

Správce stavby

jméno

datum

10 -05- 2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

10 -05- 2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 03-05-2021

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:60.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce

Číslo a název rozpočtu: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11313-01.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM											
2	11313-01.B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM											
4	11332-01.B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
3	11332-01.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
5	11334-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM											
6	11352-01.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
7	119001423-R.	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů											
8	13173-01.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
10	17411-01.B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
9	17411-01.A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
11	17610.	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT											
12	21262.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
13	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
14	26123-01.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM											
15	26133-01.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 150MM											
16	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
17	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505											
18	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											

[illegible]

3.6.18.9

Datum: 24.02.2021

Čas: 13:13:05

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:60.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce Číslo a název rozpočtu: C 304 - Kanalizace BVK - stoka DN 2200 - rekonstrukce								Změna soupisu prací (SO/PS) Skupina 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	931185.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM											
39	93851.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU											
40	96711-01.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ											
Celkem								8 613 242,96	-661 552,33	0,00	7 951 690,63	-661 552,33	-7,68
Všechny změny celkem								8 613 242,96	-813 586,41	0,00	7 799 656,56	-813 586,41	-9,45

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

03-05-2021

Datum:

03-05-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace BVK – stoka DN 800/1200 - rekonstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C305 / 3

Číslo ZBV:

61.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Příčina Změny:

Oproti PDPS vznikla změna postupu výstavby z důvodu nevydaného stavebního povolení. Ze změny postupu výstavby vyplývá, že není třeba obnovovat bývalou komunikaci, na které je veden pouze staveništní provoz, nikoliv veřejný provoz, jak bylo uvažováno v PDPS. Se změnou postupu výstavby tedy souvisí neprovádění prací na tomto SO 305. Týká se pol. č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-109 423,96	0,00	-109 423,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	03 -05- 2021	podpis
Supervize	jméno	datum	03 -05- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	10 -05- 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

10 -05- 2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

03 -05- 2021

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:61.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce

Číslo a název rozpočtu: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina 5

[illegible]

Skupina 5

Číslo a název rozpočtu: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:61.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce Číslo a název rozpočtu: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce								Změna soupisu prací (SO/PS) Skupina 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	899692.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM											
37	89980.A	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
38	89980.B	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
39	91732.	CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT											
40	919113.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM											
41	96616-01.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
42	969272-01.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM KANALIZAČ											
Nové položky													
Celkem								6 136 452,04	-109 423,96	0,00	6 027 028,08	-109 423,96	-1,78
Všechny změny celkem								6 136 452,04	-120 437,96	634 400,00	6 650 414,08	513 962,04	8,38

Za Zhotovitele:

Datum: 03-05-2021

Za Objednatele:

Datum: 03-05-2021