



Dodatek č. 3 – VHZ_2020/358

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/499

„Oprava prameniště VDJ I. ul. Habartická, Hanušovice“
uzavřené dne 29.11.2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

se sídlem: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
IČ: 45537186
DIČ: CZ45537186
zastoupení: Josef Mikyska, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 1679
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací a rezerv. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelům a jejich rozsah je podrobně popsán

v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Změny oproti projektu pro provedení stavby byly způsobeny faktem, že po odhalení podzemní části prameniště byl zjištěn nátok podzemní vody jiným způsobem, než předpokládal projekt. Kompletní rozsah stavby je pak patrný z projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Doba a místo provádění Díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději **do 17.12.2020**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	1 216 304,77 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	1 140 744,04 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	-1 216 304,77 Kč
Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	-75 560,73 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	1 140 744,04 Kč
DPH 21%	239 556,25 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	1 380 300,29 Kč

11. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní články smlouvy o dílo VHZ_2019/499 zůstávají v platnosti a nemění se.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací



**„Oprava prameniště VDJ I. ul. Habartická, Hanušovice“
Dodatek č. 3 – VHZ_2020/358**

V Šumperku dne: 27. 11. 2020

V Jamném nad Orlicí dne: 24. 11. 2020

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Josef Mikyska

jednatel společnosti

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí