

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	ZL č. 33																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL33 – změna polohy výdejního okénka ve 2.NP																	
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Stavební úpravy POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021																	
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL33																	
POPIS ZMĚNY: V rámci řešení a zapracování požadavků PBR bylo zjištěno, že na výdejní okénko ve 2.NP není technicky možné, vzhledem k malým rozměrům, dodat požární roletu, tak aby byla dodržena stanovená požární odolnost na CHÚC. Investorem bylo rozhodnuto o přesunu polohy výdejního okénka a zazdění stávajícího.																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">19.759,88 Kč</td> <td style="text-align: right;">4.149,57 Kč</td> <td style="text-align: right;">23.909,45 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">19.759,88 Kč</td> <td style="text-align: right;">4.149,57 Kč</td> <td style="text-align: right;">23.909,45 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	19.759,88 Kč	4.149,57 Kč	23.909,45 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	19.759,88 Kč	4.149,57 Kč	23.909,45 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	19.759,88 Kč	4.149,57 Kč	23.909,45 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	19.759,88 Kč	4.149,57 Kč	23.909,45 Kč														
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																	
1. Projektant: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
2. Technický dozor stavby: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	

STAVBA:**Renovace administrativního centra**Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:**ZL č. 32**

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:

ZL32 – nová skladba střešního vykonzolované části nad 2.NP severní strana

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

Střešní konstrukce nad 2.NPPOKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Střešní konstrukce nad 2.NP**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL32

POPIS ZMĚNY:

Při kontrole stavu hydroizolační fólie z PVC a stávající skladby střechy nad 2.NP při severní straně a provedení sondy bylo zjištěno, že hydroizolace není v dobrém technickém stavu a mohlo by dojít k zatékání do konstrukce. Dle požadavku investora byla provedena nová skladba s PVC fólií vč. výměny vtokové vpusti a systémových prvků z viplanlyu.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	21.735,10 Kč	4.564,37 Kč	26.299,47 Kč
Méněpráce:	- 4.128,00 Kč	- 866,88 Kč	- 4.994,88 Kč
Rozdíl:	17.607,10 Kč	3.697,49 Kč	21.304,59 Kč

NAVRHOVATEL: **TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxx**

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

 odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:

xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

2. Technický dozor stavby:

xxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	ZL č. 31																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL31 – nová skladba střešního pláště terasy 4.17																	
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Střešní konstrukce - terasa POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021																	
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní konstrukce - terasa DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL31																	
POPIS ZMĚNY: Při kontrole stavu těsnosti hydroizolační fólie z PVC stávající skladby střechy na terase 4.17 a provedení sondy bylo zjištěno, že hydroizolace neplní svoji funkci a srážková voda se dostává do konstrukce. Dle požadavku investora byla provedena nová skladba s PVC fólie vč. výměny vtokových vpustí a systémových prvků z viplanlyu.																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>140.516,06 Kč</td> <td>29.508,37 Kč</td> <td>170.024,43 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>- 14.604,45 Kč</td> <td>- 3.066,93 Kč</td> <td>- 17.671,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>125.911,61 Kč</td> <td>26.441,44 Kč</td> <td>152.353,05 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	140.516,06 Kč	29.508,37 Kč	170.024,43 Kč	Méněpráce:	- 14.604,45 Kč	- 3.066,93 Kč	- 17.671,38 Kč	Rozdíl:	125.911,61 Kč	26.441,44 Kč	152.353,05 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	140.516,06 Kč	29.508,37 Kč	170.024,43 Kč														
Méněpráce:	- 14.604,45 Kč	- 3.066,93 Kč	- 17.671,38 Kč														
Rozdíl:	125.911,61 Kč	26.441,44 Kč	152.353,05 Kč														
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL) 1. Projektant: xxxxxx. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 2. Technický dozor stavby: xxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	ZL č. 30																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL30 – změna skladby střešního pláště terasy 4.16																	
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Střešní konstrukce - terasa POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021																	
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní konstrukce - terasa DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL30																	
POPIS ZMĚNY: Změna skladby střešního pláště terasy 4.16 dle požadavku investora z navrhnuté povlakové krytiny z asfaltových pásů na povlakovou krytinu z fólie PVC, systémových prvků z viplanly a výměny vtokové vpusti vč. nově zřízeného bezpečnostního přepadu.																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">196.174,91 Kč</td> <td style="text-align: right;">41.196,73 Kč</td> <td style="text-align: right;">237.371,64 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 102.318,66 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 21.486,92 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 123.805,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">93.856,25 Kč</td> <td style="text-align: right;">19.709,81 Kč</td> <td style="text-align: right;">113.566,06 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	196.174,91 Kč	41.196,73 Kč	237.371,64 Kč	Méněpráce:	- 102.318,66 Kč	- 21.486,92 Kč	- 123.805,58 Kč	Rozdíl:	93.856,25 Kč	19.709,81 Kč	113.566,06 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	196.174,91 Kč	41.196,73 Kč	237.371,64 Kč														
Méněpráce:	- 102.318,66 Kč	- 21.486,92 Kč	- 123.805,58 Kč														
Rozdíl:	93.856,25 Kč	19.709,81 Kč	113.566,06 Kč														
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL) 1. Projektant: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 2. Technický dozor stavby: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	

STAVBA:**Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 29**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL29 – příprava pro osazení elektronabíječek k elektroautomobilům****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Základové konstrukce**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Základové konstrukce**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL29

POPIS ZMĚNY:

Provedení základových patek a přípravy pro osazení elektronabíječek k elektroautomobilům dle požadavku a specifikace investora.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	13.047,90 Kč	2.740,06 Kč	15.787,96 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	13.047,90 Kč	2.740,06 Kč	15.787,96 Kč

NAVRHOVATEL: **TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx**

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:

xxxxx. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

2. Technický dozor stavby:

xxxxxxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____