

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 160/P/2020

uzavřené dne 14. 10. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace
technických: ██████████, odd. TSÚ,
tel. ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ging s. r. o.

Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Urbánková, jednatelka společnosti
technických: ██████████
tel. ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

IČO: 25166891

DIČ: CZ25166891

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 7361, datum zápisu 18. 9. 1997
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce průtahu III/1407 Modlešovice“

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 5. 2021 se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 150 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části: do 259 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo, tj. do 30. 6. 2021.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 5. 5. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 12. 05. 2021
Objednatel:


V Českých Budějovicích, dne: 10. 05. 2021
Zhotovitel:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Jaroslava Urbánková
jednatelka společnosti
Ging s.r.o.





Projektové a inženýrské práce.
www.ging.cz

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
[redacted]
**Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice**

Vyřizuje: [redacted]

V Českých Budějovicích dne 5. 5. 2021

Věc: Rekonstrukce průtahu III/1407 Modlešovice – žádost o prodloužení doby plnění

Dobrý den,

v souladu se Smlouvou o dílo č. 160/P/2020 zpracováváme projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce průtahu III/1407 Modlešovice“. Bližší se nám termín předání finálního díla (kompletní projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby DUSP+ZDS/PDPS) včetně dokladové části, rozpočtů a výkazů výměr.

V souladu se zněním uvedené smlouvy o dílo (viz článek III./2.) Vás žádáme o změnu/prodloužení doby plnění a to z těchto objektivních, dopředu obtížně předvídatelných důvodů:

- Krátce po podpisu smlouvy o dílo došlo v důsledku zhoršené epidemiologické situace (COVID-19) k významnému omezení možnosti efektivně na zakázce pracovat. Bylo velice komplikované se fyzicky potkávat s DOSS, správci ing. sítí a projednávat návrhy řešení, několik kolegů a externích profesionistů, kteří na zakázce pracují, mělo delší zdravotní omezení (nemoc, karanténa). V roce 2021 navíc došlo i výraznému omezení možnosti cestování mimo hranice okresů a k omezení úředních hodin.
- Při zpracování PD (část Odvodnění komunikace) projektant této části PD po provedení konkrétních modelací/výpočtů musel navrhnout větší rozsah této části tak, aby jím navržené řešení garantovalo skutečně dlouhodobou a spolehlivou funkčnost. Konkrétně – navržené odvodnění komunikace je prodlouženo o cca 75 m přes původní rozsah úpravy silnice III/1407, je zde doplněno i jeho opevnění kamennou dlažbou a betonový vyústní objekt.
- Objednatel díla a našim smluvním partnerem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, dílo ale musíme koordinovat i s druhým spoluinvestorem (Město Strakonice) a průběžně do něj zapracovávat i jejich požadavky. Tyto činnosti byly v posledních měsících (viz předchozí bod) komplikované.

S ohledem na výše uvedené skutečnost proto navrhuje prodloužit dobu plnění z původní délky 210 dnů od data podpisu smlouvy (tzn. do 12. 5. 2021) o 49 dnů na **259 dnů (tzn. do 30. 6. 2021)**. V této lhůtě chceme již zpracovanou PD doplnit, projednat se zástupci spoluinvestora (Město Strakonice), DOSS, správci ing. sítí a jejich požadavky zpracovat do finální PD.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo by zůstaly v původním znění, předmět díla i jeho cena by zůstala stejná.

Případné doplňující informace Vám rádi obratem poskytneme na adrese, popř. telefonním čísle naší společnosti. Děkujeme za Vaše vyjádření k této žádosti a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Mobil:
E-mail: