

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská - Bráfova		Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C361 / 3	Číslo ZBV: 66.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č. 1 2 3 4	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Tato Změna se týká nerealizace oplocení z důvodu upřesnění postupu výstavby. Vzhledem k upřesnění postupu výstavby již nebylo nutné úsek oplocení realizovat, viz emailové vyjádření AD ze dne 25.03.2021. Týká se pol. č. 10, 13, 14, 31. Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu. Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou provázány a jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Předmětné práce jsou z hlediska provádění prací a jejich návaznosti neoddelitelné od původní zakázky. Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem
-65 117,92		0,00	-65 117,92
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 03 -05- 2021	podpis
Supervize	jméno	datum 03 -05- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 10 -05- 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 10 -05- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 03 -05- 2021	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:66.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS) SO 361					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11130-01.	SEJMUTÍ DRNU											
2	11313-01.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM											
3	11332-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
4	11334-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM											
5	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
6	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
7	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN											
8	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
9	13373-01.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
10	17411-01.B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
11	17411-01.C	ZÁSYP JAM A RÝH Z ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
12	17511-01.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
13	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
14	33894.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ											
15	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
16	45157.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
17	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM											
18	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
19	56330.D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:66.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 361

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:66.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS) SO 361					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	891934-01.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM											
39	891945-01.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM											
40	899305-01.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY NEBO TABULKY											
41	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ											
42	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
43	89946.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM											
44	899651.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM											
45	89975.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM											
46	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
47	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM											
48	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
49	919114.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM											
50	919115.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM											
51	931325.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2											
52	96615-01.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
53	966842.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA											
Celkem								3 490 307,43	-65 117,92	0,00	3 425 189,51	-65 117,92	-1,87

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:66.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 361

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Všechny změny celkem								3 490 307,43	-92 341,01	152 426,28	3 550 392,69	60 085,27	1,72

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

03-05-2021

Datum:

Datum:

03-05-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C363 / 3	Číslo ZBV: 67.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod DN 200, 150 – přeložka – Žabovřeská - Bráfova		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Ponís Změny:

V rámci předchozího ZBV č. 6 měla šoupata a soupava DN 100 mm nahradit DN 150. V současné chvíli toto nahrazení není potřeba, protože objekt byl realizován i pod dohledem správce vodovodu BvK a již je plně funkční. Týká se pol. č. 6, 9, 10, 11, 102, 103.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-112 601,99	0,00	-112 601,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 03-05-2021 podpis

Supervize jméno datum 03-05-2021 podpis

Správce stavby jméno datum 10-05-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum 10-05-2021 podpis

Zhotovitel jméno datum 03-05-2021 podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:67.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina 5

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:67.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina 5

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:67.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina 5

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:67.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
Číslo a název SO/PS: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova
Číslo a název rozpočtu: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	891927.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM											
Celkem								5 566 095,90	-112 601,99	0,00	5 453 493,90	-112 601,99	-2,02
Všechny změny celkem								5 566 095,90	-393 085,71	300 836,75	5 473 846,92	-92 248,96	-1,66

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

03-05-2021

Datum:

Datum:

03-05-2021

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C121 / 1	Číslo ZBV: 75.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace – dopravní značení - kraj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

č. 25, 26, 27

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-30 210,41	23 513,03	-6 697,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno datum **03 -05- 2021** podpis

Správce stavby jméno datum **10 -05- 2021** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum **10 -05- 2021** podpis

Zhotovitel jméno datum **03 -05- 2021** podpis

Změna během výstavby (ZBV) Číslo paré:



3.6.18.9

Datum: 18.03.2021

Čas: 7:38:16

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:75.1

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj Číslo a název rozpočtu: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdilu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Rozdil cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA											
26	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA											
27	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA											
Celkem								1 050 432,29	-30 210,41	23 513,03	1 043 734,90	-6 697,38	-0,64

Za Zhotovitele:

Datum: 03 -05- 2021

Za Objednatele:

Datum: 03 -05- 2021

00

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C121 / 1	Číslo ZBV: 75.3
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Šlo k upřesnění množství položek na základě zpracování realizační dokumentace stavby. Upřesnění výměr bylo provedeno na základě podrobných výpočtů a výkresových detailů. Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS. Objednatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Objednatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru a v takovém rozsahu a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (a možné).

Pol. č. 1, 3, 22

Součástí objektu SO C121 bylo i osazení značení únikových východů v PHS. V rámci soupisů prací byly tyto značky ovšem v PDPS uvedeny duplicitně i v objektech příslušných PHS (C763, C767). Bylo dohodnuto, že v rozdílovém soupisu prací SO C121 budou tyto značky odečteny, viz Záznam z ZVV ze dne 26.02.2021.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. (1) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, přičemž nemohl předvídat nepřesnosti PDPS.

Pol. č. 24

Do RDS byly zapracovány změny PDPS vycházející z vydaného stanovení OD KÚ JMK, které byly nad rámec platného stanovení. Projektant PDPS ve svém návrhu vycházel z dostupných podkladů a nemohl předvídat, že OD KÚ JMK v průběhu realizace vydá nové stanovení nad rámec již platného stanovení

Pol. č. 7, 8, 10, 21

V PDPS bylo navrženo provedení VLKP dle v té době platných předpisů. V RDS bylo provedení VLKP revidováno v souladu s aktualizací některých předpisů na dopravní značení, konkrétně se jedná o TP100 a VL 6.1. Projektant rovněž prověřil a zkontroloval podrobné řešení grafické úpravy na GR ŘSD, které finální podobu DZ za budoucího správce odsouhlasuje, viz vyjádření AD ze dne 09.03.2021.

Projektant PDPS ve svém návrhu vycházel z v té době platných předpisů a nemohl předvídat, že po odevzdání zadávací dokumentace dojde k jejich aktualizaci.

Pol. č. 12, 14

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-195 775,80	3 346,10	-192 429,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	03 -05- 2021	podpis
Supervize	jméno	datum	03 -05- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	10 -05- 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	10 -05- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	03 -05- 2021	podpis
				Číslo paré:



3.6.18.9

Datum: 18.03.2021

Čas: 7:38:16

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:75.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj

Číslo a název rozpočtu: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU											
3	91238.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU											
7	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
8	914133-01.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ											
10	914431.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
12	914521.	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT											
14	914561.	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT											
21	914913-01.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ											
22	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
24	914C41.	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								1 197 990,42	-195 775,80	3 346,10	1 005 560,72	-192 429,70	-16,06

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-05-2021

Datum:

03-05-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - dopravní značení - kraj	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C121 / 1	Číslo ZBV: 75.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno		
	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna se týká napojení, resp. zkrácení na větví MÚK. Stavba „Napojení Žabovřeských luk“ byla dodatečným požadavkem ze strany DPMB a.s. a investorem této akce se stalo samostatně město Brno. Projekčně byla akce zpracována v jiném čase, až po odevzdání ZDS stavby VMO a byla s touto stavbou prostorově koordinována. Stavba „Napojení“ byla rozsahem navázána na stavbu VMO, ale nikoliv obráceně. Vzhledem k výhodné realizaci obou staveb současně byly související stavební činnosti upřesněny s dopadem do výkazů výměr obou staveb, viz vyjádření AD ze dne 09.03.2021.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 185,60	0,00	-2 185,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 03-05-2021	podpis
Supervize	jméno	datum 03-05-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 10-05-2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 24 Smlouvy, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 10-05-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 03-05-2021	podpis
			Číslo paré:



3.6.18.9

Datum: 18.03.2021

Čas: 7:38:16

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:75.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj

Číslo a název rozpočtu: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj

Změna soupisu prací (SO/PS)**Skupina Změn: 5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA											
Celkem								27 866,40	-2 185,60	0,00	25 680,80	-2 185,60	-7,84

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum

03-05-2021

Datum:

03-05-2021

12

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C141.1.2 / 1	Číslo ZBV: 76.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace - ODSTRANĚNÍ		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno		
	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předpokladem tohoto provizorního SO C141.1.1 bylo propojení stávající komunikace VMO a nové obslužné komunikace SO C105. Provizorní komunikace byla navržena do realizace ve fázi, kdy zhotovitel ještě neměl mít zrealizován nový úsek VMO, tedy docházelo k výškovému napojení na stávající vozovku - frézování. Zhotovitel v rámci optimalizovaného postupu výstavby, realizoval v předstihu větev VMO a až na ni dopojil provizorní komunikaci, rovněž takto provedl napojení na novou obslužnou komunikaci C105. V důsledku této optimalizace, minimalizoval zásahy do nových vozovek a výrazně zmenšil objem prováděných prací.

Vzhledem k tomu, že tato ZBV – odstranění provizorní komunikace úzce souvisí se ZBV č. 44 – zřízení provizorní komunikace, kde dochází k ponížení zřízení komunikace, dochází tudíž i k ponížení odstraňovaných konstrukcí v této ZBV. Týká se pol. č. 1, 2, 3, 4, 5.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-84 230,42	326 189,60	241 959,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 03-05-2021	podpis
Supervize	jméno	datum 03-05-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 10-05-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 10-05-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 03-05-2021	podpis

Číslo paré:



3.6.18.9

Datum: 18.03.2021

Čas: 7:09:14

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:76.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název rozpočtu: C 141.1.2 - Provizorní komunikace - ODSTRANĚNÍ

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11352-01.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
2	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
3	12373-01.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I											
4	17110-01.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
5	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I											
Celkem								529 401,99	-84 230,42	0,00	445 171,57	-84 230,42	-15,91

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-05-2021

Datum:

03-05-2021