



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-3694/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zdislavice – COLAS + BES + ČNES

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník (správce):

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

Společník 1:

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejímž jménem jedná Petr Váňa, jednatel

Společník 2:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná Petr Horák, obchodní ředitel a zplnomocněný zástupce společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 16.12.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	144.819.751,71 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	149.241.709,87 Kč
DPH 21%	31.340.759,07 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	180.582.468,94 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy 3-4

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

„Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční
stavitelství,
zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
(vedoucí společník společnosti)

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 3

Stavba

II/112 Zdislavice – hranice
Středočeského kraje

SO 101 – ZÚ - Kuňovice

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9



BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov



ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/001

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	395 403,12	395 403,12

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	388 917,36	388 917,36

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	784 320,48	784 320,48

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - ZÚ - Kuřovice

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
101/001

Číslo ZBV:
3.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	9	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu čištění příkopů

Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a SO 102 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Projektant zadávací PDPS neznal přesné rozměry původních odvodňovacích příkopů, které byly pině zaneseny zemním materiálem vlivem deště a zemědělskou činností a materiálem z údržby silnice. Proto v zadávací PDPS jsou odhadované výměry. Změna se týká položek č. 12 a č. 1.

Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Tato skutečnost byla řešena také při KD dne 1. 9. 2020 (viz. doklad 10, bod 13.1).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - ZÚ - Kuňovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 3.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce		
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	9	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu čištění krajnic

Zhotovitel měl dle zadávací PDPS provést seřiznutí a zpevnění krajnic. Krajnice však byly překryty vrstvou zeminy. Zhotovitel tedy musel sejmut drny z obou krajnic, s čímž neuvažoval zadávací soupis prací. Změna se týká položek č. 102 a č. 1.

Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Tato skutečnost byla řešena také při KD dne 1. 9. 2020 (viz. doklad 10, bod 13.1).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsaná změna byla zjištěna při realizaci. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	388 917,36	388 917,36	388 917,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 003**

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - ZÚ - Kuřovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
27 574 638,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	27 574 638,30	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	784 320,48	784 320,48	2,84%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	28 358 958,78	784 320,48	2,84%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradilek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o., středisk

souhlasím

Ing. Petr Rospočul

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Ing. Milan Peška

Supervize:

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurkc

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice								SO 101/001					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1300,576	1666,690	366,114	260,000	338 149,76	0,00	95 189,64	433 339,40	95 189,64	21,96%
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2830,382	4294,838	1464,456	205,000	580 228,31	0,00	300 213,48	880 441,79	300 213,48	51,74%
		Celkem						918 378,07	0,00	395 403,12	1 313 781,19	395 403,12	30,09%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis: /

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice								SO 101/001					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1300,576	1884,536	583,960	260,000	338 149,76	0,00	151 829,60	489 979,36	151 829,60	30,99%
		Nové položky (dle ceníku OTSKP 2019)											
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	583,960	583,960	406,000	0,00	0,00	237 087,76	237 087,76	237 087,76	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	388 917,36	727 067,12	388 917,36	53,49%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Název a evidenční číslo Stavby: **Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	149 033 841,19
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	180 330 947,84
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,91%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 214 089,48
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,91%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51

- 1 -	- 2 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=10+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
		Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje	0,00	4 214 089,48	4 214 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1	km 4,373 - Čechovice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Kuřovice - km 4,373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	ZÚ - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,31%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,60%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 214 089,48
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86

$12=(1)*0,15$	Limit	21 722 962,76
$13=(39)/(1)$	Sledování limitu (15%)	0,00%
$14=(ABS(37)+(38))$	Hodnota skupiny 5	0,00

	- 3 -				- 4 -				- 5 -		
7) zákona č.	Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
$28=26+27$	29	30	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	38	$39=ABS(37)+38$
0,00	0,00	3 349 807,96	3 349 807,96	3 349 807,96	0,00	864 281,52	864 281,52	864 281,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	580 805,64	580 805,64	580 805,64	0,00	475 364,16	475 364,16	475 364,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12	0,00	388 917,36	388 917,36	388 917,36	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - ZÚ - Kuňovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápis SD 7.8.2020	1	
09 Oznámení zhotovitele z 20.8.2020	2	
10 Zápis z KD 1.9.2020	4	
11 Souhlas KSÚS	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	1	
14 Geodetické zaměření příkopů	4	
15 Protokol o likvidaci odpadu	1	
16 Rekapitulace druhu odpadu	1	
17 Výpis z obchodního rejstříku	4	
18 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	24	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice								SO 101/001					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						454 188,60	0,00	247 019,24	701 207,84	247 019,24	54,39%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>pol. 12920: 583,96M3 pol. 12931: 1464,456*0,25=366,114M3 Celkem: 583,96+366,114=950,074M3</i>	M3	1300,576	2250,650	950,074	260,000	338 149,76	0,00	247 019,24	585 169,00	247 019,24	73,05%
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	173,802	173,802	0,000	330,000	57 354,66	0,00	0,00	57 354,66	0,00	0,00%
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	112,480	112,480	0,000	459,000	51 628,32	0,00	0,00	51 628,32	0,00	0,00%
4	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	8,060	8,060	0,000	131,000	1 055,86	0,00	0,00	1 055,86	0,00	0,00%
5	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	2,000	2,000	0,000	3000,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						2 902 113,95	0,00	300 213,48	3 202 327,43	300 213,48	10,34%
6	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	3898,500	3898,500	0,000	96,000	374 256,00	0,00	0,00	374 256,00	0,00	0,00%
7	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	12,600	12,600	0,000	1111,000	13 998,60	0,00	0,00	13 998,60	0,00	0,00%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1630,813	1630,813	0,000	845,000	1 378 036,99	0,00	0,00	1 378 036,99	0,00	0,00%
9	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	380,100	380,100	0,000	697,000	264 929,70	0,00	0,00	264 929,70	0,00	0,00%
10	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	112,480	112,480	0,000	238,000	26 770,24	0,00	0,00	26 770,24	0,00	0,00%
11	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	8,060	8,060	0,000	193,000	1 555,58	0,00	0,00	1 555,58	0,00	0,00%
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>1464,456M ... geodetické zaměření</i>	M	2830,382	4294,838	1464,456	205,000	580 228,31	0,00	300 213,48	880 441,79	300 213,48	51,74%
13	12940.	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,350	7,350	0,000	1633,000	12 002,55	0,00	0,00	12 002,55	0,00	0,00%
14	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	17,000	17,000	0,000	864,000	14 688,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00%
15	13173.	HLOUBĚNÍ JAM ZAPAŽÍ NEZAPAŽ TR. I	M3	188,130	188,130	0,000	900,000	169 317,00	0,00	0,00	169 317,00	0,00	0,00%
16	13273.	HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	5,100	5,100	0,000	1278,000	6 517,80	0,00	0,00	6 517,80	0,00	0,00%
17	17120.	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1300,576	1300,576	0,000	18,000	23 410,37	0,00	0,00	23 410,37	0,00	0,00%
18	17180.	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,800	1,800	0,000	1519,000	2 734,20	0,00	0,00	2 734,20	0,00	0,00%
19	17411.	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,480	112,480	0,000	196,000	22 046,08	0,00	0,00	22 046,08	0,00	0,00%
20	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,530	1,530	0,000	1111,000	1 699,83	0,00	0,00	1 699,83	0,00	0,00%
21	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	106,344	106,344	0,000	16,000	1 701,50	0,00	0,00	1 701,50	0,00	0,00%
22	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	80,600	80,600	0,000	51,000	4 110,60	0,00	0,00	4 110,60	0,00	0,00%
23	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	80,600	80,600	0,000	45,000	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00%
24	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	161,200	161,200	0,000	3,000	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00%
	3	Svislé konstrukce						263 208,62	0,00	0,00	263 208,62	0,00	0,00%
25	217325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,924	0,924	0,000	15283,000	14 121,49	0,00	0,00	14 121,49	0,00	0,00%
26	317365.	VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,125	0,125	0,000	32057,000	4 007,13	0,00	0,00	4 007,13	0,00	0,00%
27	333212.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,000	20,000	0,000	12254,000	245 080,00	0,00	0,00	245 080,00	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						109 288,80	0,00	0,00	109 288,80	0,00	0,00%
28	45111.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,432	0,432	0,000	23699,000	10 237,97	0,00	0,00	10 237,97	0,00	0,00%
29	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,749	3,749	0,000	4698,000	17 612,80	0,00	0,00	17 612,80	0,00	0,00%
30	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	4,334	4,334	0,000	1813,000	7 857,54	0,00	0,00	7 857,54	0,00	0,00%
31	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMIZ MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1,080	1,080	0,000	4547,000	4 910,76	0,00	0,00	4 910,76	0,00	0,00%
32	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,498	7,498	0,000	7456,000	55 905,09	0,00	0,00	55 905,09	0,00	0,00%
33	465514.	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,392	1,392	0,000	9170,000	12 764,64	0,00	0,00	12 764,64	0,00	0,00%
	5	Komunikace						21 988 252,40	0,00	0,00	21 988 252,40	0,00	0,00%
34	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M	M2	3801,000	3801,000	0,000	90,000	342 090,00	0,00	0,00	342 090,00	0,00	0,00%
35	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,240	12,240	0,000	1353,000	16 560,72	0,00	0,00	16 560,72	0,00	0,00%
36	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,600	12,600	0,000	1353,000	17 047,80	0,00	0,00	17 047,80	0,00	0,00%
37	567544.a	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO200MM	M2	18516,243	18516,243	0,000	189,500	3 508 828,05	0,00	0,00	3 508 828,05	0,00	0,00%
38	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18559,343	18559,343	0,000	17,000	315 508,83	0,00	0,00	315 508,83	0,00	0,00%
39	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36006,646	36006,646	0,000	14,000	504 093,04	0,00	0,00	504 093,04	0,00	0,00%
40	57473.	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNĚ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	6768,000	6768,000	0,000	66,000	446 688,00	0,00	0,00	446 688,00	0,00	0,00%
41	574844.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	16817,273	16817,273	0,000	329,000	5 532 882,82	0,00	0,00	5 532 882,82	0,00	0,00%
42	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	17579,265	17579,265	0,000	347,000	6 100 004,96	0,00	0,00	6 100 004,96	0,00	0,00%
43	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	17754,289	17754,289	0,000	293,000	5 202 006,68	0,00	0,00	5 202 006,68	0,00	0,00%
44	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	29,900	29,900	0,000	85,000	2 541,50	0,00	0,00	2 541,50	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuřovice								SO 101/001					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuřovice								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						58 543,60	0,00	0,00	58 543,60	0,00	0,00%
45	626213.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU	M2	2,754	2,754	0,000	3262,000	8 983,55	0,00	0,00	8 983,55	0,00	0,00%
46	62641.	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM	M2	7,504	7,504	0,000	324,000	2 431,30	0,00	0,00	2 431,30	0,00	0,00%
47	62664.	INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ	M	6,200	6,200	0,000	3143,000	19 486,60	0,00	0,00	19 486,60	0,00	0,00%
48	62747.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	32,330	32,330	0,000	855,000	27 642,15	0,00	0,00	27 642,15	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba						15 883,84	0,00	0,00	15 883,84	0,00	0,00%
49	702231.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100MM	M	17,000	17,000	0,000	436,000	7 412,00	0,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
50	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	17,000	17,000	0,000	100,000	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
51	711112.a	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,504	7,504	0,000	353,000	2 648,91	0,00	0,00	2 648,91	0,00	0,00%
52	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	15,008	15,008	0,000	113,000	1 695,90	0,00	0,00	1 695,90	0,00	0,00%
53	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1,602	1,602	0,000	1515,000	2 427,03	0,00	0,00	2 427,03	0,00	0,00%
	8	Potrubí						64 977,71	0,00	0,00	64 977,71	0,00	0,00%
54	87533.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	11,178	11,178	0,000	5813,000	64 977,71	0,00	0,00	64 977,71	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						1 718 180,78	0,00	0,00	1 718 180,78	0,00	0,00%
55	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	627,000	627,000	0,000	1044,000	654 588,00	0,00	0,00	654 588,00	0,00	0,00%
56	9113A3.a	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,000	439,000	0,000	131,000	57 509,00	0,00	0,00	57 509,00	0,00	0,00%
58	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	2,000	0,000	380,000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%
59	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	122,000	122,000	0,000	380,000	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00%
60	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	66,000	66,000	0,000	66,000	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00%
61	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	24,000	24,000	0,000	144,000	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00%
62	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1129,000	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00%
62	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	3,000	0,000	498,000	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00%
63	914133.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	197,000	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00%
64	914133.b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	197,000	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00%
65	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2983,000	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00%
66	914922.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	3,000	0,000	1836,000	5 508,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00%
67	914923.a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	262,000	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
68	914923.b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	262,000	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00%
69	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	943,078	943,078	0,000	89,000	83 933,94	0,00	0,00	83 933,94	0,00	0,00%
70	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	943,078	943,078	0,000	349,000	329 134,22	0,00	0,00	329 134,22	0,00	0,00%
71	9183E2.	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	25,800	25,800	0,000	13368,000	344 894,40	0,00	0,00	344 894,40	0,00	0,00%
72	938442.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	32,330	32,330	0,000	413,000	13 352,29	0,00	0,00	13 352,29	0,00	0,00%
73	938444.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2,754	2,754	0,000	1651,000	4 546,85	0,00	0,00	4 546,85	0,00	0,00%
74	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3 OP	10,238	10,238	0,000	788,000	8 067,54	0,00	0,00	8 067,54	0,00	0,00%
75	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	63,570	63,570	0,000	2044,000	129 937,08	0,00	0,00	129 937,08	0,00	0,00%
76	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,499	3,499	0,000	5536,000	19 370,46	0,00	0,00	19 370,46	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	237 087,76	237 087,76	237 087,76	100,00%
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 2246M ... délka čištění krajnic SO 101 délka SO101 dle PD je 2,346 km; bylo odečteno 100m (mista, kde jsou sjezdy = 2246m). Čištění na obou stranách 2*2246=4492 m 0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m ... hloubka 2246*(2*0,65)*0,20=583,96M3	M3	0,000	583,960	583,960	406,000	0,00	0,00	237 087,76	237 087,76	237 087,76	100,00%
		Celkem						27 574 638,30	0,00	784 320,48	28 358 958,78	784 320,48	2,84%

SILKONIE II (12 ZDÍSLAVICE
 Denní záznamy stavby KRAJOVÉ KRAJE

List číslo: 9.

Datum

JARNO 15⁰⁰. PRAC. DOBA 16³⁰ 6.8.10
 STAVB. J. HODOLC. + J. ČOES - FRÉZA
 K. M. ZAMRZA AUTODOPRAVA
 K. T. JABKA - STAVEBNÍ PRÁČE
 SO 102, 101

- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY NA ÚROVNĚN
 RECYKLACE SYSTÉM TRIPLEX
- ODVOZ MATERIÁLU NA DEPOJOU
- KONTROLA DÍO. ÚKLD STAVEBNÍTE
- SPAROVAJÍCÍ VALČEK DLAŽBY P-4

ZÁPIS TĚL:

KONTROLA PRÁČI - FRÉZOVÁNÍ ASF. VRSTVY SO 101+102 6.8.20
 ČUKRKA

JARNO 16⁰⁰. PRAC. DOBA 16³⁰ 4.8.10
 STAVB. J. HODOLC. + ČEKTA HŠU
 K. ČOES - FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
 K. M. ZAMRZA AUTODOPRAVA
 K. T. JABKA - STAVEBNÍ PRÁČE

SO 101, 102

- FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRAJE
 VOZOVKY NA ÚROVNĚN RECYKLACE
- ODVOZ PĚ MATERIÁLU NA DEPOJOU.

- SO 101, 102 - ČISTĚNÍ PĚKOTU A
 KRAJNIC OD KANOVU.
 PŘÍKOPY ZALOŽENY U HROZEBY
 HLUB 0,142/0,15m, KRAJNICE ROZMĚR
 1,2M TL. KANOVU 200MM. VIZ
 STAVEBNÍ ČERTEJ SO 102.

- NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU ODVOZ
 NA KRAJNICE.

ZÁPIS TĚL:

KONTROLA PRÁČI - FRÉZOVÁNÍ ASF. VRSTVY,
 ČISTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ OD KANOVU 10.8.20
 PONAČKA
 ROZMĚR KRAJNIC 1,3m x 0,2m, PŘÍKOP min 0,15m³/m¹.

COLAS

COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	Datum
		Ing. Neradilek,	20. 8. 2020

Stavba (Dílo):	II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo:	S-3694/00066001/2019
Související korespondence:	žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelům dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce

Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a so 102 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Zároveň sejmутí drnu z krajnic dle zadávací dokumentace neodpovídá skutečnosti jak co do šíře tak i výšky. Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby, prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Stav byl zdokumentován fotografiemi.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s pod-čl. 6, odst. 6.7 Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

COLAS

COLAS CZ

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s výše uvedenými skutečnostmi – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zapracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Neráďilek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 7. 8. 2020
- 2) PR04 – Fotodokumentace



Zápis z 13. KD stavby

II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje

Datum: 1. 9. 2020

Místo: sídlo obalovny Colas - Soutice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 16.3.2020 v rozsahu SO 103 a SO 104 mezi staničeními km 31,316 – 34,362.

Dne 8.6.2020 proběhlo předání staveniště v rozsahu SO 101, 102 a zbylé části SO 103.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. etapy realizace (Borovnice – most před Čechtíci), včetně schéma vedení objízdných tras.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 2. etapy realizace (Kuňovice – Borovnice), včetně schéma vedení objízdných tras.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 3. etapy – SO 101 a 102 (Kuňovice – Zdislavice).

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat Valbek, spol. s r.o. - Ing. Petr Rospopčuk.

Schválené čistopisy RDS: SO 101, 102, 103 a 104.

RDS SO 105 a 106 budou předloženy před zahájením prací v roce 2021.

4. Informační cedule

Informační cedule byly osazeny na určená místa.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: - Frézování, nestmelené vrstvy, zemní práce, asfaltové vrstvy

- Recyklace konstrukčních vrstev

- Kontrolně zkušební plán

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

SO 103: Správce kabelového vedení CETIN byl informován o prováděných pracích.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil HMG prací SO 103, SO 104 a SO 101, SO 102.

KD 2.9.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení uzavírky silnice II/112 na Ministerstvo obrany ČR

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Ústav archeologické památkové péče středních Čech. – *KD 31.3.2020 oznámení odesláno.; Dne 30.4. proběhla kontrola, nebylo zjištěno narušení archeologických situací.*



- TDI zašle oznámení zahájení prací na Povodí Vltavy, státní podnik – *KD 31.3.2020 oznámení odesláno.*

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 6.3.2020.

10. Provedené práce a výhled prací

Úsek stavby mezi křižovatkou na obec Borovnice a mostem před Čechticemi je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 5.6.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 8.6.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Úsek stavby mezi křižovatkou od obce Kuňovice a křižovatkou na obec Borovnice je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 4.8.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 6.8.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Ode dne 6.8.2020 je zahájena dopravní uzavírka části stavby mezi začátkem úseku a Kuňovicemi (SO 101 a 102). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je dokončeno frézování stávajících vozovkových vrstev, demontáž svodidel a dopravního značení, chráničky inženýrských sítí. V Kuňovicích bylo provedeno odstranění dlažebních kostek a kamenné linky a reprofilace podkladu pro provedení recyklace.

Probíhá sejmutí krajnice a čištění příkopů, recyklace podkladních vrstev, infiltrační postřik, pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+. Na propustku P2 je provedena demolice a realizace nového potrubí včetně zpětného zásypu.

Do příštího KD budou probíhat práce na SO 101 a 102 – dokončení recyklace podkladních vrstev, odkopy krajnic a příkopů, realizace odláždění propustku P2, pokládka asfaltových vrstev – ACP a ACL.

11. Různé

Zhotovitel předložil Certifikát managementu systému kvality

Zhotovitel předložil Zprávu o pasportizaci objektů a oplocení – paré č.2

12. Kontrola bodů z minulých KD

- 3.1 Při pročištění trub hospodářských vjezdů bylo zjištěno popraskané a propadlé potrubí u vjezdů v SO 104 vlevo v km 1,870 a 2,730. Bylo rozhodnuto o realizaci nových vjezdů. Bude řešeno formou ZBV.
- 4.1 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. – KD 12.5. Bylo oznámeno Objednateli. – KD 4.8. zhotovitel zašle toto ZBV č. 1 ke kontrole na technickou asistenci. – *KD 1.9. zasláno na TA, byla doplněna stanoviska TDI a AD.*

9.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů v rozsahu SO 103 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. – KD 21.7.2020 bude řešeno formou ZBV. – *KD 1.9. zhotovitel zašle toto ZBV č. 2 ke kontrole na technickou asistenci.*

13. Nové body

13.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů na SO 101 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 3.

13.2 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace v části SO 101 a SO 102. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 4 v rámci SO 101.

Příští KD se bude konat v úterý **15. 9. 2020 od 10:00 hod.** se srazem na staveništi u křižovatky na konci obce Kuňovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zn. / ze dne
20. 8. 2020

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník,

Řiřany
24. 8. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 – „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ – krajnice a příkopy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ **souhlasí** s provedením navržených změn během výstavby na SO101 a SO102. Jmenovitě se jedná o práce na čištění příkopů a strhávání drnů z krajnic nad rámec množství uvažovaného v soupisu prací, jež je součástí SoD.

S pozdravem

P. Nádvorník

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Pročištění příkopů a krajnic SO 101 – ZBV 3
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

V rámci stavebního objektu 101 bylo provedeno čištění příkopů v rozsahu větším, než předpokládal projekt. Zároveň byla doplněna nová položka čištění krajnic.

S předloženou ZBV 3 a předloženým soupisem prací souhlasím.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 2. 2020

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 3 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 3 – SO 101 ZÚ – Kuňovice.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s větším rozsahem čištění krajnic a příkopů od nánosů zjištěné v průběhu realizace.

Při čištění krajnic a příkopů od nánosů bylo třeba odkopat větší množství, než bylo uvažováno v rozpočtu PDPS. Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a množství bylo zaznamenáváno do stavebního deníku.

V ZBV č. 3 jsou předmětné práce uvedeny následujícími položkami:

014101 Poplatky za skládku - navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti

12931 Čištění příkopů od nánosů do 0,25m³/m – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti

12920 Čištění krajnic od nánosů – nová položka, JC převzata z OTSKP z roku 2019, množství odpovídá skutečnosti

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.
725 039 925

Výpočet metrů – čištění příkopů SO101

Geodetické zaměření

pravá strana: 223,04 m³

levá strana: 850,67 m³

Celkem: 223,04 + 850,67 = 1 073,71 m³

Položka ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M³/M ... 2 830,382 m (v PD)

2 830,382 * 0,25 = 707,596 m³

1 073,71 – 707,596 = 366,114 m³

366,114/0,25 = 1 464,456 m

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová

dne: 14. 12. 2020

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

14-12-2020 14:43

Hraniční body :

1240 >>	1246 >>	802 >>	809 >>	815 >>
819 >>	825 >>	829 >>	835 >>	831 >>
832 >>	826 >>	822 >>	816 >>	812 >>
806 >>	805 >>	1242 >>	1239 >>	1231 >>
1225 >>	1223 >>	1216 >>	1211 >>	1205 >>
1201 >>	1194 >>	1190 >>	1184 >>	1180 >>
1177 >>	1170 >>	1169 >>	1173 >>	1174 >>
1183 >>	1187 >>	1193 >>	1197 >>	1204 >>
1208 >>	1214 >>	1219 >>	1215 >>	1228 >>
1235 >>	1236 >>	1240		

Hlavní model : "S0101_MODEL_PUVODNI_PRAVA_STRANA"
Srovnávací model : "S0101_MODEL_MERENI_PRAVA_STRANA"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	223.00
V[-] =	-0.04
V[+] + V[-] =	222.97
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	223.04

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	1199.63
A[-] =	1.69
A[0] =	0.00

	1201.32

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	1253.97
Srovnávací m. S[celk] =	1384.96

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****
 14-12-2020 14:33

Hraniční body :

1052 >>	1045 >>	1043 >>	1042 >>	1035 >>
1029 >>	~ 1 >>	1021 >>	1022 >>	1015 >>
1014 >>	1007 >>	1002 >>	998 >>	991 >>
983 >>	979 >>	972 >>	967 >>	958 >>
957 >>	953 >>	947 >>	943 >>	937 >>
933 >>	927 >>	926 >>	912 >>	908 >>
902 >>	898 >>	892 >>	888 >>	882 >>
878 >>	872 >>	868 >>	862 >>	858 >>
852 >>	846 >>	842 >>	836 >>	839 >>
845 >>	849 >>	850 >>	855 >>	861 >>
865 >>	871 >>	875 >>	881 >>	885 >>
891 >>	895 >>	901 >>	905 >>	911 >>
915 >>	925 >>	928 >>	936 >>	940 >>
946 >>	950 >>	956 >>	961 >>	966 >>
970 >>	976 >>	982 >>	978 >>	986 >>
994 >>	1000 >>	1005 >>	1009 >>	1010 >>
1012 >>	1011 >>	1028 >>	1027 >>	1032 >>
1038 >>	1039 >>	1048 >>	1049 >>	1058 >>
1059 >>	1060 >>	1070 >>	1075 >>	1079 >>
1081 >>	1089 >>	1095 >>	1096 >>	1105 >>
1106 >>	1115 >>	1119 >>	1125 >>	1129 >>
1135 >>	1139 >>	1145 >>	1149 >>	578 >>
577 >>	569 >>	564 >>	560 >>	556 >>
552 >>	548 >>	544 >>	540 >>	536 >>
532 >>	528 >>	524 >>	1151 >>	521 >>
525 >>	529 >>	533 >>	537 >>	541 >>
545 >>	549 >>	553 >>	557 >>	561 >>
565 >>	570 >>	572 >>	1146 >>	1142 >>
1136 >>	1132 >>	1126 >>	1121 >>	1122 >>
1116 >>	1112 >>	1109 >>	1102 >>	1099 >>
1092 >>	1086 >>	1084 >>	1076 >>	1071 >>
1067 >>	1063 >>	1055 >>	1052 >>	

Hlavní model : "SO101_MODEL_PUVODNI_LEVA_STRANA"
 Srovnávací model : "SO101_MODEL_MERENI_LEVA_STRANA"

14. 12. 2020

https://www.email.cz/download/k/KfvQH8kbtbBfTkitc3fUwRzUFV3IV2Ln8EhH_1OafVcnhGpD1C5H1wTKJQonz1fXCz-rZc/SO10...

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

14-12-2020 14:33

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	850.58
V[-] =	-0.09
V[+] + V[-] =	850.49
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	850.67

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	3848.40
A[-] =	10.96
A[0] =	2.27

	3861.64

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	4084.84
Srovnávací m. S[celk] =	4687.82

➤ BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

V

➤ Nemošická 1495
530 02 Pardubice

.....

SO 102	Zemina a kamení [m3]	Původní	214,986	454,699
		ZBV 4	239,713	
	Beton [t]	Původní	334,428	416,428
		ZBV 6	82,00	
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní	924,04	2175,583
		ZBV 2	1251,543	
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136
			-	
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní	1673,418	1673,418
			-	
	Beton [t]	Původní	184,648	746,048
		ZBV 1	561,40	

Zemina a kamení [m3]	6554,35	m3
Beton (linka) [t]	1552,614	t

Přijatý odpad

beton (linka)	1552,614 t
zemina a kamení	10055,4 t
objemová hmotnost zeminy a kamení	$10055,4 / 6554,35 = 1,534 \text{ t/m}^3$

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová
dne: 14.12.2020

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar.

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. :

Den vzniku členství: 2. května 2018

**Předseda
představenstva:**

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar.

Den vzniku funkce: 15. června 2020

Den vzniku členství: 10. května 2020

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

AURÉLIEN COURSON, dat. nar. :

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen dozorčí rady:

JEAN VIDAL, dat. nar. :

Den vzniku členství: 30. dubna 2020

Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo

Registrační číslo: 552025314

Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál:467 666 000,- Kč
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení:

1. Určení hlavního akcionáře.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie").

K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.

2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatel je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.

Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 4

Stavba

**II/112 Zdislavice – hranice
Středočeského kraje**

SO 102 – Kuňovice intravilán

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9



BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov



ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Kuřovice intravilán

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/001

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	125 790,84	125 790,84

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	82 077,84	82 077,84

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	207 868,68	207 868,68

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Sílnice III/112 Zdíslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Kuňovice intravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/001	Číslo ZBV: 4.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s., Mílady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu čištění příkopů

Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a SO 102 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Projektant zadávací PDPS neznal přesné rozměry původních odvodňovacích příkopů, které byly plně zaneseny zemním materiálem vlivem deště a zemědělskou činností a materiálem z údržby silnice. Proto v zadávací PDPS jsou odhadované rozměry. Změna se týká položek č. 12 a č. 1.

Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	125 790,84	125 790,84	125 790,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/112 Zdíslavice - hranice Středočeského kraje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/001	Číslo ZBV: 4.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Kuňovice intravilán		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	6	
Další doklady dle přehledu dokladů	20	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu čištění krajnic

Zhotovitel měl dle zadávací PDPS provést seřiznutí a zpevnění krajnic. Krajnice však byly překryty vrstvou zeminy. Zhotovitel tedy musel sejmout drny z obou krajnic, s čímž neuvažoval zadávací soupis prací (viz. fotodokumentace - doklad 11). Změna se týká položek č. 102 a č. 1.

Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsaná změna byla zjištěna při realizaci. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	82 077,84	82 077,84	82 077,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 004

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Kuňovice intravilán

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

7 753 207,38Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 753 207,38	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	207 868,68	207 868,68	2,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 961 076,06	207 868,68	2,68%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o., střediskc

souhlasím

Ing. Petr Rospopčuk

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Ing. Milan Peška

Supervize:

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán

SO 102/001

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	214,986	331,459	116,473	260,000	55 896,36	0,00	30 282,98	86 179,34	30 282,98	35,14%
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	448,315	914,207	465,892	205,000	91 904,58	0,00	95 507,86	187 412,44	95 507,86	50,96%
		Celkem						147 800,94	0,00	125 790,84	273 591,78	125 790,84	45,98%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek ↗

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán

SO 102/001

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	214,986	338,226	123,240	260,000	55 896,36	0,00	32 042,40	87 938,76	32 042,40	36,44%
		Nové položky (dle ceníku OTSKP 2019)											
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	123,240	123,240	406,000	0,00	0,00	50 035,44	50 035,44	50 035,44	100,00%
		Celkem						55 896,36	0,00	82 077,84	137 974,20	82 077,84	59,49%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Název a evidenční číslo Stavby: **Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	149 241 709,87
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	180 582 468,94
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	103,05%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 421 958,16
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) 134/2016 Sb.)		
Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	S z Zm
23	24	25=23+24	26	27	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	S z Zm
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	
		Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje	0,00	4 421 958,16	4 421 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	1	km 4,373 - Čechlice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	2	Kuřovice - km 4,373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	3	ZÚ - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	4	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka:

ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,40%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,65%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 421 958,16
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86

$12=(1)*0,15$	Limit	21 722 962,76
$13=(39)/(1)$	Sledování limitu (15%)	0,00%
$14=(ABS(37)+(38))$	Hodnota skupiny 5	0,00

(7) zákona č.	- 3 -				- 4 -				- 5 -		
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
$28=26+27$	29	30	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	38	$39=ABS(37)+38$
0,00	0,00	3 475 598,80	3 475 598,80	3 475 598,80	0,00	946 359,36	946 359,36	946 359,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	580 805,64	580 805,64	580 805,64	0,00	475 364,16	475 364,16	475 364,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12	0,00	388 917,36	388 917,36	388 917,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	125 790,84	125 790,84	125 790,84	0,00	82 077,84	82 077,84	82 077,84	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Kuňovice intravilán
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápis SD 7.8.2020	1	
09 Oznámení zhotovitele z 20.8.2020	2	
10 Fotodokumentace	1	
11 Souhlas KSÚS	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	1	
14 Geodetické zaměření příkopů	3	
15 Protokol o likvidaci odpadu	1	
16 Rekapitulace druhu odpadu	1	
17 Výpis z obchodního rejstříku	4	
18 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	20	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán								SO 102/001					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						169 877,25	0,00	62 325,38	232 202,63	62 325,38	36,69%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>pol. 12920: 123,24M3 pol. 12931: 465,892*0,25=116,473M3 Celkem: 123,24+116,473=239,713M3</i>	M3	214,986	454,699	239,713	260,000	55 896,36	0,00	62 325,38	118 221,74	62 325,38	111,50%
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	334,428	334,428	0,000	330,000	110 361,24	0,00	0,00	110 361,24	0,00	0,00%
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,350	1,350	0,000	459,000	619,65	0,00	0,00	619,65	0,00	0,00%
4	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	1,000	1,000	0,000	3000,000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						1 600 414,78	0,00	95 507,86	1 695 922,64	95 507,86	5,97%
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	969,821	969,821	0,000	96,000	93 102,82	0,00	0,00	93 102,82	0,00	0,00%
6	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	133,771	133,710	0,000	1401,000	187 413,17	0,00	0,00	187 413,17	0,00	0,00%
7	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	429,967	429,967	0,000	1326,000	570 136,24	0,00	0,00	570 136,24	0,00	0,00%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	587,175	587,175	0,000	845,000	496 162,88	0,00	0,00	496 162,88	0,00	0,00%
9	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	96,982	96,982	0,000	697,000	67 596,45	0,00	0,00	67 596,45	0,00	0,00%
10	113764.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	50,000	50,000	0,000	66,000	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
11	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,350	1,350	0,000	238,000	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00%
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>465,892M3 ... geodetické zaměření</i>	M	448,315	914,207	465,892	205,000	91 904,58	0,00	95 507,86	187 412,44	95 507,86	103,92%
13	129946.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	17,500	17,500	0,000	652,000	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00%
14	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	7,500	7,500	0,000	864,000	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00%
15	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	2,700	2,700	0,000	1278,000	3 450,60	0,00	0,00	3 450,60	0,00	0,00%
16	17120.	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	214,986	214,986	0,000	18,000	3 869,75	0,00	0,00	3 869,75	0,00	0,00%
17	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,890	1,890	0,000	196,000	370,44	0,00	0,00	370,44	0,00	0,00%
18	17581.	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,810	0,810	0,000	1111,000	899,91	0,00	0,00	899,91	0,00	0,00%
19	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3999,790	399,790	0,000	16,000	63 996,64	0,00	0,00	63 996,64	0,00	0,00%
	5	Komunikace						5 571 947,45	0,00	0,00	5 571 947,45	0,00	0,00%
20	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M	M2	969,821	969,821	0,000	90,000	87 283,89	0,00	0,00	87 283,89	0,00	0,00%
21	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	257,980	257,980	0,000	906,000	233 729,88	0,00	0,00	233 729,88	0,00	0,00%
22	567554.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO250MM	M2	4217,960	4217,960	0,000	213,600	900 956,26	0,00	0,00	900 956,26	0,00	0,00%
23	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4299,360	4299,360	0,000	17,000	73 089,12	0,00	0,00	73 089,12	0,00	0,00%
24	572214	SPOJOVAČÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8603,559	8603,559	0,000	14,000	120 449,83	0,00	0,00	120 449,83	0,00	0,00%
25	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4069,724	4069,724	0,000	272,000	1 106 964,93	0,00	0,00	1 106 964,93	0,00	0,00%
26	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	4170,218	4170,218	0,000	400,000	1 668 087,20	0,00	0,00	1 668 087,20	0,00	0,00%
27	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	4081,190	4081,190	0,000	336,000	1 371 279,84	0,00	0,00	1 371 279,84	0,00	0,00%
28	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	118,900	118,900	0,000	85,000	10 106,50	0,00	0,00	10 106,50	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba						9 144,00	0,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00%
29	702232.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200MM	M	9,000	9,000	0,000	916,000	8 244,00	0,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00%
30	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	9,000	9,000	0,000	100,000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						401 823,90	0,00	0,00	401 823,90	0,00	0,00%
31	91113A1.	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	250,000	250,000	0,000	1044,000	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00%
32	91113A3.a	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	168,000	168,000	0,000	131,000	22 008,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	0,00%
33	9111DA2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	12,000	12,000	0,000	656,000	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
34	9111DA3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000	12,000	0,000	656,000	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
35	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	2,000	0,000	380,000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%
36	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	19,000	19,000	0,000	380,000	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00%
37	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	12,000	12,000	0,000	66,000	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00%
38	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	7,000	7,000	0,000	144,000	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00%
39	915111.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	203,292	203,292	0,000	89,000	18 092,99	0,00	0,00	18 092,99	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán

SO 102/001

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	203,292	203,292	0,000	349,000	70 948,91	0,00	0,00	70 948,91	0,00	0,00%
41	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	50,000	50,000	0,000	85,000	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	50 035,44	50 035,44	50 035,44	100,00%
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU	M3	0,000	123,240	123,240	406,000	0,00	0,00	50 035,44	50 035,44	50 035,44	100,00%
		<i>948M ... celková délka čištění krajnic SO 102 délka SO102 dle PD je 0,545 km; celkem 1090m, odečteno 142m – mostek, autobusová zastávka, asfaltová plocha = 948 m krajnic 0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m ... hloubka 948*0,65*0,20=123,24M3</i>											
		Celkem						7 753 207,38	0,00	207 868,68	7 961 076,06	207 868,68	2,68%

SÍKOVCE 11/12 ZDÍSLAVICE

Denní záznamy stavby KRAJOVÉ KRAJE

Ust číslo: 9.

Datum

JARNO 15⁰⁰, PRAC. DOBA 16³⁰ 6.8.20
 STAV. J. HORÁK + ČES. FÉZA
 K. M. ZAMRZA AUTODOPRAVA
 K. T. BAZICA - STAVEBNÍ PRÁCE
 SO 102, 101

- FÉZOVÁNÍ VOZOVKY NA ÚROVNĚ
- REKLAČE SYSTÉM TRIPLEX
- ODUZ MATERIÁLU NA DEPOU
- KONTROLA DÍO. ÚKUD STAVEKOSTE
- SPAROČNÍ KALČOVÉ DLAŽBY P-4

ZÁPIS Td.

KONTROLA PRÁCI - FÉZOVÁNÍ ASF. VESTEV SO 101+102 6.8.20
 ČIČKA

JARNO 16⁰⁰, PRAC. DOBA 16³⁰ 7.8.20
 STAV. J. HORÁK + ČES. FÉZA
 K. M. ZAMRZA AUTODOPRAVA
 K. T. BAZICA - STAVEBNÍ PRÁCE

SO 101, 102

- FÉZOVÁNÍ STAVANČNÍ KČTU
- VOZOVKY NA ÚROVNĚ REKLAČE
- ODUZ PĚ MATERIÁLU NA DEPOU

- SO 101, 102 - EŘTĚNÍ PĚVOTU A
 KRAJNICE OD KANOVU.
 PĚKOPY ZAMĚŘENY U KANOVU
 MNO 9,57/6m, KRAJNICE ROZMĚR
 1,2M TL. KANOVU 200MM. VIZ
 STAVEBNÍ ČIČKA SO 102.
 - NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU ODUZ na
 NA KULADU.

ZÁPIS Td.

KONTROLA PRÁCI - FÉZOVÁNÍ ASF. VESTEV, 10.8.20
 EŘTĚNÍ KRAJNICE A PĚKOPU OD KANOVU PONDĚLÍ
 ROZMĚR KRAJNICE 1,3m x 0,2m, PĚKOPY min 0,5 m³/m¹.



COLAS

COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Neradřek /

20. 8. 2020

Stavba (Dílo): II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo: S-3694/00066001/2019
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce

Po zahájení stavebních prací dne 6. 8. 2020 na SO 101 a so 102 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Zároveň sejmutí drnu z krajnic dle zadávací dokumentace neodpovídá skutečnosti jak co do šíře tak i výšky. Dne 7. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby, prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Stav byl zdokumentován fotografiemi.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s pod-čl. 6, odst. 6.7 Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

COLAS

COLAS CZ

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s výše uvedenými skutečnostmi – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-5m-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Nerádílek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 7. 8. 2020
- 2) PR04 – Fotodokumentace

FOTODOKUMENTACE ZBV č. 4 – SO 102 – Kuňovice - intravilán



COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zn. / ze dne
20. 8. 2020

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník

Říčený
24. 8. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 – „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ – krajnice a příkopy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ **souhlasí** s provedením navržených změn během výstavby na SO101 a SO102. Jmenovitě se jedná o práce na čištění příkopů a strhávání drnů z krajnic nad rámec množství uvažovaného v soupisu prací, jež je součástí SoD.

S pozdravem



Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Pročištění příkopů a krajnic SO 102 – ZBV 4
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

V rámci stavebního objektu 102 bylo provedeno čištění příkopů v rozsahu větším, než předpokládal projekt. Zároveň byla doplněna nová položka čištění krajnic.

S předloženou ZBV 4 a předloženým soupisem prací souhlasím.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 2. 2020

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 4 předložené v rámci realizace stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 4 – SO 102 Kuňovice intravilán.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s větším rozsahem čištění krajnic a příkopů od nánosů zjištěné v průběhu realizace.

Při čištění krajnic a příkopů od nánosů bylo třeba odkopat větší množství, než bylo uvažováno v rozpočtu PDPS. Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a množství bylo zaznamenáváno do stavebního deníku.

V ZBV č. 4 jsou předmětné práce uvedeny následujícími položkami:

- 014101 Poplatky za skládku** - navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 12931 Čištění příkopů od nánosů do 0,25m³/m** – navýšeno množství stávající položky, množství odpovídá skutečnosti
- 12920 Čištění krajnic od nánosů** – nová položka, JC převzata z OTSKP z roku 2019, množství odpovídá skutečnosti

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

Výpočet metrů – čištění příkopů SO102

Geodetické zaměření

pravá strana: 150,63 m³

levá strana: 77,92 m³

Celkem: $150,63 + 77,92 = 228,55$ m³

Položka ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M³/M ... 448,315 m (v PD)

$448,315 * 0,25 = 112,077$ m³

$228,55 - 112,077 = 116,473$ m³

$116,473 / 0,25 = \underline{465,892}$ m

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová

dne: 14. 12. 2020

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****
14-12-2020 15:24

Hraniční body :

419 >>	426 >>	430 >>	434 >>	435 >>
442 >>	446 >>	450 >>	454 >>	455 >>
458 >>	451 >>	514 >>	447 >>	443 >>
439 >>	438 >>	431 >>	427 >>	423 >>
422 >>	414 >>	413 >>	504 >>	406 >>
405 >>	401 >>	501 >>	398 >>	402 >>
409 >>	410 >>	418 >>	419	

Hlavní model : "SO102_MODEL_PUVODNI_PRAVA_STRANA"
Srovnávací model : "SO102_MODEL_MERENI_PRAVA_STRANA"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	150.63
V[-] =	0.00
V[+] + V[-] =	150.63
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	150.63

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	468.94
A[-] =	0.00
A[0] =	0.00

	468.94

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	503.69
Srovnávací m. S[celk] =	603.57

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****
 14-12-2020 15:20

Hraniční body :

393 >>	459 >>	463 >>	467 >>	470 >>
475 >>	479 >>	501 >>	482 >>	478 >>
473 >>	469 >>	466 >>	462 >>	396 >>
392 >>	388 >>	385 >>	510 >>	382 >>
386 >>	390 >>	393		

Hlavní model : "SO102_MODEL_PUVODNI_LEVA_STRANA"
 Srovnávací model : "SO102_MODEL_MERENI_LEVA_STRANA"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	77.92
V[-] =	0.00
V[+] + V[-] =	77.92
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	77.92

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	289.03
A[-] =	0.00
A[0] =	0.00

	289.03

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	309.85
Srovnávací m. S[celk] =	360.64

> BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajcr, vedoucí střediska recyklace

V

> Nemošická 1495
530 02 Pardubice

SO 102	[m3]	ZBV 4	239,713	454,699
	Beton [t]	Původní	334,428	416,428
		ZBV 6	82,00	
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní	924,04	2175,583
		ZBV 2	1251,543	
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136
			-	
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní	1673,418	1673,418
			-	
	Beton [t]	Původní	184,648	746,048
		ZBV 1	561,40	

Zemina a kamení [m3]	6554,35	m3
Beton (linka) [t]	1552,614	t

Přijatý odpad

beton (linka)	1552,614 t
zemina a kamení	10055,4 t
objemová hmotnost zeminy a kamení	$10055,4 / 6554,35 = 1,534 \text{ t/m}^3$

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová
dne: 14.12.2020

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. Den vzniku členství: 2. května 2018
člen představenstva:	RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. : Den vzniku členství: 2. května 2018

**Předseda
představenstva:**

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar.

Den vzniku funkce: 15. června 2020

Den vzniku členství: 10. května 2020

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

AURÉLIEN COURSON, dat. nar.

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen dozorčí rady:

JEAN VIDAL, dat. nar.

Den vzniku členství: 30. dubna 2020

Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo

Registrační číslo: 552025314

Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál:

467 666 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení:

1. Určení hlavního akcionáře.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie").

K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.

2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olívova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace současně se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci