

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „**dodatek č. 2**“)

**Objednatel:****Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zastoupena vedoucím střediska [REDACTED] na základě pověření ředitele

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-MístekBankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED] – vedoucí střediska Frýdek-Místek

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek  
[REDACTED] – pracovník střediska Frýdek-Místek**Zhotovitel:****VIAT, s.r.o.**

Se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED], jednatelem

IČO: 05705398

DIČ: CZ05705398

Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDACTED]

(společně dále jen „**smluvní strany**“).**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace na: **Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4733 Pazderna-Žermanice a silnice č. III/4735a Žermanice-hráz** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „**smlouva**“).
2. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace je vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID – 19, přeřazení některých pracovníků na homeoffice a tím opoždění termínů nasmlouvaných subdodávek. Dále vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy při vyřizování stavebního povolení a byly

způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, se smluvní strany dohody uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V části A, článku IV. Doba a místo plnění se text v odstavci 1 písmene b) mění následovně:

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy

**část 1) Silnice č. III/4733 Pazderna-Žermanice do 15.9.2021.**

2. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy v tomto termínu:

**část 1) Silnice č. III/4733 Pazderna-Žermanice do 31.8.2021**

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
Ing. Soňa Petřková

Ve Frýdku-Místku 14.5.2021

Sprá  
Moravsk  
přís  
stř  
Horymír

vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Brně 14.5.2021

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
www.viacz  
868  
19. Brno 602 00

jednatel