

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „**dodatek č. 2**“)

**Objednatel:****Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Zastoupena vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlkenem na základě pověření ředitele  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

## Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Frýdek-Místek  
číslo účtu 23330781/0100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Ing. Radomír Vlček – vedoucí střediska Frýdek-Místek

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:

Ing. Jiří Kozubek – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek  
Ing. Libor Mlýnský – pracovník střediska Frýdek-Místek

**Zhotovitel:****VIAT, s.r.o.**

Se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno  
Tel: [REDACTED]  
e-mail: gunka@viat.cz  
Zastoupen: Ing. Petrem Šimánkem jednatelem  
IČO: 05705398  
DIČ: CZ05705398  
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: Ing. Petr Gunka

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace na: **Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4861 Oldřichovice a silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „**smlouva**“).
2. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace je vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID – 19, přeřazení některých pracovníků na homeoffice a tím opoždění termínů nasmlouvaných subdodávek. Dále vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu

projednávání s dotčenými orgány státní správy při vyřizování stavebního povolení a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

## II.


1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. **V části A, v článku IV. Doba a místo plnění** se text v odstavci 1 písmene a) a b) mění následovně:  
„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech“:  
a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do **30.6.2021 - Část 1) Silnice č. III/4861 Oldřichovice**  
b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do **15.9.2021**  
**Část 1) Silnice č. III/4861 Oldřichovice**  
**Část 2) Silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně**
2. Smluvní strany se dohodly, že **v části C, článku XIV. Doba a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:  
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy v tomto termínu:  
**Část 1) Silnice č. III/4861 Oldřichovice do 31.8.2021**  
**Část 2) Silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně do 31.8.2021**

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku 14.5.2021



vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Brně 14.5.2021



Ing. Petr Gunka  
jednatel