

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2016

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel	
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Ing. Ferdinandem Kubánkem, jednatelem
IČ/DIČ	25583905 CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení: Karel Sadílek, správce budov
	E-mail: sadilek@nemub.cz
	Mobil: +420 603 154 016
Technický dozor:	Osoba určená na základě pověření jednatele
Osoba podepisující zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb apod.:	Technický dozor a Ing. Ferdinand Kubáník

Zhotovitel	
Název:	VODO-TOPO Horecký s.r.o.
Zapsána:	u Krajského soudu v Brně, Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 7211
Sídlo:	Šumice 126, Šumice 687 31
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Ing. Michal Horecký
	E-mail: Michal.horecky@post.cz
	Mobil: 603 449 234
IČ/DIČ	46970592 CZ46970592
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	483406514/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení: Ing. Michal Horecký
	E-mail: Michal.horecky@post.cz
	Mobil: 603 449 234
Stavbyvedoucí:	Jméno a příjmení: Ing. Michal Horecký
	Kontakt: 603 449 234
Osoba odpovědný za vedení a zasilání daňových dokladů:	Jméno a příjmení: Ing. Michal Horecký
	Kontakt: 603 449 234
Generální dodavatel:	

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

- (2) V průběhu realizace díla vznikla potřeba méněprací a víceprací, na které Zhotovitel Objednatele upozornil.
- (3) Účelem Dodatku je úprava předmětu Smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce. Změnou rozsahu díla dochází současně ke změně ceny díla a ke změně termínu dokončení díla.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Vícepráce se týkají dodatečného přepojení stávajících rozvodů, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci – jedná se zejména o napojení vývodů lékárny, o dodávku a montáž vodoměrů a hydrantu pro zdravotní službu, o vysazení odbočky, uzavíracího ventilu a výtokového ventilu pro garáže a technickou místnost, a o vsazení odboček pro dílnu údržby.
- (2) Méněpráce spočívají v odpočtu izolace požární vody v technickém suterénu. Vzhledem k tomu, že se jedná o požární vodu, nebude docházet k rosení potrubí.
- (3) Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v níže uvedených přílohách.

Příloha č. 1 Technika prostředí staveb

Příloha č. 2 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce

4. Změna termínu dokončení díla

- (1) Z důvodu víceprací, při jejichž realizaci je nutné doobjednat na zakázku potřebný materiál, se smluvní strany dohodly, že dílo bude dokončeno - předáno a převzato – dne **10. 3. 2017**.

5. Změna ceny díla

- (1) Smluvní Cena díla, po nacenění víceprací a odpočtu méněprací, činí:

Původní cena díla bez DPH	1 928 666,50 Kč
Méněpráce bez DPH	- 80 081,99 Kč
Vícepráce bez DPH	79 414,32 Kč
Cena celkem bez DPH	1 927 998,83 Kč
DPH 21%	404 879,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 332 878,58 Kč

6. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku, včetně jeho příloh.
- (2) Přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
- (3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- (4) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (5) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

Vdne.....

V Uherském Brodě dne.....

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele