

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo číslo č. objednatele: 861-2019-521101 a
č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřené dne 08.10.2019

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník,
Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel. xxxxx
E-mail: jesenik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Společnost**
1.Geo – Hanousek – JBS

První společník (reprezentant společnosti): 1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161

Druhý společník (účastník společnosti): Hanousek s.r.o.
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO: 29186404
DIČ: CZ29186404

Třetí společník (účastník společnosti): GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo: Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov
IČO: 25540378
DIČ: CZ25540378

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná: Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti
1.Geo, spol. s r.o.
Korespondenční adresa: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: mn8tgr2
Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** hlavního celku a dílčích částí:

	Dílčí část / hlavní celek	Původní termín	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.5.2021	31.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6.2021	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.8.2021	28.02.2022
	Přípravné práce	30.9.2021	28.02.2022

Uvedené změny se promítly do časového harmonogramu prací.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů výše uvedených dílčích částí a hlavního celku jsou důsledky vývoje současné epidemiologické situace v šíření onemocnění COVID19 a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných MZ ČR a Vládou ČR, z tohoto důvodu není možné svolat úvodní jednání, které má být uspořádáno před řešením dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., a dílčí části Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Dále je nutné změnit i termín plnění navazujícího dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, který vychází z dokumentace výše uvedené dílčí části 3.4.3.

Objednatel shledal důvod změny termínů plnění u hlavního celku a dílčích částí za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 861-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřená dne 08.10.2019, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.3 Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19.05.2021

V Prostějově dne 19.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka,
jednatel 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Česká Ves

Dodatek č. 2 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Česká Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 500	39 000	30.6.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	618	1 400	865 200	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	380	2 090	794 200	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	2 200	704 000	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	50	2 000	100 000	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	998	150	149 700	30.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	998	170	169 660	28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 821 760	28.02.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	998	600	598 800	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 500	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	600	150 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 200	72 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	994	600	596 400	30.09.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 482 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	998	400	399 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					399 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 821 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 482 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	399 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 703 160 Kč
DPH 21% v Kč	987 664 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 690 824 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Holinka, jednatel 1.Geo, spol. s r.o.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj