

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020**

**"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro  
obrábění kovů a vstřikování plastů - SŠSSD Liberec, p. o."**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020 pro stavební akci "Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a

vstříkování plastů" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu pro předání konceptu studie stavby ze 45 na 75 dnů a termínu pro předání finální verze studie stavby z 60 na 90 dnů.
3. Potřeba prodloužení termínů vyvstala v důsledku neexistujícího pasportu, který měl být podkladem zhotovitele pro realizaci předmětu plnění (stávající dokumentace) objektu Řepná 1248/12, 460 06 Liberec a zhotovitel tak neměl z čeho vycházet. Objednatel zajistil pro zhotovitele pasport objektu tak, aby mohl zhotovitel dokončit koncept a finální studii stavby v nových termínech.
4. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu analogicky s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:

*"Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept studie stavby, a to nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od okamžiku předání konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat."*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

***"Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept studie stavby, a to nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od okamžiku předání konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat."***

3. Článek IV. odst. 1 písm. b) smlouvy ve znění:

*"předání studie stavby: nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

***"předání studie stavby: nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"***

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 861/21/RK ze dne 18.5.2021.

V Liberci dne 19.5.2021

V Liberci dne 19.5.2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....

Ing. arch. Ladislav David  
jednatel společnosti