

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	administrativa@geocentrum.cz
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 5555

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hradec nad Moravicí je:

Změna termínů u etap:

3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geom. plán pro stanovení obvodů KoPÚ – 31.12.2021*

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 31.12.2021

3.4.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.4.2022*

3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení včetně 3.5.i.a)-c) – 30.11.2022*

3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 30.11.2023*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem ke změně termínů je omezení vyplývající z epidemiologického vývoje nákazy COVID-19. Dle informací Odboru pozemkových úprav SPÚ ze dne 15.10.2020 bylo znemožněno realizovat úvodní jednání, a zejména provádění etapy 3.4.3. bez konání úvodního jednání. Následkem bylo pozastavení prací.

- 1.2. V položkovém výkazu činností byla upravena výsledná cena v souvislosti se zaokrouhlováním na haléře.
- 1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 18.05.2021

Za objednatele:

V Olomouci dne 12.05.2021

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Petr Liška

jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Moravicí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 000	23 000	31.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	81	900	72 900	31.08.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	203	1 490	302 470	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	2 500	475 000	31.12.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	31.12.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	284	350	99 400	31.01.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	284	350	99 400	30.04.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 085 170	30.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	900	255 600	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	1 500	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	1 800	90 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	20 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	284	1 000	284 000	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					724 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	284	600	170 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					170 400	30.5.2024
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 085 170 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					724 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					170 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 980 170 Kč	
DPH 21% v Kč					415 835,70 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 396 005,70 Kč	

V Ostravě dne 18.05.2021

V Olomouci dne 12.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Petr Liška, jednatel společnosti