

Veřejná zakázka č.: VZ 16.20  
Identifikátor zakázky č.: P20V00000166

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 4 -

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

##### Stavos Stavba a.s.

U Studia 3189/35 , 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupený Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva

---

IČO: 44739494  
DIČ: CZ 44739494  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 1087944761/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 254

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 4

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4394/RMOB-JIH/1822/77 ze dne 13. 5. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0454/2020/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

„Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			19 234 621,88	4 039 270,59	23 273 892,47
Dodatek č.1	-1 642 763,75	1 198 313,84	- 444 449,91	- 93 334,48	- 537 784,39
Dodatek č.2	-41 606,90	194 819,63	153 212,73	32 174,67	185 387,40
Dodatek č.3	-65 361,67	66 189,47	827,80	173,84	1001,64
Dodatek č.4	-174 245,69	83 043,69	-91 202,00	-19 152,42	-110 354,42
Cena díla celkem vč. dodatku č.1, 2 , 3 a 4			18 853 010,50	3 959 132,20	<b>22 812 142,70</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Zhotovitel se zavazuje, že práce v prostoru kolejové dráhy, které nemohly být realizovány v době výluky z důvodu počasí dle PD (bod MP1) a byly realizovány jiným způsobem a to dle přiloženého rozpočtu (bod VP1), budou v případě zatékání do objektu z tohoto důvodu v průběhu záruční doby provedeny po předchozí písemné výzvě objednatele za cenu uvedenou v neprovedených pracích – MP – bod VP 1.

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkové rozpočty změny nákladů stavby – Vícepráce a Méněpráce

## Za objednatele

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

## Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Zábřeh

\_\_\_\_\_

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_

**Ing. Jan Hrdina**  
místopředseda představenstva