

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1636/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik





sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:


oprávněn jednat o věcech technických:

, ředitel sekce investiční
, ředitel sekce technické
, vedoucí oddělení realizace investic
, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:  e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Hansen Electric, spol. s r.o.

sídlo: Těšínská 2977/79C, Předměstí, 746 01 Opava

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Petruška, ředitel a jednatel společnosti


oprávnění jednat o věcech smluvních: 

oprávnění jednat o věcech technických: 



IČO: 47973862

DIČ: CZ47973862

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5399

tel.:  e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Štvanice – modernizace generátorů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínů pro předání a převzetí druhého modernizovaného generátoru a součet doby odstavení jednotlivých soustrojí v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s celosvětovou pandemií nemoci Covid-19. V důsledku těchto omezení došlo

k narušení dodavatelských řetězců v průmyslu a z jejich důvodu pak ke zpoždění dodávek materiálu a komponentů a k prodloužením s poskytnutím služeb nezbytných k provedení díla.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. f) a písm. l) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- f) předání a převzetí druhého modernizovaného generátoru:**
do **216** kalendářních dnů od předání soustrojí dle písm. e) tohoto odstavce.

- l) součet doby odstavení jednotlivých soustrojí:**
nejvýše **656** kalendářních dnů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Petruška
ředitel a jednatel společnosti
Hansen Electric, spol. s r.o.