



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10-2016/6440-0518 uzavřené dne 20. 5. 2016

L. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

za kterou jedná : Ing. Pavel Jůn
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese :
Hradební 772/12, 110 05 Praha
Na základě pověření ministra obrany ČR č. j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení §7, odstavce 2, zákona č. 219/2000 Sb. – o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby :

- ve věcech smluvních :
- osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
- osoby odpovědné za předání a převzetí díla



(dále jen „zastupitel objednatel“)

Fax :

E-mail :

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu a FM
Teplého 1899
530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. WN service s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33291
se sídlem: Palackého třída 1949, 530 02 Pardubice

od 16. 6. 2016 Labská 725, 53304 Sezemice
IČ: 02687631
DIČ: CZ026876312

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená :

Martinem Antonínem Weberem

Kontaktní osoba :

ve věcech smluvních

Martin Antonín Weber, jednatel, tel. : [REDACTED]

ve věcech technických

Martin Antonín Weber, jednatel, tel. : [REDACTED]

E-mail :

Datová schránka :

kinzinom

Adresa pro doručování :

Labská 725, 533 04 Sezemice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění a narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy. Důvodem změny (navýšení) celkové ceny díla jsou skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo. Z projektové dokumentace vyplývá, že výpočet Rozpočtu byl, i s procentuálním navýšením, vypočten správně, ale skutečná mocnost vybourané betonové podlahy v některých úsecích byla vyšší. Tím vznikly vícepráce na vybourávání podlah, dodání většího množství podsypu, odvozu většího množství sutě, přesunu hmot a vznikl vyšší poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce.

V průběhu prací došlo, po zjištění stavu a upřesnění požadavku na opravu vnitřních omítek, k redukci m² opravovaných ploch k opravě.

Další postup prací již bude v souladu s předmětem plnění výše uvedené SOD a Dodatku č. 1

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na tyto položky stávajícího rozpočtu dle smlouvy, které se **navyšují** a jsou součástí rozpočtu dle Dodatku č. 2:

- položka č. 1 Rozpočtu o doplnění podsypu pod základové konstrukce v rozsahu o +2,000 m³ á 365,00 Kč na celkový počet 77,000 m³. Cena navýšení činí
- položka č. 11 Rozpočtu o bourání základů z betonu prostého v rozsahu o +28,120 m³ á 1.825,00 Kč na celkový počet 128,120 m³. Cena navýšení činí
- položka č. 12 Rozpočtu o odvozu sutí na skládku v rozsahu +58,480 t á 220,00 Kč na celkový počet 267,104 t. Cena navýšení činí
- položka č. 13 Rozpočtu o příplatku k odvozu sutí na skládku v rozsahu o +58,480 t á 10,60 Kč na celkový počet 267,104 t. Cena navýšení činí
- položka č. 14 Rozpočtu o poplatku za uložení sutí na skládku v rozsahu +58,480 t á 208,624 Kč na celkový počet 267,104 t. Cena navýšení činí
- položka č. 15 Rozpočtu o přesunu hmot pro budovy zděné v do 6 m v rozsahu o +116,961 t á 106,80 Kč na celkový počet 267,104 t. Cena navýšení činí
- nová položka č. 46 Rozpočtu o dodávce a montáži distanční podložky v rozsahu o +600,000 mb á 33,60 Kč na celkový počet 600,000 mb. Cena navýšení činí
- nová položka č. 47 Rozpočtu o dodávce a montáži drátkování ocelové výstuže v rozsahu o +500,000 m² á 19,30 Kč na celkový počet 500,000 m². Cena navýšení činí

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na tyto položky stávajícího rozpočtu dle smlouvy, které se **rozměrově odebírají** a jsou součástí rozpočtu dle Dodatku č. 2:

- položka č. 2 vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou v rozsahu o - 25,00 m² á 116,30 Kč na celkový počet 25,00 m². Cena snížení činí
- položka č. 42 oprava vnitřní cementové hladké omítky v rozsahu o - 200,00 m² á 112,30 Kč na celkový počet 41,200 m². Cena snížení činí

Celková cena za dílo bez DPH se vzhledem k výše uvedeným změnám zvýší o 6,95 %, tj. o 101.474,22 Kč (původní cena dle Smlouvy bez DPH 1.519.756,98 Kč, upravená cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 1.461.011,80 Kč a upravená cena dle Dodatku č. 2 bez DPH činí 1.562.486,02 Kč). Původní termín dokončení a předání díla není nutné v souvislosti s výše uvedenými změnami prodlužovat.

III. Předmět dodatku

1. článek 3.1 smlouvy „Cena za dílo“, se mění takto :

Cena za dílo je určena podle cenové nabídky podané zhotovitelem prostřednictvím systému elektronického tržiště Tendermarket dle výše uvedené SoD. Cena v ní uvedená je úplná a závazná. Cenová nabídka tohoto Dodatku č. 2 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (položkový rozpočet).

Celková cena za dílo původní s Dodatkem č. 1:

Cena nejvýše přípustná bez DPH.....	1.461.011,80 Kč
DPH 21 %.....	306.812,48 Kč
Cena nejvýše přípustná celkem.....	1.767.824,28 Kč

Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2 :

Cena nejvýše přípustná bez DPH.....	1.562.486,02 Kč
(slovy :jedenmilionpětsesadesátdvačtyřistaosmdesátšest02/100 korun českých)	
DPH 21 %.....	328.122,06 Kč
Cena nejvýše přípustná celkem.....	1.890.608,08 Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 3.1. Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – rozpočet méněprací a víceprací

v Praze dne 22. 8. 2016



v Pardubicích dne 25. 07. 2016

WN service s.r.o.

Wn service - Rozpočet k Dodatku č. 2

Ord. číslo materiálu	TP	TV	Kód materiálu	Plánek	Mu
0	D		HSV	Práce a dodávky HSV	
1	fc	9	K 318201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva II do 30 mm	m2
1	fc	10	K 612335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v	m2
1	D	2		Zakládání	
2	fc	1	K 271572211	Podstyp pod základové konstrukce se zhrubnutím	m3
2	fc	2	K 561044111	Bourání základů z betonu prosého	m3
2	fc	3	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládka nebo t	t
2	fc	4	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí s vybouraných hmot na t	t
2	fc	5	K 997013901	Poplatek za uložení stavebního betonového	t
2	fc	6	K	Dodávka a montáž distanční podložky pod ocelovou vyzluz	mb
2	fc	7	K	Dodávka montáž drátkování ocelové vyzluz	m2
2	fc	8	K 998011001	Přiesun hmot pro budovy zděné v db 5 m	t

Celková cena málořemesl a včezpaci čtn bez DPH 21% 101 474,22 Kč

TP	Destinace	Podlejece vyřazení
vlast.		
vlast.		
vlast.		
vlast.		
vlast.		
vlast.		
vlast.		
vlast.		
vlast.		
vlast.		