

## DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

**Městská část Praha – Zbraslav**, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

**Metrostav a.s.**, IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 a zmocněncem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně na základě plné moci ze dne 19. května 2016, jejíž kopie tvoří Přílohu 3 tohoto Dodatku

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 30. května 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha - Zbraslav“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. července 2016, dodatku č. 2 ze dne 17. srpna 2016, dodatku č. 3 ze dne 14. listopadu 2016 a dodatku č. 4 ze dne 21. prosince 2016 (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) V důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace Díla a které jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení se Strany v souladu s ustanovením §222(5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (*víceprací*) v rámci Etapy 1, jak jsou podrobně uvedeny v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Dodatečné práce Etapy 1**“), které jsou nezbytné pro provedení Díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (*víceprací*) v rámci Etapy 2, jak jsou podrobně uvedeny v rekapitulaci změnových listů Etapy 2 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku (dále jen „**Dodatečné práce Etapy 2**“), které jsou nezbytné pro provedení Díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
3. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 1, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 1 realizovány (*méněpráce*) (dále jen „**Nerealizované práce Etapy 1**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 1 popsány v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 v Příloze 1 tohoto Dodatku.
4. Nutnost provést Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné práce Etapy 2 a neprovést Nerealizované práce Etapy 1 vyplynula z následujících skutečností:
  - (a) doplnění akustického podhledu v tělocvičně z důvodů splnění hygienických požadavků na akustiku vnitřního prostředí;
  - (b) změna typu regulačních ventilů při dodržení technických parametrů a vlastností; a
  - (c) dodatečné práce nad rámec Smlouvy požadované Objednatel.

5. Veškeré Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné práce Etapy 2 budou považovány za součást Díla, jak je popsáno v článku 2. Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné práce Etapy 2 budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad a nedodělků.
6. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací Etapy 1 činí **527.894,- Kč bez DPH** (slovy: pět set dvacet sedm tisíc osm set devadesát čtyři korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 110.857,74 Kč (slovy: jedno sto deset tisíc osm set padesát sedm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací Etapy 1 včetně DPH činí **638.751,74 Kč** (slovy: šest set třicet osm tisíc sedm set padesát jedna korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) (dále jen "**Cena Dodatečných prací Etapy 1**").
7. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací Etapy 2 činí **24.895,- Kč bez DPH** (slovy: dvacet čtyři tisíc osm set devadesát pět korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 5.227,95 Kč (slovy: pět tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a devadesát pět haléřů), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací Etapy 2 včetně DPH činí **30.122,95 Kč** (slovy: třicet tisíc jedno sto dvacet dva korun českých a devadesát pět haléřů) (dále jen "**Cena Dodatečných prací Etapy 2**").
8. Cena za Nerealizované práce Etapy 1 činí **249.692,- Kč bez DPH** (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc šest set devadesát dva korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 52.435,32 Kč (slovy: padesát dva tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a třicet dva haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací Etapy 1 včetně DPH činí **302.127,32 Kč** (slovy: tři sta dva tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých a třicet dva haléřů) (dále jen "**Cena Nerealizovaných prací Etapy 1**").
9. Cena uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy bude navýšena o Cenu Dodatečných prací Etapy 1 a Cenu Dodatečných prací Etapy 2 a snížena o Cenu Nerealizovaných prací Etapy 1. Cena Dodatečných prací Etapy 1 a Cena Dodatečných prací Etapy 2 bude Zhotoviteli Objednatelům uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
10. Cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací Etapy 1 a Ceny Dodatečných prací Etapy 2 a po odečtení Ceny Nerealizovaných prací Etapy 1 činí **59.021.592,- Kč bez DPH** (slovy: padesát devět milionů dvacet jedna tisíc pět set devadesát dva korun českých) s tím, že jednotlivé části Ceny uvedené v odstavcích 5.1.1 a 5.1.2 Smlouvy činí:

Cena za provedení					
		v Kč bez DPH	výše DPH v %	výše DPH v Kč	v Kč včetně DPH
5.1.1	<b>Etapa 1</b>	46.853.880,-	21	9.839.314,80	56.693.194,80
	(a) <b>Část A</b>	40.997.334,-	21	8.609.440,14	49.606.774,14
	(b) <b>Část B</b>	5.856.546,-	21	1.229.874,66	7.086.420,66
5.1.2	<b>Etapa 2 (Část C)</b>	12.167.712,-	21	2.555.219,52	14.722.931,52

11. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
12. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatelů uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Na Zbraslavi dne 6 března 2017

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_ . března 2017

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

Metrostav a.s.:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jaroslav Heran

Funkce: ředitel divize 1 a zmocněnec

**Příloha 1**  
Rekapitulace změnových listů Etapy 1

**Příloha 2**  
Rekapitulace změnových listů Etapy 2

**Příloha 3**  
Plná moc Zhotovitele