


DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5619053584.02 (ORG 2882, 2746)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SOD00200328

I. Smluvní strany


Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
na základě pověření
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 8010-503087443/0300



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla a s tím spojená změna celkové ceny díla.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených **vícepracích**:

- vícepráce v rámci objektů ORG 2746:

SO 01.1a - štola Š4 - Š10 + SO 01.7 - spadiště	1 619 562,73	Kč bez DPH
SO 01.4a - přeložka kabelů u Š1	115 375,44	Kč bez DPH
SO 01.1c - kanalizace - změna ražnosti Š2 - Š3	2 652 678,32	Kč bez DPH
SO 01.6a - přeložka vodovodu v Š3 + SO 01.3c - propojení do ulice Besední	934 592,27	Kč bez DPH
SO 01.2.1 - rekonstrukce kanalizace v prostoru historického sklepa	93 411,92	Kč bez DPH
SO 02.1b - kanalizační přípojka DS SO10	584 710,73	Kč bez DPH

- vícepráce v rámci objektů ORG 2882:

SO 03.2 - obnova komunikací - doplnění chybějící ACP	108 546,00	Kč bez DPH
SO 03.2- obnova komunikací - změna dispozičního uspořádání komunikace	5 452 786,30	Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených **méněpracích**:

- méněpráce v rámci objektů ORG 2746:

SO 01.1a - štola Š4 - Š10 + SO 01.7 - spadiště	- 222 025,90	Kč bez DPH
SO 01.1c - kanalizace - změna ražnosti Š2 - Š3	- 949 613,88	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána v Rekapitulaci změn, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo	89 949 500,00	Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1	5 751 689,73	Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1	- 2 599 002,40	Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2	11 561 663,71	Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2	1 171 639,78	Kč bez DPH
Cena celkem	103 492 211,26	Kč bez DPH

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Změnové listy č.1-5 dodatku č.1
- Příloha č.1 – aktualizovaný Finanční harmonogram prací
- Rekapitulace změn
- Změny č.1-8 dodatku č.2 (rozpočty)

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je rekapitulace změn a jednotlivé změny č.1-8 (rozpočty)

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/148 dne 5. 5. 2021.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne 18.5.2021
Za zhotovitele:

...

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

...

12 -05- 2021

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

...

za OHL ŽS, a.s.

...

OHL ŽS

274

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rekapitulace změn dodatku č.2

Rekapitulace změn		Datum předložení zhotovitelem:	19.04.2021
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno		
Zastoupený:	Společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno		
Změna č.1	SO 01.1a - štola Š4 - Š10 + SO 01.7 - spadiště		
<p>Při realizaci části stavby v úseku TŠ3 - TŠ4-TŠ10 a TŠ4 - TŠ5 byly zjištěny nové skutečnosti oproti odsouhlasené PD. Dle PD měla být stávající historická chodba využita pro vybudování TŠ4, která na ni měla být budovaná jako nasazená šachta a následně měla být v úseku TŠ4 - TŠ5 položena kanalizace DN 400 a zbývající prostor měl být vyplněn popílkocementem. Při realizaci bylo zjištěno, že polohopis a výskopis historické chodby se odlišuje od předpokládaného průběhu (projektant při zpracování PD vycházel z předaných podkladů a GIS). S ohledem na uvedené bylo nutné v místech mezi TŠ4 - TŠ10 vybudovat raženou podzemní komoru se spádištěm a změnit vstup do této komory z prostoru upravené TŠ10 (Původní řešení bylo z TŠ4).</p>			
		Vícepráce:	1 192 705,25 Kč
			426 857,48 Kč
		Méněpráce:	-222 025,90 Kč
Změna č.2	SO 01.4a - přeložka kabelů u Š1		
<p>Z důvodů stávající polohy kabelů VN a nově položeného vodovodu DN 200 bylo nutno v prostoru před TŠ1 připravit a odbornou firmou provést přeložku a osazení chrániček na kabelovém vedení VN v délce 20 m.</p>			
		Vícepráce:	115 375,44 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.3	SO 01.1c - kanalizace - změna ražnosti Š2 - Š3		
<p>Při provádění stavebních prací realizovaných zhotovitelem byly zastiženy jiné inženýrskogeologické poměry než předpokládala projektová dokumentace. Na jednání KD č.17 a 18 bylo stanoveno, aby IG projektant prováděl průběžnou kontrolu IG sledu. Na základě posudku IG projektanta došlo k přetřídění horniny.</p>			
		Vícepráce:	2 617 728,32 Kč
			34 950,00 Kč
		Méněpráce:	-949 613,88 Kč
Změna č.4	SO 01.6a - přeložka vodovodu v Š3 + SO 01.3c - propojení do ulice Besední		
<p>Při výkopu a pažení šachty TŠ3 bylo nutno provést přeložku stávajícího vodovodu DN 250 včetně zateplení a ochrany proti případnému poškození bagrem a manipulaci s pažícím materiálem. Dále bylo nutné provést zajištění odtoku splaškových vod z části ul. Besední. K tomu bylo nutné provést boční rozrážku klasickou štolou a převést splaškové vody do nově budované kanalizace.</p>			
		Vícepráce:	626 265,89 Kč
			308 326,38 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.5	SO 01.2.1 - rekonstrukce kanalizace v prostoru historického sklepa		
<p>V ulici Česká č.p. 29 je historický sklep, jehož prostorem prochází nová kanalizace DN 400. Bylo nutné zajistit spolupůsobení a stabilitu obezděného prostoru části sklepa.</p>			
		Vícepráce:	93 411,92 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.6	SO 02.1b - kanalizační přípojka DS SO10		
<p>Dům Solniční č.p. 10 má dešťový svod uložen ve výšce cca 3 m nad chodníkem do fasády a ani podrobným průzkumem nebylo možné zjistit jeho polohu ve sklepě domu. Byla provedena i průtoková zkouška obarvenou vodou. Po zjištění skutečného stavu bylo nutno provést napojení do Š - DS SO 10. Bylo nutné podejít stávající parovod včetně části komory klasickou štolou a tuto následně vystrojit kanalizačním potrubím DN 150 a zaplnit zbývající část stoly popílkocementem .</p>			
		Vícepráce:	584 710,73 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč
Změna č.7	SO 03.2 - obnova komunikací		
Doplnění chybějící ACP			
		Vícepráce :	108 546,00 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč

Provedení komunikačních ploch části ul. Solniční (úsek Rašínova-Česká) a ul. České (úsek Joštova-Solniční) z kamenné dlažby na základě nepředvídaných mělkých umístění kabelových vedení pod povrchem. Změna se týká dispozičního uspořádání komunikace v ulici Česká a v ulici Solniční (úsek Rašínova - Česká), kde místo betonové dlažby byla navržena dlažba žulová. Cena změny č.8 je pouze za pořízení kamenných žulových desek v jednotlivých rozměrech a druzích dle zpracovaného kladečského plánu a šterbinového žlabu pro ul. Solniční pro možnost okamžitého objednání (dodací lhůty cca 2-3 měsíce dle druhu).

Vícepráce : 5 452 786,30 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Finanční dopad změn:

cena dle SOD	89 949 500,00 Kč
cena víceprací dle dodatku č.1	5 751 689,73 Kč
cena méněprací dle dodatku č.1	-2 599 002,40 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.1	8 350 692,13 Kč
navýšení ceny dle dod.č.1 SOD	3 152 687,33 Kč
cena dle dodatku č.1	93 102 187,33 Kč
cena víceprací dle dodatku č.2	11 561 663,71 Kč
cena méněprací dle dodatku č.2	-1 171 639,78 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.2	12 733 303,49 Kč
navýšení ceny dle dod. č.2:	10 390 023,93 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.1 + č.2	21 083 995,62 Kč
celkové navýšení SOD dle dod. 1 +2	13 542 711,26 Kč
Cena dle dodatku č. 2	103 492 211,26 Kč

navýšení (absolutní hodnota víceprací a méněprací) je 23,44 %

navýšení ceny díla dle dod. 1+2 je 15,06% z původní ceny díla

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

V Brně dne:

V Brně dne:

18.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OHL ŽS

274

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

12 -05- 2021

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

za OHL ŽS, a.s.

HARMONOGRAM

Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

			2021						2021						
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
	CENA	Provedeno	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
	CELKEM	k 31.12.2020													
Finanční HMG															
ražba + kompletace			318 000	2 415 000	3 034 000	2 904 000	2 500 000			3 000 000	1 522 187				
vodovod							2 500 000			1 000 000					
SO 01 Zapravení u TŠ 11, TŠ 3,							400 000			500 000					
SO 03 komunikace , chodníky, odvodnění										1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 396 000		
CELKEM dle SOD a DOD č. 1	93 102 187,33	65 113 000	318 000	2 415 000	3 034 000	2 904 000	5 400 000			6 000 000	3 522 187	2 000 000	2 396 000		
Cena dle DOD č. 2	4 937 237,63						1 500 000			1 500 000	1 937 237,63				
Cena za nákup materiálu pro povrchy komunikací - dlažba	5 452 786,30								2 800 000	2 652 786,30					
STAVBA CELKEM	103 492 211,26	65 113 000	318 000	2 415 000	3 034 000	2 904 000	6 900 000	2 800 000	10 152 786,30	5 459 424,63	2 000 000	2 396 000			

V Brně dne:

za objednatele

V Brně dne:

18.5.2021

za zhotovitele

OHL ŽS

274

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 756, DIČ: CZ46342796

12 -05- 2021

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.