



## DODATEK Č. 4

### KE SMLouvĚ O DíLO DS202000888

#### „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Č. smlouvy objednatele: DS202000888/4  
EISLX00VALX1

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města  
Ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** B R E X, spol. s r.o.  
Sídlo: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá  
Zastoupený: Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti  
Ve věcech technických: Lukášem Kalfeřtem, výrobním ředitelem  
IČ: 40232549  
DIČ: CZ40232549  
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)



## I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. DS202000888 uzavřené dne 25.8.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 2.12.2020, Dodatku č.2 ze dne 10.3.2021 a Dodatku č.3 ze dne 21.4.2021 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 16, 17, 18, 19, 20,21, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
3. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 16, 21 se sjednávají s odkazem na § 222 odst. 5 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto změny splňují podmínky, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
4. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 17, 18, 19, 20 se sjednávají s odkazem na § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto změny splňují podmínky, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a že tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky

## II. Změna ceny za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 4 snižuje o celkovou částku ve výši **422 743,20 Kč bez DPH**.

Celkový objem méněprací bez DPH:	1 973 462,45 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	1 550 719,25 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	- 422 743,20 Kč

### **Stávající Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3**

Celková cena díla bez DPH	26 013 278,51 Kč
DPH 21%	5 462 788,49 Kč
Celková cena díla včetně DPH	31 476 067,00 Kč



#### **Smlouva o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 4**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>25 590 535,31 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 374 012,42 Kč</b>
<b>Cena díla celkem s DPH</b>	<b>30 964 547,73 Kč</b>

### **III. Doba plnění předmětu díla a doba provedení díla**

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním článku 4 odst. 4.7 Smlouvy za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu dílčího plnění díla z důvodu realizace víceprací, pokládky podlahových krytin v místnosti jídelny a družiny dle Změnového listu č. 19. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba pokládky podlahových krytin v prostorách jídelny a družiny, které nebyly součástí projektové dokumentace. Objednatel shledal potřebu výměny podlahových krytin až po odklizení veškerého stavebního materiálu z dotčených místností a nemohl tedy jejich poničení předvídat ani identifikovat dříve. Změna zhotovitele by znamenala velké časové zdržení a prodražení stavby. Tedy z ekonomických a časových důvodů byly stavební práce na pokládku podlahové krytiny v dalších dvou místnostech zadány zhotoviteli.
2. Pokládku podlahových krytin v jídelně a družině se zhotovitel zavazuje zrealizovat a předat objednateli nejpozději do 20.6.2021. Termíny pro dokončení a předání zbývajících plnění zůstávají beze změn.

### **IV. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 4 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 4, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 4.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 4 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.



5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 461/2021 ze dne 18.5.2021.

### V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č.16 – č.21

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram

V Liberci dne:

---

Ing. Jan Müller  
jednatel společnosti

---

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatel D5202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovska 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

## osvětlení přístupové komunikace

Odpočty

0,00 Kč

Přípočty

212 424,30 Kč

popis změny:

osvětlení přístupové komunikace

důvod změny

z důvodu opomenutí venkovního osvětlení zadního vstupu pro žáky v zadání projektu

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	212 424,30 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		






příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
B R E X s.r.o.	Lenka Smetaniková		6.5.2021

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Vladimír Drnec		12 -05- 2021
oprávněný zástupce:	Ing. M. Maturová, P. Smarž		12 -05- 2021
autorský dozor zástupce:	Ing. Novotný		12 -05- 2021
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Aleš Pinc - stavbyvedoucí		12 -05- 2021
oprávněný zástupce :	Ing. Jan Müller, jednatel		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.3 ZŠ Na Výběžku\_ osvětlení přístupové komunikace

Objekt:

ZL 16 - PD venkovní areálové osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**212 424,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 424,30	21,00%	44 609,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**257 033,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ítko

12 -05- 2021

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

ítko

12 -05- 2021

Datum a podpis

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.3 ZŠ Na Výběžku\_ osvětlení přístupové komunikace

Objekt:

ZL 16 - PD venkovní areálové osvětlení

Místo:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**212 424,30**

D1 - Elektroinstalace - materiál a montáže

205 351,80

D2 - Dozbrojení rozvaděče RS-04

7 072,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.3 ZŠ Na Výběžku\_ osvětlení přístupové komunikace

Objekt:

ZL 16 - PD venkovní areálové osvětlení

Místo:

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

212 424,30

### D D1 Elektroinstalace - materiál a montáže

205 351,80

D	K	Pol	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	Pol1	Uliční LED svítidlo se střední uliční optikou. Instalované na výložníku 60cm dlouhém a 4 metry vysokém dvoustupňovém uličním stožáru. Zdroj 28,5W, 2952lm, 3000K, např. PHILIPS CoreLine MALAGA LED	ks	5,000	15 007,50	75 037,50
2	K	Pol2	Kabel CYKY 3Cx4	m	125,000	70,38	8 797,50
3	K	Pol3	Přichytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro kabel 3x4mm <sup>2</sup>	ks	10,000	41,40	414,00
4	K	Pol4	Vytyčení trati kabelového vedení	km	0,100	3 962,75	396,28
5	K	Pol5	Drát FeZn 10mm	m	85,000	111,90	9 511,50
6	K	Pol6	Svorka SR02 pásek/drát	ks	2,000	195,50	391,00
7	K	Pol7	Svorka SR03 drát/drát	ks	8,000	195,50	1 564,00
8	K	Pol8	Pískové lože	m3	5,500	1 332,76	7 330,18
9	K	Pol9	Vytvoření pískového lože	m	78,000	97,61	7 613,58
10	K	Pol10	Fólie + položení	m	78,000	31,40	2 449,20
11	K	Pol11	Výkop rýhy 35x70 volný terén 3.třída	m	78,000	180,53	14 081,34
12	K	Pol12	Zához rýhy 35x70 3.třída	m	78,000	47,20	3 681,60
13	K	Pol13	Hutnění zeminy	m3	14,000	221,17	3 096,38
14	K	Pol14	Geodetické zaměření	m	78,000	90,22	7 037,16
15	K	Pol15	Sejmutí dmu a osetí travou	m2	73,000	273,58	19 971,34
16	K	Pol16	Rozebrání a opětovné položení stávající betonové dlažby	m2	4,000	684,76	2 739,04
17	K	Pol17	Výkop pro stožár VO	ks	5,000	744,28	3 721,40
18	K	Pol18	Základ pod stožár VO	ks	5,000	3 691,50	18 457,50
19	K	Pol19	Ukončení kabelu do 3x4mm <sup>2</sup>	ks	10,000	31,63	316,30
20	K	Pol20	Stavební připomoci, koordinace	ks	1,000	4 025,00	4 025,00
21	K	Pol21	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
22	K	Pol22	Revize el. zařízení	ks	1,000	6 785,00	6 785,00
23	K	Pol23	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	ks	1,000	1 437,50	1 437,50
24	K	Pol24	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
25	K	Pol25	Proškolení obsluhy	ks	1,000	862,50	862,50
26	K	Pol26	Přesun materiálu	ks	1,000	2 185,00	2 185,00

### D D2 Dozbrojení rozvaděče RS-04

7 072,50

D	K	Pol	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	Pol27	Jistič jednopólový B2/1	ks	1,000	327,75	327,75
2	K	Pol28	Jistič jednopólový B10/1	ks	1,000	293,25	293,25
3	K	Pol29	Hodiny spínací Astro 1-kanálové, 16A	ks	1,000	2 185,00	2 185,00
4	K	Pol30	Spínač soumrakový analogový, 1TE	ks	1,000	2 012,50	2 012,50
5	K	Pol31	Řadová svorka 2 až 4 mm <sup>2</sup>	ks	3,000	69,00	207,00
6	K	Pol32	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	9,000	138,00	1 242,00
7	K	Pol33	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	805,00	805,00



<b>brex.</b>	<b>Změnový list</b>	číslo:	<b>17</b>
--------------	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec		
číslo SOD:	objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64		
číslo zakázky:	20BV1100100000008		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		
	sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I	
	IČ:	00262978	
Zhotovitel:	B R E X spol. s.r.o.		
	sídlo:	Karlovska 205, Liberec XXII Horní Suchá	
	IČ:	40232549	

název změnového listu:

<b>konektivita</b>	
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	15 980,00 Kč

popis změny:

**doplnění 1ks síťového přepínače 48 portů ,  
prodloužení termínu vyhotovení finálního naplnění Standardu konektivitu**

**důvod změny**

**potřeba doplnění této položky vznikla z důvodu rozšíření kabelových tras nad rámec navrženého projektu konektivitu z  
důvodu přemístění stávající antény WIFI do náhradních prostor školy pro zajištění online výuky bude konečný protokol a vyzkoušení konektivitu probíhat po nastěhování školy zpět do prostor školy v termínu cca do 15.7.2021**

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.






	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	15 980,00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha: **položkový rozpočet**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
B R E X s.r.o.	Lenka Smetaníková		6.5.2021

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Vladimír Drnec		12 -05- 2021
oprávněný zástupce:	Ing. M. Maturová, P. Smarž		12 -05- 2021
autorský dozor zástupce:	Ing. Novotný		12 -05- 2021
za zhotovitele:	jméno		datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Aleš Pinc - stavbyvedoucí		12 -05- 2021
oprávněný zástupce :	Ing. Jan Müller, jednatel		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konektivita - vícepráce

Objekt:

ZL\_17 - Konektivita - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**15 980,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 980,00	21,00%	3 355,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 335,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konektivita - vícepráce

Objekt:

ZL\_17 - Konektivita - vícepráce

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**15 980,00**

D1 - Aktivní síťové prvky

**15 980,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Konektivita - vícepráce

Objekt: ZL\_17 - Konektivita - vícepráce

Místo: Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **15 980,00**

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Aktivní síťové prvky</b>				<b>15 980,00</b>
1	K	Pol54 síťový přepínač 48 portů 48x 1Gb + 2x 1Gb SFP + 2x 10Gb SFP+, propustnost 85Gbps, přepínací kapacita 170Gbps, určený pro montáž do datového rozvaděče 19", výška 1U, typ L2/L3, přehledový displej, jedn	KS	1,000	15 980,00	15 980,00





stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovska 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

## odpočet digestoří kuchyňka + kabeláž k čidlům CO2

Odpočty

-10 000,00 Kč

Přípočty

8 292,55 Kč

popis změny:

## odpočet digestoří kuchyňka 3NP, kabeláž k čidlům CO2

důvod změny

PD interiérů zajišťuje dodávku vnitřního vybavení kuchyněk - D+M digestoří se tímto odečítá , doplnění kabeláže k čidlům CO2

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	-1 707,45 Kč
vliv na lhůtu realizace:	ANO	30.5.2021
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
B R E X s.r.o.	Lenka Smetaníková		6.5.2021

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Vladimír Drnec		12 -05- 2021
oprávněný zástupce:	Ing. M. Maturová, P. Smarž		12 -05- 2021
autorský dozor zástupce:	Ing. Novotný		12 -05- 2021
za zhotovitele:	jméno		datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Aleš Pinc - stavbyvedoucí		12 -05- 2021
oprávněný zástupce :	Ing. Jan Müller, jednatel		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpočet digestoří

Objekt:

ZL\_18\_1 - Odpočet digestoří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-10 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 000,00	21,00%	-2 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-12 100,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpočet digestoří

Objekt:

ZL\_18\_1 - Odpočet digestoří

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-10 000,00**

4 - KUCHYŇKA - 3. NP

**-10 000,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odpočet digestoří

Objekt:

ZL\_18\_1 - Odpočet digestoří

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-10 000,00**

D 4

## KUCHYŇKA - 3. NP

**-10 000,00**

1	K	4.1	Kuchyňský odsavač par (digestoř) - TYP DLE UŽIVATELE, DLE INTERIÉRU, šíře cca 600 mm, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální víceotáčkový, s přípojovacím hrdlem prům. 125-150mm, osazený nad sporákem - VÝFUK DO EXTERIÉRU	ks	-2,000	5 000,00	-10 000,00
---	---	-----	---	----	--------	----------	------------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpočet digestoří

Objekt:

ZL\_18\_2 - Vícepráce D+M kabelů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**8 292,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 292,55	21,00%	1 741,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 033,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

azítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

azítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpočet digestoří

Objekt:

ZL\_18\_2 - Vícepráce D+M kabelů

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**8 292,55**

### M - Práce a dodávky M

**8 292,55**

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

**8 292,55**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odpočet digestoří

Objekt:

ZL\_18\_2 - Vícepráce D+M kabelů

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 292,55**

D M Práce a dodávky M

**8 292,55**

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

**8 292,55**

1	K	K001	Kabel UTP	m	180,000	9,49	1 708,20
2	K	K002	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	80,000	23,05	1 844,00
3	K	K003	Kabel CYSY-C 3x0,75	m	15,000	14,69	220,35
4	K	K004	Pokládka - montáž kabelů	Soubor	1,000	4 520,00	4 520,00



stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovska 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

## stavební úpravy

Odpočty

-1 929 142,45 Kč

Přípočty

1 244 675,97 Kč

popis změny:

odpočty nerealizovaných položek a přípočty změn

důvod změny

úprava odfouklého soku u rampy, změna ve střeše, změna tl. izolantů zateplovacího systému, odpočty a přípočty povlakových podlah dle skutečnosti

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

-684 466,48 Kč

vliv na lhůtu realizace:

NE/ANO

nejpozději do 20.6.2021

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

B R E X s.r.o.

Lenka Smetaníková

10.5.2021

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Vladimír Drnec		12 -05- 2021
oprávněný zástupce:	Ing. M. Maturová, P. Smarž		12 -05- 2021
autorský dozor zástupce:	Ing. Novotný		12 -05- 2021
za zhotovitele:	jméno		datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Aleš Pinc - stavbyvedoucí		12 -05- 2021
oprávněný zástupce :	Ing. Jan Müller, jednatel		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - vícepráce

Objekt:

ZL\_19\_01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 244 675,97</b>
DPH základní snížená	Základ daně 1 244 675,97 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 261 381,95 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 506 057,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - vícepráce  
Objekt: ZL\_19\_01 - Vícepráce

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 10. 5. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 244 675,97</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>764 422,78</b>
1 - Zemní práce	9 704,63
4 - Vodorovné konstrukce	2 669,10
5 - Komunikace pozemní	3 559,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 484,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	727 330,46
997 - Přesun sutě	14 077,53
998 - Přesun hmot	596,95
712 - Povlakové krytiny	31 914,16
713 - Izolace tepelné	20 663,09
763 - Konstrukce suché výstavby	30 119,00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	49 078,72
776 - Podlahy povlakové	348 478,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - vícepráce

Objekt:

ZL\_19\_01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 244 675,97**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				764 422,78
D	1		Zemní práce				9 704,63
1	K	1131061.10	Šetrné rozebrání dlažeb komunikací pro pěší vč. zpětné pokládky pro nové zateplení fasády pod	M2	10,500	372,25	3 908,63
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	10,500	552,00	5 796,00
D	4		Vodorovné konstrukce				2 669,10
3	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	10,500	226,00	2 373,00
4	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	10,500	28,20	296,10
D	5		Komunikace pozemní				3 559,50
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,500	339,00	3 559,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 484,61
6	K	978071421	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2	M2	18,200	158,62	2 886,88
7	K	978071421.1	Příplatek na důkladné odstranění zbytků lepidla po demontáži stávajícího KZS	M2	18,200	158,62	2 886,88
8	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,500	67,70	710,85
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				727 330,46
9	K	621221.031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm vč. systémových lišt (ukončovacích, soklových, APU, rohových atd	M2	567,000	639,52	362 607,84
10	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 160mm	M2	623,700	580,00	361 746,00
11	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	M2	4,200	145,12	609,50
12	K	6225410.10	Omítka soklová marmolit včetně penetrace podkladu	M2	4,200	563,60	2 367,12
D	997		Přesun sutě				14 077,53
13	K	99701321.10	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně případně vlastní mechanizací	T	7,696	307,01	2 362,75
14	K	9970135.10	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km	T	7,696	6,72	51,72
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	7,696	153,10	1 178,26
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	7,696	1 362,37	10 484,80
D	998		Přesun hmot				596,95
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12	T	3,063	194,89	596,95
D	712		Povlakové krytiny				31 914,16
18	K	K001	střešní vpust'	ks	1,000	1 672,40	1 672,40
19	K	K002	montáž střešní vpustě skrz ocelovou konstrukci	ks	1,000	1 130,00	1 130,00
20	K	K003	montáž ocelových nosníků pro fošnový rám	ks	192,000	59,10	11 347,20
21	K	K004	ocelové úhelníky 40/6 160/60, žárový zinek	ks	192,000	48,03	9 221,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	K005	plechová příponka dle projektu tl 1 mm rš 150 mm	mb	50,400	169,50	8 542,80
<b>D 713 Izolace tepelné</b>							<b>20 663,09</b>
23	K	713114122	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná do dutiny tl do 200 mm	m3	6,000	1 160,00	6 960,00
24	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	M2	22,400	125,00	2 800,00
25	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	23,415	446,00	10 443,09
26	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z nímotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	T	0,230	2 000,00	460,00
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>30 119,00</b>
27	K	7631314.10	Samonosný podhled opláštěný 1 x sdk deskou 12,5 na kovové podkonstrukci složené z profilů CD 60/27(dvouúrovňový rastr) na přímých závěsech bez minerální izolace, ozn. PO01	M2	55,300	530,00	29 309,00
28	K	7631646.10	Obklad ze sádkartonových desek včetně ochranných úhelníků ve tvaru U, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	M2	1,500	540,00	810,00
<b>D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot</b>							<b>49 078,72</b>
29	K	76711.100.R1	D+M úprava držadel pro venkovní lavičky z důvodu nové fasády	KS	8,000	2 825,00	22 600,00
30	K	76711.104.R2	Výroba konzol a zpětná montáž původních mříží na zadní okna	KS	5,000	1 695,00	8 475,00
31	K	76711.106.R3	Demontáž a montáž původní klece pod zadním přístřeškem	KS	1,000	11 300,00	11 300,00
32	K	76711.108.R4	D+M slzičkového plechu na zakrytí prostupů stropem 3NP	KS	2,000	3 351,86	6 703,72
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>348 478,22</b>
33	K	28411000.2	PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1.	M2	100,000	265,00	26 500,00
34	K	28411003.1	Lišta soklová PVC 30x30mm	M	55,250	10,00	552,50
35	K	776111116.1	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	M2	67,500	20,00	1 350,00
36	K	776201812	Demontáž povlak.podlahovin	m2	19,000	81,55	1 549,45
37	K	776221111.1	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	M2	67,500	100,00	6 750,00
38	K	776223112.1	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	M	50,000	20,00	1 000,00
39	K	776410811.1	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	M	55,250	10,00	552,50
40	K	776421111.1	Montáž obvodových lišt lepených	M	55,250	20,00	1 105,00
41	K	776991121.1	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	M2	67,500	20,00	1 350,00
42	K	776991821.1	Odstranění lepidla ručně z podlah	M2	67,500	20,00	1 350,00
43	K	6324411.10.1	Potěr anhydritový samonivelační tl.30mm	m2	67,500	480,42	32 428,35
44	K	28411000	PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1.	M2	421,220	500,00	210 610,00
45	K	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	M	283,580	10,00	2 835,80
46	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	M2	310,407	20,00	6 208,14
47	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	M2	310,407	100,00	31 040,70
48	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	M	150,000	20,00	3 000,00
49	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	M	212,750	10,00	2 127,50
50	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	M	287,600	20,00	5 752,00
51	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	M2	310,407	20,00	6 208,14
52	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	M2	310,407	20,00	6 208,14



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - vícepráce

Objekt:

ZL\_19\_02 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 929 142,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 929 142,45	21,00%	-405 119,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 334 262,36**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - vícepráce

Objekt:

ZL\_19\_02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 929 142,45**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-1 167 902,85**

776 - Podlahy povlakové

**-761 239,60**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - vícepráce

Objekt: ZL\_19\_02 - Měněpráce

Místo: Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-1 929 142,45

### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 167 902,85

1	K	622211.41	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm vč. systémových lišt (ukončovacích, so	M2	-161,614	752,00	-121 533,73
2	M	28376813	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\rho=0,021$ tl 200mm	M2	-164,846	1 750,00	-288 480,50
3	K	622221.41	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm vč. systémových lišt (ukončovacích, soklový	M2	-406,400	738,96	-300 313,34
4	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 200mm	M2	-421,200	650,00	-273 780,00
5	K	6324411.10	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	M2	-343,250	480,42	-164 904,17
6	K	632999.10	Příprava stávajícího podkladu podlah přebroušením vč. aplikace penetrace	M2	-292,840	64,51	-18 891,11

### D 776 Podlahy povlakové

-761 239,60

7	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	M2	-292,830	20,00	-5 856,60
8	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	M2	-292,830	20,00	-5 856,60
9	K	7762311.1	Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.)	M2	-658,980	180,00	-118 616,40
10	K	284110.10	vinylová podlaha - tř.zátěž 34,43, $\mu\geq 0,5$ (předpokládaný standard 1000kč/m2)	M2	-693,530	800,00	-554 824,00
11	K	776411111.1	Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.)	M	-478,500	50,00	-23 925,00
12	K	28411000.1	sokl systémový pro vinylové podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)	M	-521,610	100,00	-52 161,00



stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovska 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

ZTI

Odpočty

-34 320,00 Kč

Přípočty

35 306,00 Kč

popis změny:

odpočty nerealizovaných položek a přípočty změn

důvod změny

odpočty zdvojených položek zařizovacích předmětů , práce dle požadavků investora

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na lhůtu realizace:

ANO

986,00 Kč

vliv na záruky:

NE

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
B R E X s.r.o.	Lenka Smetaníková		10.5.2021

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Vladimír Drnec		12 -05- 2021
oprávněný zástupce:	Ing. M. Maturová, P. Smarž		12 -05- 2021
autorský dozor zástupce:	Ing. Novotný		12 -05- 2021
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Aleš Pinc - stavbyvedoucí		12 -05- 2021
oprávněný zástupce :	Ing. Jan Müller, jednatel		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce ZTI

Objekt:

ZL\_20.1 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>35 306,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	35 306,00	21,00%	7 414,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>42 720,26</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

zítko

Datum a podpis

azítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

zítko

Datum a podpis

azítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce ZTI  
Objekt: ZL\_20.1 - Vícepráce

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 7. 5. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>35 306,00</b>
721 - Vnitřní kanalizace	1 429,00
722 - Vnitřní vodovod	5 552,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 016,00
721.1 - Úprava odpadu pro umyvadla v místnosti 0.16 a 1.15	4 917,00
2 - Potrubí	7 392,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce ZTI

Objekt:

ZL\_20.1 - Vícepráce

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****35 306,00****D 721 Vnitřní kanalizace 1 429,00**

1	K	721005	Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - dodávka	m	4,000	83,00	332,00
2	K	721006	Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - montáž	m	4,000	178,00	712,00
3	K	721046	Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - montáž	kus	1,000	385,00	385,00

**D 722 Vnitřní vodovod 5 552,00**

4	K	722001	Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlé šedé se zelenými pruhy - dodávka	m	10,000	67,00	670,00
5	K	722002	Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlé šedé se zelenými pruhy - montáž	m	10,000	241,00	2 410,00
6	K	722005	Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu) - dodávka	m	10,000	15,00	150,00
7	K	722006	Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu) - montáž	m	10,000	17,00	170,00
8	K	722035	Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - dodávka	kus	2,000	335,00	670,00
9	K	722036	Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - montáž	kus	2,000	81,00	162,00
10	K	722037	Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem - montáž	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00

**D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 016,00**

11	K	725039	Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l - dodávka	kus	1,000	3 361,00	3 361,00
12	K	725040	Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l - montáž	kus	1,000	341,00	341,00
13	K	722023	Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10) (EO3) - dodávka	kus	1,000	819,00	819,00
14	K	722024	Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10) (EO3) - montáž	kus	1,000	74,00	74,00
15	K	722027	Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - dodávka	kus	1,000	510,00	510,00
16	K	722028	Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - montáž	kus	1,000	320,00	320,00
17	K	725009	Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka	kus	2,000	1 592,00	3 184,00
18	K	725010	Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž	kus	2,000	512,00	1 024,00
19	K	725025	Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka	kus	2,000	1 641,00	3 282,00
20	K	725026	Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou - montáž	kus	2,000	159,00	318,00
21	K	Pol1	Úprava odpadu a vody pro umyvadlo vč. vysekání - posun kvůli parkování akustické stěny	kpl	1,000	2 783,00	2 783,00

**D 721.1 Úprava odpadu pro umyvadla v místnosti 0.16 a 1.15 4 917,00**

22	M	M001	Úprava odpadu pro umyvadlo vč. vysekání	kpl	2,000	2 458,50	4 917,00
----	---	------	---	-----	-------	----------	----------

**D 2 Potrubí 7 392,00**

23	K	DN15iz	Ocelové potrubí svařované 1/2" nebo spojovaná lisováním-pressfitinkou pr.15x1.2mm, termoizolační trubice tl.10mm s omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)	m	16,000	462,00	7 392,00
----	---	--------	---	---	--------	--------	----------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce ZTI

Objekt:

ZL\_20.2 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-34 320,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-34 320,00	21,00%	-7 207,20	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-41 527,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce ZTI

Objekt:

ZL\_20.2 - Méněpráce

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-34 320,00</b>
D1 - 05_ZŠ Na Výběžku _jazyková	-8 580,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-8 580,00
D2 - 06_ZŠ Na Výběžku _multimediální	-8 580,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-8 580,00
D3 - 07_ZŠ Na Výběžku _pc učebna	-8 580,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-8 580,00
D4 - 08_ZŠ Na Výběžku _přírodovědná	-8 580,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-8 580,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce ZTI

Objekt:

ZL\_20.2 - Méněpráce

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-34 320,00**

D D1 05\_ZŠ Na Výběžku \_jazyková -8 580,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -8 580,00

1	K	725212213	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm	kus	-1,000	6 046,00	-6 046,00
2	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,000	148,00	-148,00
3	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-1,000	86,00	-86,00
4	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	-1,000	235,00	-235,00
5	M	55145615	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	kus	-1,000	2 065,00	-2 065,00

D D2 06\_ZŠ Na Výběžku \_multimediální -8 580,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -8 580,00

6	K	725212213	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm	kus	-1,000	6 046,00	-6 046,00
7	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,000	148,00	-148,00
8	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-1,000	86,00	-86,00
9	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	-1,000	235,00	-235,00
10	M	55145615	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	kus	-1,000	2 065,00	-2 065,00

D D3 07\_ZŠ Na Výběžku \_pc učebna -8 580,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -8 580,00

11	K	725212213	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm	kus	-1,000	6 046,00	-6 046,00
12	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,000	148,00	-148,00
13	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-1,000	86,00	-86,00
14	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	-1,000	235,00	-235,00
15	M	55145615	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	kus	-1,000	2 065,00	-2 065,00

D D4 08\_ZŠ Na Výběžku \_přírodovědná -8 580,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -8 580,00

16	K	725212213	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm	kus	-1,000	6 046,00	-6 046,00
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,000	148,00	-148,00
18	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-1,000	86,00	-86,00
19	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	-1,000	235,00	-235,00
20	M	55145615	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	kus	-1,000	2 065,00	-2 065,00



stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovská 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

**doplnění elektroinstalací**

Odpočty

0,00 Kč

Přípočty

34 040,43 Kč

popis změny:

**doplnění elektroinstalací****důvod změny**

ovládání a napájení světlíku, vyhřívání okapů, SLP kabeláž pro vstupní dveře a kotelnu, doplnění zásuvek 1.19

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	34 040,43 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha: položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
B R E X s.r.o.	Lenka Smetaníková		10.5.2021

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	Vladimír Drnec		12 -05- 2021
oprávněný zástupce:	Ing. M. Maturová, P. Smarž		12 -05- 2021
autorský dozor zástupce:	Ing. Novotný		12 -05- 2021
za zhotovitele:	jméno		datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Aleš Pinc - stavbyvedoucí		12 -05- 2021
oprávněný zástupce :	Ing. Jan Müller, jednatel		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Elektroinstalace

Objekt:  
ZL\_21 - ELEKTROINSTALACE

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 040,43</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	34 040,43		21,00%	7 148,49
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>41 188,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

azít

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

azít

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Elektroinstalace

Objekt: ZL\_21 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>34 040,43</b>
D1 - Ovládání a napájení světlíků	12 710,24
D2 - Vyhřívání okapů	3 705,50
D3 - SLP kabeláž pro vstupní dveře a kotelnu	15 144,30
D4 - Doplnění zásuvek SIL v M.Č. 1.19 a -1.19	2 480,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Elektroinstalace

Objekt: ZL\_21 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**34 040,43**

D		D1	Ovládání a napájení světlíků	12 710,24			
1	K	7422001	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	2,000	59,76	119,52
2	K	7422002	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	1,000	105,60	105,60
3	K	Pol1	Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks	2,000	286,31	572,62
4	K	7421109	Trubka Monoflex 1423	m	20,000	57,33	1 146,60
5	K	7422042	Vyvrtní otvor do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	2,000	43,75	87,50
6	K	7422043	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.	ks	1,000	187,50	187,50
7	K	7422022	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	90,000	36,38	3 274,20
8	K	Pol8	Rozvaděč RS33 - doplnění a úprava	kpl	1,000	452,00	452,00
9	K	Pol9	Montáž a zapojení ŘJ světlíků	kpl	1,000	1 898,40	1 898,40
10	K	Pol10	Zapojení meteostanice na střeše	kpl	1,000	2 203,50	2 203,50
11	K	7421104	Kabel UTP cat.5e bezhalogenový	m	60,000	16,13	967,80
12	K	Pol12	Koordinace, doprava, vedlejší náklady	kpl	1,000	1 695,00	1 695,00

D		D2	Vyhřívání okapů	3 705,50			
13	K	7422002	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	2,000	105,60	211,20
14	K	7421109	Trubka Monoflex 1423	m	3,000	57,33	171,99
15	K	7422042	Vyvrtní otvor do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	1,000	43,75	43,75
16	K	7422043	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.	ks	1,000	187,50	187,50
17	K	Pol4	Kabel CYKY 5Cx6	m	12,000	89,03	1 068,36
18	K	Pol14	Rozvaděč RS33 - doplnění a úprava	kpl	1,000	949,20	949,20
19	K	Pol15	Koordinace, doprava, vedlejší náklady	kpl	1,000	1 073,50	1 073,50

D		D3	SLP kabeláž pro vstupní dveře a kotelnu	15 144,30			
20	K	7421101	Datová zásuvka RJ45, cat.5e	ks	1,000	325,00	325,00
21	K	Pol43	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku KPR 68	ks	1,000	66,38	66,38
22	K	Pol44	Elektroinstalační univerzální krabice pod omítku KU 68 s víčkem	ks	2,000	53,61	107,22
23	K	7421103	Forma kabelová na kabelu do 5x2	kpl	3,000	31,25	93,75
24	K	7421104	Kabel UTP cat.5e bezhalogenový	m	190,000	16,13	3 064,70
25	K	7421121	Certifikace kabeláže (počet tras)	ks	3,000	43,75	131,25
26	K	7421125	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
27	K	Pol22	Koordinace, doprava, vedlejší náklady	kpl	1,000	1 356,00	1 356,00

D		D4	Doplnění zásuvek SIL v M.Č. 1.19 a -1.19	2 480,39			
28	K	7422001	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	3,000	59,76	179,28
29	K	7421109	Trubka Monoflex 1423	m	2,000	57,33	114,66
30	K	7422042	Vyvrtní otvor do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	3,000	43,75	131,25
31	K	7422043	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.	ks	2,000	187,50	375,00
32	K	7422020	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	20,000	36,01	720,20
33	K	Pol22	Koordinace, doprava, vedlejší náklady	kpl	1,000	960,00	960,00

