



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/Mal/000217/SML A DODATKU č. 1 2020/Mal/000217/SML/1,
číslo 2020/Mal/000217/SML/2

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651



- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23847
Spojení (telefon, email)

INTOZA s.r.o.

Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
Tomášem Zavadou, jednatelem
25873261
CZ25873261



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 18.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000217/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Stavební úpravy budovy MěÚ, Náměstí č.p. 3, Frýdlant nad Ostravicí“, dále smluvní strany uzavřely dne 03.03.2021 dodatek č. 1 číslo 2020/Mal/000217/SML/1, jehož předmětem je úprava rozsahu a ceny díla.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy a v dodatku č. 1 se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 2. Vícepráce vznikly částečně na

základě požadavku investora, částečně jako řešení vzniklých situací na stavbě při odhalení skrytých konstrukcí. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

II. Cena díla a způsob úhrady

Znění bodu 1. SoD a dodatku č. 1 se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši“:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	13.891.550,00 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH:	14.534.802,32 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	1.443.630,20 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	196.371,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem	15.782.061,52 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2:	3.314.232,91 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2 s DPH:	19.096.294,43 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovým listem č. 2 tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 10.05.2021, č. usnesení 65/7.10

Příloha

změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Tomáš Závada, jednatel
INTOZA s.r.o.