



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 3


I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : 
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**
Se sídlem: Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen :
IČO: 26820218
DIČ: CZ26820218
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 94-2565750297/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : 
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/04812 - rekonstrukce mostu ev.č. 04812-3 přes potok Grasmanka v obci Jičina definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 30/OI-Mo/20-Za ze dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku smlouvy o dílo č. 1 ze dne 23.10.2020 a ve znění dodatku smlouvy o dílo č. 2 ze dne 29.12.2020 vyvstala potřeba realizace prací, které

nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 10.5.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	8 788 827,98
vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	816 162,94
méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	149 064,02
Nová cena bez DPH	9 455 926,90
	1 985 744,65
Nová cena vč. DPH	11 441 671,55


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.


3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 k smlouvě ve vztahu k VZ




I 8 05. 2921

V O



Ve Valaš



ř? -To</1 7(5' 23 Osttrava