

DODATEK č. 5
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020
(SMVS: 107V751001765)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

tel: [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

MAXPROGRES, s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, Praha 10 – Strašnice

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 2. 2. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 8. 4. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, GŠ - K2, klimatizace prostor - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 5 je **vzájemně odsouhlasená změna závazku** spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění 1. etapy díla akce „**Praha, GŠ – K2, klimatizace prostor – rekonstrukce**“, specifikovaného v bodě 2. 1. 1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy požádal zhotovitel dne 26. 4. 2021 o opětovné prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla. Vzhledem k prodlení dotčených orgánů státní a vojenské správy s vydáním stanovisek, vyjádření a rozhodnutí nezbytných pro vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby (poslední stanovisko Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru MO vydáno až koncem března 2021) mohl zhotovitel požádat příslušný stavební úřad o stavební povolení až dne 13. 4. 2021. Vzhledem k délce doby, potřebné pro vydání stavebního povolení, době potřebné pro zapracování případných připomínek do dokumentace a lhůtě pro vznesení připomínek účastníků řízení, požádal zhotovitel o posun termínu plnění 1. etapy díla o 30 kalendářních dnů. Objednatel po posouzení žádosti zhotoviteli vyhověl.
- 2.2. Dopisem čj. MO 130273/2021-6440 bylo dnem 7. 5. 2021 pozastaveno provádění díla, a to do doby vydání příslušných dokladů umožňujících objednateli uzavření dodatku č. 5.
- 2.3. Dodatkem č. 5 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 8. 6. 2021** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 5 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu – počet stran: 2.
- 3.3. Dodatek č. 5 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 18 -05- 2021

V Brně dne 11 -05- 2021

Za objednatele

.....
Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

.....
jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.