

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Oprava mostů na trati Velká Bystřice – Domašov mosty v km 9,505 a 14,617

Číslo veřejné zakázky*: 63321013

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**:

Nejde o „výjimku“ dle čl. 11 Metodického pokynu

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o nepodstatné změny pode ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jde o opravné práce na 2 mostních objektech v km 9,505 a 14,617 na trati Olomouc – Krnov, v úseku Velká Bystřice – Domašov. Oprava řešila výměnu mostnic, pozednic a s tím spojené práce.

Změnový list řeší navýšení objemu měrných jednotek uvedených ve smluvním závazku se zhotovitelem a doplnění položek, které nebyly uvedeny v původním závazku. Navýšené položky, které nebyly uvedeny v závazku jsou oceněny dle platného ceníku URS, respektive sborníku ÚOŽI pro rok 2021.

Veřejná zakázka byla zadána pouze rozpočtem s podmínkou, že realizační projektová dokumentace bude vypracována zhotovitelem stavby.

SO 01 Oprava mostu v km 9,505 TÚ 2191

- Projekt vypracovaný zhotovitelem stavby navrhl z důvodu značné šikmosti mostní konstrukce změnu stávajícího uložení mostnic, které bylo kolmé na osu koleje na uložení šikmé. Z této změny vyplynula nutnost dodávka delších mostnic, než předpokládal rozpočet, dodávka nových podkladnic včetně výroby ocelových podložek pod podkladnice. Před a za mostem bylo nutné vložit nové pražce pro přechod z šikmého uložení do standartní polohy pražce kolmo na kolej. Dále byla provedena nutná úprava středových a hlavových podlah včetně dodávky materiálu.
- Po očištění konstrukce byly zjištěny trhliny na ocelové konstrukci, které nebyly dříve ani při podrobné prohlídce nalezeny. Tyto trhliny byly nutné opravit – zavařit.

SO 02 Oprava mostu v km 14,617 TÚ 2191

- Objednatel při tvorbě rozpočtu mylně uvedl nižší počet měrných jednotek materiálu pro železniční svršek na mostě včetně práce spojené s tímto materiálem.
- Po očištění konstrukce byly zjištěny trhliny na ocelové konstrukci, které nebyly dříve ani při podrobné prohlídce nalezeny. Tyto trhliny byly nutné opravit – přeplátovat a zavařit. Most se z části nachází nad vodotečí a bylo nutné zřídit lešení.

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

SO 01 Oprava mostu v km 9,505 TÚ 2191

Vícepráce

1. Šrouby vysokopevnostní HRC, nová položka, (cena dle sborníku ÚRS 2021), 50 ks.
2. Řezivo na hlavové podlahy, nová položka, (cena dle sborníku ÚRS 2021), 0,225 m².
3. Podkladnice žebrová S4, nová položka, (cena dle sborníku ÚRS 2021), 30 ks.
4. Plech ocelový, nová položka, (cena dle aktuálního sborníku ÚRS 2021), 0,23 t.
5. Úhelní ocelový, rozšíření – navýšení položky č.6 o 0,17 t.
6. Mostnice dřevěné, rozšíření – navýšení položky č.10 o 0,069 m³.
7. Výroba ocelových prcků (výroba atypických podkladnic) rozšíření – navýšení položky č.5 o 527 kg.
8. Hodinová zúčtovací sazba – zavařování trhlín, rozšíření – navýšení položky č.21 o 35 hodin.
9. Pražec dubový dodávka, nová položka, (cena dle sborníku ÚOŽI 2021), 4 ks.
10. Pražec dubový montáž, nová položka, (cena dle sborníku ÚOŽI 2021), 4 ks.

SO 02 Oprava mostu v km 14,617 TÚ 2191

Vícepráce

11. Montáž lešení, nová položka, (cena dle sborníku ÚRS 2021), 45 m².
12. Demontáž lešení, nová položka, (cena dle sborníku ÚRS 2021), 45 m².
13. Hodinová zúčtovací sazba – zavařování trhlín, rozšíření – navýšení položky č. 20 o 30 hodin.
14. Výměna podložky pryžové, polyetylenové, rozšíření – navýšení položky č. 4 a 6 o 20 ks.
15. Materiál pro výměnu podložky pryžové, polyetylenové, rozšíření – navýšení položky č. 5 a 7 o 20 ks.
16. Výměna dvojitých kroužků a vrtulí, rozšíření – navýšení položky č. 8 a 10 o 40 ks.
17. Materiál pro výměnu dvojitých kroužků a vrtulí, rozšíření – navýšení položky č. 9 a 11 o 40 ks.

Celkem jsou neuskutečněné stavební práce a materiál vyčísleny na 135 208,54 Kč.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
šroub vysokopevnostní HRC s maticí a podložkou M20x70	3150,00	
řezivo borové sušené tl 50mm	2043,00	
podkladnice stříhaná žebrová plochá děrovaná tv. S4	9600,00	
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	5865,00	
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm	5950,00	
mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	1784,64	
Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	42160,00	
Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	15750,00	
Dub - pražec vystrojený 2600x260x150 mm	11720,00	
Výměna pražce - vystrojený	5600,00	
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	2106,00	
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	801,90	
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	1278,00	
Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	13500,00	
Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	2400,00	
Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	600,00	
Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	4100,00	
Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	400,00	
Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	2200,00	
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)	1400,00	
Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	2200,00	
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	600,00	
	135 208,54	
Celkem		135 208,54
Cena dle SOD		644 971,40
Cena díla včetně předchozích Dodatků		644 971 ,40
Cena díla po změně dle Dodatku		780 179,94

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

David Kočí, TOMI-REMONT
(vedoucí střediska)

Datum: 6. 5. 2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Miroslav Basler

Datum: 6. 5. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko náměstka Ř pro provoz infrastruktury :

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Weiss

Datum: 6.5.2021

Podpis:

4/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji


Neschvaluji

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar

Datum: 6.5.2021

Podpis:

Příloha změnového listu: Soupis prací

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1513971

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 966fdb59-e779-4cd4-82c9-68332d066c73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2021 06:51:01

