

Přehled změnových listů stavby:

Generální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. - Stavební úpravy objektu SO.019

ZL číslo	Popis změny	Odsouhlaseno	Poznámka
1	Doplnění ocelové konstrukce stropu	147 733,71	Část ocelové konstrukce chybělo ve výkazu materiálu, bylo doplněno GP
2	Ležatá kanalizace - doplnění	285 638,38	Doplnění ležaté kanalizace pro budouví využití objektu na základě požadavku objednatele
3	Bourání části stropní desky u západní fasády	138 094,72	Po provedení sondy ukončení stropní desky u západní fasády bylo nutno provést odbourání této desky z důvodu osazení nových okenních výplní
4	Změna kanceláří v úseku vedení BCAV	42 169,85	Změna uspořádání kanceláří v úseku vedení, doplnění 1 okna, na základě požadavku objednatele
5	Odbourání zdiva okolo ocelových sloupů a nahrazení SDK konstrukcí	53 482,90	Vzhledem k provedení výkopů pro ležatou kanalizaci a sjednocení povrchu stěn bylo nutno stávající cihelnou obezdívku odbourat a bude nahrazena SDK opláštěním
6	Změna v řešení odvodnění střechy	216 472,00	Na návrh subdodavatele střešního pláště se jedná o provedení změny v odvodnění úžlabní části střechy včetně zabezpečení úžlabí PVC fólií. Jedná se o bezpečnější způsob odvodnění střechy
	Celkem	883 591,56	